

PREBEAM

施工実績集 2024



プレビーム振興会

C O N T E N T S

1 道路橋実績

2 鉄道橋実績

3 建築ばり実績

1 道路橋実績

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
1	玉 津 橋	大阪府大阪市	19,000	8,500	13,500	65	1/28	1968完工
2	鹿 野 橋	京 都 府	18,500	18,000	5,500	78	1/23	◇
3	四ッ谷川橋	滋 賀 県	18,560	18,000	6,500	81	1/22	1969完工
4	松 原 橋	滋 賀 県	21,600	21,000	12,000	67.9	1/31	1970完工
5	明 神 川 橋	富山県福光町	17,300	16,750	16,000	71	1/24	◇
6	芹 橋	滋 賀 県	40,500	2@19,600	9,500	80.5	1/24	◇
7	服部跨道橋	大 阪 府	42,200	41,700	11,000	135	1/31	1971完工
8	一 文 橋	北 陸 地 建 富山国道工事	29,400	28,600	18,000	65	1/44	◇
9	八 間 堰 橋	茨 城 県	34,600	2@16,800	6,000	71	1/24	◇
10	中 野 橋	富 山 県	27,080	26,500	25,000	81	1/33	◇
11	松 川 橋	富山県富山市	13,100	12,500	60,866	55	1/23	◇
12	蓬 萊 橋	栃 木 県	37,000	2@18,000	8,500	70	1/26	◇
13	平 和 橋	栃 木 県	44,600	43,600	2@12,250	140	1/31	◇
14	上 柳 原 橋	大 阪 市	20,000	19,300	18,000	70	1/28	◇
15	不 胡 橋	富 山 県	19,540	19,000	12,400	65.6	1/29	◇
16	白 川 橋	群 馬 県	38,000	37,100	7,500	98.4	1/38	1972完工
17	西 郷 橋	島 根 県	75,000	3@24,300	12,000	89.6	1/27	◇
18	新福光大橋	富山県福光町	71,000	3@23,000	13,500	100	1/23	◇
19	宮前立体交差	北 海 道	145,000	2@22,400 5@19,300	17,000 17,000	80 80	1/28, 1/24 1/28, 1/24	◇
20	恵庭立体交差	北 海 道	41,000	2@20,200	17,000	80	1/25	◇
21	西 仁 連 川 橋	茨城県三和町	28,800	2@13,850	7,500	60	1/23	◇
22	田 屋 橋	新潟県糸魚川市	40,600	25,000 14,500	3,000 3,000	90 90	1/28, 1/16 1/28, 1/16	◇
23	豊 田 橋	千 葉 県	19,245	18,700	7,000	80	1/23	1973完工
24	新 川 橋	鹿 児 島 県	41,600	2@20,200	13,000	88	1/23	◇
25	川 尻 橋	富 山 県	44,850	2@21,800	6,000	79	1/28	◇
26	古 城 橋	北 陸 地 建 高田国道工事	70,400	3@22,800	13,700	73.5	1/31	◇
27	津山跨道橋	岡 山 県	20,000	19,500	3,000	62	1/31	◇
28	荒 田 橋	九 州 地 建 北九州国道工事	37,400	36,600	11,260	103	1/36	◇
29	伝 兵 衛 橋	千葉県松戸市	15,200	14,700	7,000	80	1/18	◇
30	郡山二次I.C.橋	日本道路公団	28,431	27,600	11,500	77.5	1/36	◇
31	浜 橋	千葉県君津市	21,500	21,000	25,000	60	1/35	◇
32	桃 山 橋	大 阪 府	27,000	26,400	2@9,500	79	1/33	◇
33	長 沢 橋	山 口 県	32,000	31,300	10,000	110	1/28	◇
34	亀 井 橋	大 阪 府	18,640	18,000	7,000	53	1/34	◇
35	竹 刈 橋	大 阪 府	17,640	16,900	4,500	55	1/31	◇
36	中 竹 刈 橋	大 阪 府	17,600	16,900	7,000	53	1/32	◇
37	藤 川 橋	群 馬 県	29,300	28,500	8,000	115	1/25	◇
38	柳 橋	岡山県新見市	43,800	2@21,255	10,000	72.5	1/29	◇
39	大 井 川 橋	富 山 県	22,100	21,500	6,500	68.5	1/31	1974完工
40	黒 川 橋	富 山 県	36,000	2@17,400	6,500	70	1/25	◇
41	下 犀 川 橋	岐 阜 県	56,000	3@18,000	7,000	70	1/26	◇
42	山 口 O . B .	山 口 県	34,500	33,700	2@3,000	125	1/27	◇
43	南 川 橋	千 葉 県	24,700	24,000	6,000	77	1/31	◇
44	滝川第2橋梁	群馬県前橋市	31,600	30,600	8,000	95	1/32	◇
45	滝川第3橋梁	群馬県前橋市	23,200	22,500	8,000	80	1/28	◇
46	柚 ノ 木 橋	栃木県田沼町	35,200	2@17,100	4,000	50	1/34	◇
47	十 文 字 橋	神 奈 川 県	75,000	2@36,800	4,850	100	1/37	◇
48	広 瀬 橋	鹿 児 島 県	100,000	2@20,300 +2@28,200	15,800	110	1/26	◇
49	名 喜 里 橋	近 畿 地 建 紀南国道工事	20,600	19,800	10,500	62	1/32	◇
50	新 坂 川 橋	千 葉 県	18,350	17,750	30,000	53	1/33	◇
51	高 崎 川 橋	千葉県佐倉市	23,900	23,200	24,000	79	1/29	◇
52	新 寺 内 橋	水資源開発公団	50,300	19,600 29,300	6,500 6,500	76.5 76.5	1/26, 1/38 1/26, 1/38	1975完工
53	福 光 大 橋	富 山 県	78,700	3@25,800	13,700	73.5	1/35	◇
54	高宮立体交差	富 山 県	25,000	24,300	7,000	73	1/33	◇
55	波 海 橋	新潟県長岡市	18,150	17,600	5,000	67	1/26	◇
56	天 神 橋	兵 庫 県	52,000	21,220 29,230	7,000 7,000	65 96	1/33, 1/30 1/33, 1/30	◇
57	雪 見 橋	富山県富山市	23,900	23,200	27,000	73	1/32	◇
58	池 州 橋	滋 賀 県	44,000	2@21,300	18,800	60	1/36	◇
59	西 脇 O . B .	兵庫県西脇市	27,500	26,700	5,000	75	1/36	◇
60	新 君 塚 橋	千葉県市原市	22,800	22,100	16,000	76	1/29	◇
61	長 島 橋	神 奈 川 県	40,600	39,700	4,000	95	1/42	◇
62	安謝橋(一期)	沖 縄 開 発 庁	35,000	34,200	27,000	140	1/24	◇
63	新 庄 橋	京都府福知山市	29,060	28,400	6,000	80	1/36	◇
64	春 日 橋	九 州 地 建 通賀川国道工事	46,900	2@22,800	9,000	41.4~75.6	1/55~1/30	◇
65	神 明 橋	神奈川県南足柄市	55,350	26,300	5,500	93.5	1/28	1976完工
66	原 高 野 橋	福 島 県	27,700	27,000	6,500	73.5	1/37	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H / L	備 考
67	道 橋	埼 玉 県	46,300	2@22,400	9,000	82	1/27	1976完工
68	青 田 川 橋	北 陸 地 建 高田国道工事	33,600	32,900	13,000	101	1/33	◇
69	大 清 橋	富山県富山市	18,670	18,000	8,000	70	1/26	◇
70	遊 部 橋	富 山 県	90,000	4@21,800	6,000	85	1/26	◇
71	学 問 坂 橋	滋 賀 県	21,400	20,700	4,000	75	1/28	◇
72	柴 明 橋	青森県黒石市	59,600	2@29,100	7,750	82~111	1/35~1/26	◇
73	上 蓮 橋	群 馬 県	27,700	27,000	5,000	68~107	1/40~1/25	◇
74	岩 井 沢 川 橋	新 潟 県	29,800	29,000	5,000	110	1/26	◇
75	矢 田 新 橋	大阪府大阪市	25,300	24,500	21,500	81, 98	1/30, 1/25	◇
76	5号線ランプ	首都高速道路公団	25,000	24,200	8,500	100	1/24	◇
77	豆 田 橋	栃 木 県	26,100	25,400	9,750	95	1/27	1977完工
78	名寄立体橋	北 海 道	23,900	23,400	13,500	78	1/30	◇
79	大直高架橋	交通部台湾区 高速公路工程局	1,130,000	1@30,000+ 55@20,000	27,100	117	1/26~1/17	◇
80	尾上漁港橋	滋 賀 県	19,000	18,300	8,250	50~69	1/37~1/27	◇
81	第2竹馬川橋	九 州 地 建 北九州国道工事	16,700	16,040	32,600 ~43,000	64	1/25	◇
82	搦 手 橋	茨 城 県	32,600	2@15,600	8,500	49~104	1/32~1/15	◇
83	奥 浦 橋	徳 島 県	22,500	21,800	5,500	60	1/36	◇
84	高 友 橋	茨 城 県	31,100	30,200	4,500	145	1/21	◇
85	内 田 橋	東 京 都	32,600	31,700	9,000	130	1/24	◇
86	古 館 橋	神 奈 川 県	42,720	41,900	7,000	118	1/36	◇
87	南之上橋	神 奈 川 県	22,000	21,300	6,000	69	1/31	◇
88	水 道 橋	群 馬 県	21,710	21,400	18,000	65	1/33	◇
89	免ノ内橋	栃 木 県	27,600	26,800	12,800	80	1/34	◇
90	上柳原橋側歩道橋	大阪府大阪市	20,000	19,300	3,000	43.6~78.6	1/44~1/25	1978完工
91	城 西 橋	兵庫県山崎町	27,500	26,800	6,000	87~113	1/31~1/24	◇
92	西 広 橋	千葉県市原市	14,300	13,500	9,250	55~60	1/25~1/23	◇
93	白 川 橋	九 州 地 建 熊本本工事	79,300	2@38,700	20,000	73~148.5	1/53~1/26	◇
94	第1上条跨線橋	新 潟 県	69,980	2@31,000	6,000	80	1/39	◇
95	昭 和 橋	新 潟 県	26,400	25,700	7,700	80	1/32	◇
96	朝 釜 橋	大阪府大阪市	19,300	18,600	8,000	47~79.2	1/40~1/23	◇
97	浜 橋	和 歌 山 県	16,900	16,400	7,000	55	1/30	◇
98	井松原橋	和 歌 山 県	12,600	12,100	14,300	50	1/24	◇
99	浦 の 橋	富 山 県	92,000	4@22,400	13,800	70	1/32	◇
100	築島橋第(一期)	兵庫県神戸市	18,500	18,000	13,750	64	1/28	◇
101	二 双 子 橋	青 森 県	39,600	38,600	8,000	130	1/30	1979完工
102	貫 通 橋	群 馬 県	21,200	20,600	6,000	74~93	1/28~1/22	◇
103	M-2-2工区	大 阪 府	35,000	34,200	2@5,250	110	1/31	◇
104	和 合 橋	島 根 県	61,750	18,880 +41,100	11,014 11,000	100	1/41	◇
105	姫島出入路	阪神高速道路公団	19,100	18,500	14,700	75	1/25	◇
106	国 吉 橋	青 森 県	33,800	32,960	8,750	101.7~109.6	1/32~1/30	◇
107	大 門 橋	岡 山 県	25,400	24,900	6,000	70.6~95.4	1/35~1/26	◇
108	見立橋(一期)	岐 阜 県	29,800	29,000	8,500	101	1/29	◇
109	学 校 橋	和 歌 山 県	23,100	22,600	3,200	65	1/35	◇
110	愛 宕 橋	兵庫県八千代町	22,000	21,400	3,500	60	1/36	◇
111	向 橋	兵 庫 県	23,900	23,100	9,000	66~76.1	1/35~1/30	◇
112	中 の 川 橋	三 重 県	31,540	30,740	5,500	60~137.7	1/51~1/22	◇
113	昭 和 橋	新 潟 県	26,700	26,100	7,000	80	1/33	◇
114	朱鷺の台橋	石 川 県	28,200	7,800 +19,000	6,500	60	1/32	◇
115	立 合 橋	富 山 県	43,500	2@21,000	7,500	69	1/30	◇
116	仙 波 橋	埼 玉 県	21,000	20,300	7,200	86	1/24	◇
117	叢 石 橋	水資源開発公団	28,000	27,340	2,600	80	1/34	◇
118	大方陸橋	神 奈 川 県	56,577	24,300 30,836	2@5,000	112	1/22, 1/28	◇
119	程久保1号橋	東 京 都	12,700	11,900	4,000	53	1/22	◇
120	永 久 橋	兵庫県東条町	50,000	2@24,225	9,500	49.2~99.1	1/49~1/24	◇
121	泉田立体橋	中 国 地 建 岡山国道工事	72,000	2@35,230	2@5,000	140	1/25	◇
122	端 穂 橋	兵庫県神戸市	16,700	16,100	6,000	45~61.7	1/36~1/26	◇
123	築島橋(二期)	兵庫県神戸市	18,500	18,000	9,250	64	1/28	◇
124	播 宜 町 立 体	福島県いわき市	32,700	32,000	7,000	100.3	1/32	◇
125	中 池 田 橋	埼 玉 県	40,000	2@19,200	8,000	56.2~122.9	1/34~1/16	◇
126	本 坂 橋	静 岡 県	23,410	22,610	7,000	57.4~85.4	1/39~1/26	◇
127	金 剛 橋	三 重 県	34,000	2@16,100	5,500	44.1~76.5	1/37~1/21	◇
128	宮 橋	福井県福井市	15,900	15,350	4,500	53.1~65.7	1/29~1/23	◇
129	村松・田上線O/B	新 潟 県	20,700	20,000	11,000	75.7	1/26	◇
130	平 島 橋	新 潟 県	41,000	39,800	16,000	108.8~120	1/37~1/33	1980完工
131	黒 津 橋	福井県鯖江市	24,200	23,500	5,500	72~101.3	1/33~1/23	◇
132	愛 谷 川 橋	福島県いわき市	31,700	30,900	10,000	130.3	1/24	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
133	乙 部 橋	東北地建 三陸国道工事	38,900	2@18,640	12,000	126	1/15	1980完工
134	か ち 橋	茨城県伊奈町	26,000	25,200	10,750	80	1/32	◇
135	北の沢川砂防	北 海 道	31,600	30,550	16,200	110	1/28	◇
136	ユーカリが丘 停車場跨線橋	千 葉 県	34,800	34,000	4,000	105	1/32	◇
137	竜 王 橋	徳 島 県	39,305	38,352	8,000	128.5 ~177.3	1/30~1/22	◇
138	相 達 橋	熊 本 県	45,700	2@22,400	9,250	60.6~106	1/37~1/21	◇
139	新大川橋	香 川 県	26,300	25,400	12,800	92~111.2	1/28~1/23	◇
140	神 通 橋	島 根 県	59,700	2@29,200	3,300	57.1~117.1	1/51~1/25	◇
141	泉田立体橋	中国地建 岡山国道工事	72,000	2@35,230	2@4,250	140	1/25	◇
142	川 底 橋	沖 縄 県	37,224	17,848 +18,170	12,800	58~93.2	1/31~1/19	◇
143	新八ッ又橋	岐阜県	25,000	24,400	8,250	83	1/29	1981完工
144	柳 田 橋	石 川 県	20,900	20,084	14,000	80	1/25	◇
145	柳田橋(その2)	石 川 県	26,300	25,503	14,000	80	1/32	◇
146	出 橋	富山県魚津市	30,300	29,300	8,000	90.5~115.5	1/32~1/25	◇
147	二 つ 橋	群 馬 県	31,220	30,400	8,800	97.1	1/31	◇
148	七 瀬 橋	茨城県鉾田町	25,400	24,700	12,000	76.2~108.5	1/32~1/23	◇
149	鷹の巣橋	高 知 県	19,570	18,700	9,750	60	1/31	◇
150	岸上第3跨線橋	和歌山県橋本市	15,000	14,300	5,500	45	1/32	◇
151	清 水 橋	福 井 県	58,000	2@28,325	8,000	100.1~129	1/28~1/22	◇
152	御幸跨線橋	神奈川県川崎市	55,600	21,150 +31,950	15,800	80~115	1/26~1/28	◇
153	尾 浦 橋	山 形 県	44,750	2@21,700	9,200	81.4~92.1	1/27~1/24	◇
154	郡 頭 橋	徳 島 県	21,000	20,400	4,000	68~89	1/30~1/23	◇
155	六 才 橋	福井県清水町	49,306	2@24,000	8,250	114	1/21	◇
156	井之上橋	宮 崎 県	42,400	41,500	10,750	128.1~178	1/32~1/23	◇
157	袖 師 橋	静 岡 県	104,948	37,060 +33,500 +34,400	20,800 20,800	117~167 115~164	1/29~1/20 1/30~1/21	◇
158	て だ こ 橋	沖縄県浦添市	58,000	2@28,300	10,750	77.5~92.5	1/37~1/31	◇
159	高 橋	埼 玉 県	61,000	2@29,825	9,000	75.9~179.1	1/39~1/17	◇
160	豊岡大橋	近畿地建 豊岡国道工事	43,860	43,000	16,000	120	1/36	◇
161	桃ノ木橋	群馬県前橋市	31,400	30,700	16,000	115	1/27	◇
162	榎岡町立(2)	福島県いわき市	27,750	27,000	7,000	118.2	1/23	◇
163	茂 原 大 橋	千葉県茂原市	46,000	44,900	16,000	160	1/28	◇
164	高 野 橋	香 川 県	53,500	26,000 +25,800	9,250	107	1/24	◇
165	矢 蔵 橋	徳 島 県	21,800	21,140	4,500	55.6~76.8	1/38~1/28	◇
166	北 安 勝 橋	鹿児島県名瀬市	24,200	23,520	6,000	85	1/28	◇
167	名 喜 里 橋	和歌山県田辺市	20,600	19,800	6,000	62.5	1/32	1982完工
168	稲 成 川 橋	和 歌 山 県	25,700	24,900	4,500	90	1/28	◇
169	久 志 橋	沖 縄 県	24,060	23,300	9,750	75	1/31	◇
170	上ノ条橋	大阪府堺市	26,340	25,700	5,200	85	1/30	◇
171	谷 口 橋	和歌山県日高町	21,700	21,100	7,000	60.1~81.4	1/35~1/26	◇
172	安 蔵 橋	中国地建 鳥取工事	27,000	26,200	5,800	110	1/24	◇
173	八 代 田 橋	静 岡 県	38,000	36,900	5,200	175	1/21	◇
174	原 之 瀬 橋	和歌山県中辺路町	58,000	2@28,300	6,500	60.1~129.9	1/47~1/22	◇
175	岸上第4跨線橋	和歌山県橋本市	14,600	14,000	7,000	60	1/23	◇
176	黒津5号橋	福 井 県	23,700	23,000	2,500	56~85.6	1/41~1/27	◇
177	佐 梨 橋	新 潟 県	51,200	2@24,940 2@24,940	16,000 16,000	120 72~135.6	1/21 1/35~1/18	◇
178	得 新 橋	大阪府堺市	19,000	18,400	9,000	50~67.1	1/37~1/27	◇
179	中村農道橋	和歌山県清水市	26,000	25,200	4,500	50~106.3	1/50~1/24	◇
180	阿那賀跨道橋	本 四 公 団	45,600	44,600	10,000	150	1/30	◇
181	御 幸 跨 線 橋	南鉄道管理局	55,600	21,150 +31,950	7,890	80, 115	1/26, 1/28	◇
182	仁 藤 橋	福岡県福岡市	29,500	28,600	6,700	67.1~104.4	1/43~1/27	◇
183	新 朝 六 橋	福 井 県	30,000	29,000	12,715	108.5	1/27	◇
184	町 屋 橋	栃 木 県	25,930	25,030	6,500	75	1/33	◇
185	下 高 根 橋	青 森 県	23,600	22,900	7,000	90	1/25	◇
186	中央橋(その1)	北 海 道	37,800	36,900	22,000	76.4~111.2	1/48~1/33	◇
187	木 屋 川 橋	静岡県焼津市	29,200	28,400	9,750	75.5~111	1/38~1/26	◇
188	古 川 橋	奈良県山添村	18,750	17,480	3,000	70	1/25	◇
189	角 口 川 橋	高 知 県	19,500	18,800	10,000	60~99	1/31~1/19	1983完工
190	片 川 橋	福 井 県	14,110 ~19,950	13,550 ~19,190	25,050 ~44,100	83	1/16~1/23	◇
191	黒 井 樺 橋	新潟県上越市	23,700	23,000	15,000	140	1/16	◇
192	湊 橋	島 根 県	40,000	39,200	9,750	120	1/33	◇
193	一色跨道橋	神 奈 川 県	21,700	21,100	5,600~8,900	80	1/26	◇
194	神宮寺跨線橋	秋 田 県	30,000	29,350	10,000	78.7~167	1/37~1/18	◇
195	西 川 橋	北陸地建 新潟国道工事	25,000	24,320	10,000	75	1/32	◇
196	幸 橋	新潟県吉田町	26,700	25,900	12,800	77~96	1/34~1/27	◇
197	朝 日 橋	静岡県浜松市	30,800	30,000	8,500	99.2~129.3	1/30~1/23	◇
198	南 新 橋	中部地建 三重工事事務所	29,100	28,300	4,000	59.4~101.7	1/48~1/28	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
199	東 雲 橋	静岡県浜松市	26,800	26,100	4,000	70~76.7	1/37~1/34	1983完工
200	藪 の 下 橋	徳 島 県	21,800	21,140	8,100	58.2~85.5	1/36~1/25	◇
201	西寺の上橋	東 武 鉄 道	23,010	22,300	4,700	100	1/22	◇
202	若 竹 橋	大阪府豊中市	20,400	19,692	7,000	75	1/26	◇
203	天 下 橋	秋 田 県	33,100	32,300	6,000	120	1/27	◇
204	高 木 橋	大 阪 府	33,459	32,559	5,500	67.2~105.7	1/48~1/31	◇
205	能瀬川大橋	石 川 県	26,500	25,820	7,200	75~94.9	1/34~1/27	◇
206	片 川 橋	福 井 県	35,150	2@16,880	8,450	46~98.6	1/37~1/17	◇
207	築 瀬 大 橋	栃木県宇都宮市	52,350	2@25,500	15,000	95	1/27	◇
208	口羽跨線橋	島 根 県	20,000	19,400	2,000	80	1/24	◇
209	狼 川 橋	滋賀県道路公社	18,150	17,655	10,250	60	1/29	◇
210	広 井 原 橋	和歌山県清水市	37,200	36,000	3,000	55~124.2	1/65~1/29	◇
211	東 川 橋	大 阪 府	26,000	25,300	11,000	85	1/30	◇
212	厩 橋	熊 本 県	25,860	25,160	22,800	52.3~90.2	1/48~1/28	◇
213	観 音 橋	熊 本 県	24,820	24,200	5,300	51~94.4	1/47~1/26	◇
214	牧 堀 橋	静 岡 県	70,400	2@34,440	9,750	80~139.5	1/43~1/25	◇
215	中 組 橋	三 重 県	23,340	22,800	4,000	64~101.8	1/36~1/22	◇
216	名柄2・3橋	福岡県福岡市	22,600	21,940 21,940	6,000 6,000	59.7~73.8 59.7~73.8	1/37~1/30 1/37~1/30	◇
217	中央橋(その2)	北 海 道	37,600	36,900	2,000	76.4~111.2	1/48~1/33	◇
218	上 荒 谷 橋	福 井 県	48,600	2@23,530	7,000	101	1/23	1984完工
219	市道3号橋(その1)	東 武 鉄 道	25,000	24,200	7,000	74.7~145	1/32~1/17	◇
220	近唐跨線橋	北 海 道	38,000	37,200	12,500	125	1/30	◇
221	汐ノ下橋	千葉県三芳村	32,500	31,800	10,000 ~11,800	130	1/24	◇
222	庵谷跨道橋	北 陸 地 建 富山工事	22,160	21,500	6,000	140	1/15	◇
223	市道3号橋(その2)	東 武 鉄 道	44,900	3@14,400	6,400~6,900	80	1/18	◇
224	刈和野橋(その1)	秋 田 県	69,650	37,000 31,000	9,750 9,750	124.9~139.9 110~124.6	1/30~1/26 1/28~1/25	1985完工
225	東 武 橋	東京都墨田区	19,700	19,000	11,400	80	1/24	◇
226	二 杉 橋	栃 木 県	62,500	2@30,450 2@30,450	11,000 11,000	61.7~126.3 64.7~128	1/49~1/24 1/47~1/24	◇
227	小針橋(その1)	新潟県新潟市	31,200	30,400	12,400	72.8~121.5	1/42~1/25	◇
228	蔵 光 橋	新潟県新発田市	129,200	31,500	6,000	91~165	1/35~1/19	◇
229	日 下 橋	広島県海田町	69,500	19,500 +23,800 +24,400	10,000 ~19,960	44.9~103.3	1/50~1/22	◇
230	見立橋(二期)	岐 阜 県	29,800	29,000	8,500	81.7~101	1/35~1/29	◇
231	貝 の 川 橋	高 知 県	35,100	34,299	10,000	80.3~95.7	1/43~1/36	◇
232	町 田 川 橋	佐 賀 県	30,000	29,200	6,000	75~83.5	1/39~1/35	◇
233	月 読 橋	京都府京都市	9,700	9,200	19,000	45	1/20	◇
234	阪 堺 大 橋	大 阪 府	45,000	44,200	15,500	176	1/25	◇
235	上 水 時 橋	大 阪 市	19,400	18,700	6,000	170.8 ~194.3	1/11~1/10	◇
236	法善寺大橋	奈 良 県	47,460	2@22,955	6,200	57.7~121.3	1/40~1/19	◇
237	本 郷 橋	島 根 県	95,500	3@31,000	10,000	55~145	1/56~1/21	◇
238	世 義 寺 橋	中部地建 三重重工	29,200	28,400	5,000	64~92.6	1/44~1/31	◇
239	古 川 橋	岐阜県	148,800	5@29,000	8,250	87.4~134.5	1/33~1/22	◇
240	塩 見 橋	中国地建 中浜国土工事	24,100	23,350	9,500	75	1/31	◇
241	持 木 橋	九州地建 大隅土工	25,000	24,200	16,000	80	1/30	◇
242	中島跨線橋	石 川 県	34,750	34,000	8,500	140	1/24	◇
243	奴奈川立体交差	新潟県糸魚川市	70,000	40,000 28,000	9,000 9,000	135 80	1/30 1/35	◇
244	大 徳 川 橋	石川県金沢市	23,740	23,000	13,756 ~26,244	75	1/31	◇
245	中 田 橋	埼 玉 県	23,200	22,500	5,500	69~106.7	1/33~1/21	◇
246	市道4号橋	東 武 鉄 道	23,585	22,785	7,250 ~8,167	70	1/33	◇
247	青 木 橋	埼玉県川口市	35,630	34,800	15,000 ~18,000	150	1/23	◇
248	新 堀 川 橋	山口県徳山市	23,178	22,400	15,000	65.4~109.3	1/34~1/20	1986完工
249	新 町 橋	和歌山県海南市	29,900	29,200	2,000	50~79.9	1/58~1/37	◇
250	高 蔵 橋	愛知県名古屋市	31,000	30,200	14,200	81.9~96.8	1/37~1/31	◇
251	王 子 前 橋	香 川 県	55,000	29,240	16,000	80.6~103.7	1/36~1/28	◇
252	和田打川橋	近畿地建 滋賀国道工事	24,950	24,200	12,750	80.1~85.5	1/30~1/28	◇
253	大 川 橋	大 阪 府	39,000	38,000	8,000	97.5~138.5	1/39~1/27	◇
254	南 河 原 橋	大 阪 府	23,400	22,700	6,500	38.4~80.8	1/59~1/28	◇
255	大 久 保 西 橋	日本道路公団	35,100	34,300	9,850	120	1/29	◇
256	峠 橋	和 歌 山 県	31,000	30,200	3,000	120	1/25	◇
257	大 久 保 東 橋	日本道路公団	35,100	34,300	9,850	120	1/29	◇
258	竜城橋(一期)	中部地建 愛知国道工事	36,550	35,700 35,700	9,000 8,537	103.7~128.4 95.4~121.5	1/34~1/28 1/37~1/29	◇
259	新 村 橋	三 重 県	25,300	24,500	9,000	54~74.4	1/45~1/33	◇
260	伏 見 橋	奈 良 県	26,800	26,100	5,000	91.2	1/29	◇
261	桜 橋	中部地建 三重重工	30,700	29,800	4,000	59.4~105.2	1/50~1/28	◇
262	後 田 川 橋	新 潟 県	20,582	19,600	8,000	68~88	1/29~1/22	◇
263	湾岸車庫横断 歩道(その1)	帝都高速度 交通 営 団	253,400	3@34,250 2@33,750 2@28,150 2@19,350 2@17,350	3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	130 130 130 130 130	1/26 1/26 1/22 1/15 1/17	◇

※は連続桁を示す(2024年3月:312件)

No.	件 名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
264	海岸車庫横断歩道(その2)	帝都高速度交通営団	96,000	26,330 3@22,350	3,500	130 100	1/20 1/22	1986完工
265	刈和野橋(その2)	秋 田 県	69,650	37,000 31,000	9,750 9,750	1249~1399 110~124.6	1/30~1/26 1/28~1/25	◇
266	曙 橋	東 京 都	32,400	31,500	7,500	70~94.8	1/45~1/33	◇
267	金 井 橋	群 馬 県	23,800	23,100	3,000	100	1/23	◇
268	旭町跨線橋	長 野 県	21,400	20,300	7,000	70	1/29	◇
269	近江鉄道跨線橋	滋 賀 県	27,000	26,177 ~11,200 ~10,304	6,000	90~110	1/29~1/24	1987完工
270	末 吉 橋	大 阪 府	30,600	29,700	6,000	63~125.4	1/47~1/24	◇
271	安謝橋(二期)	沖 縄 開 発 庁	35,037	34,237 34,237	11,798 2,249	125 140	1/27 1/24	◇
272	高取川側道橋	近 畿 地 建 設 奈良県国道工事	24,000	23,200	8,500	67~76	1/35~1/31	◇
273	沢 橋	徳 島 県	22,600	21,940	8,000	61~86.5	1/36~1/25	◇
274	簀 子 橋	中 三 重 地 建 設 三重県工事	29,200	28,400	4,600	65~119.6	1/44~1/24	◇
275	大 九 橋	熊 本 県	27,150	26,490	6,000	70~94.6	1/38~1/28	◇
276	山ノ神橋	三 重 県	27,400	26,200	10,000	135	1/19	◇
277	久茂地橋上り線	沖 縄 開 発 庁	30,271	29,471	13,230	90~134	1/33~1/22	◇
278	応 化 橋	石川県金沢市	41,000	2@19,740	16,000	55~95.6	1/36~1/21	◇
279	新 川 橋	富 山 県	48,901	2@23,700	16,000	100	1/24	◇
280	小 橋	石川県金沢市	34,800	33,900	20,000	90~111.5	1/38~1/30	◇
281	赤 江 川 橋	富山県富山市	22,900	22,000	9,000	105	1/21	◇
282	滝 谷 川 橋	新 潟 県	24,800	24,150	12,000	78~87	1/31~1/28	◇
283	市ノ坪跨線橋	神奈川県川崎市	26,000	24,800	14,500	81	1/31	◇
284	東武橋(その2)	東京都墨田区	19,700	19,000	11,000	80	1/24	◇
285	濁 川 橋	福 島 県	35,300	34,420 34,420	10,250 15,750	115~130 115~130	1/30~1/26 1/30~1/26	◇
286	秋川橋(その1)	東 京 都	66,000	2@32,200	5,100	105	1/31	◇
287	中 の 橋	東 京 都	16,228	15,583	12,000	70	1/22	◇
288	竜城橋(二期)	中 部 地 建 設 愛知県国道工事	36,550	35,700	18,000	118.2 ~145.3	1/30~1/25	1988完工
289	久茂地橋下り線	沖 縄 開 発 庁	31,106	30,300 30,300	20,650 20,650	98~160 110~172	1/31~1/19 1/28~1/18	◇
290	太田跨線橋	中 部 地 建 設 岐阜県国道工事	38,900	38,125 ~30,438	32,106 150	105	1/25	◇
291	荻 素 橋	静 岡 県	55,600	2@27,000	10,000	105	1/26	◇
292	港 大 橋	静 岡 県	51,500	22,000 +27,400	11,000	80 110	1/28,1/25	◇
293	本 郷 新 橋	広島県福山市	67,000	36,125 29,125	6,500 6,500	121.4~153.7 133.7~153.7	1/30~1/24 1/22~1/19	◇
294	井 川 橋	近 畿 地 建 設 京都国道工事	14,400	13,700	30,920 ~52,510	70	1/20	◇
295	楠 上 橋	香川県高松市	29,350	28,300	16,000	110.1 ~120.8	1/26~1/23	◇
296	市ノ瀬橋	滋 賀 県	21,800	21,000	8,000	65~116	1/32~1/18	◇
297	西汐入川橋	香 川 県	28,300	27,600	14,500	90~97	1/31~1/28	◇
298	小 田 橋	中 三 重 地 建 設 三重県工事	33,200	32,400	7,200	57~109.5	1/57~1/30	◇
299	桂 川 橋	岐 阜 県	20,200	19,540	7,500	50~77.8	1/39~1/25	◇
300	岡 田 橋	和 歌 山 県	31,988	31,188	8,750	71.3~125.6	1/44~1/25	◇
301	極 楽 橋	香 川 県	24,950	24,300	9,000	66~77.6	1/37~1/31	◇
302	尻無川新橋	大阪府大阪市	76,000	2@37,500	7,500	137.5	1/27	◇
303	若 神 橋	富 山 県	37,100	36,200	7,000	101.1~170	1/36~1/21	◇
304	小針橋(その2)	新 潟 県	31,200	30,400	9,400	72.8~121.5	1/42~1/25	◇
305	今 市 橋	宮 城 県	105,000	43,140 29,700 29,700	12,000~17,046 12,000~17,046 12,000~17,046	156.3~183.7 75.2~155.9 79~156	1/28~1/23 1/39~1/19 1/38~1/19	◇
306	農道3号線	茨城県伊奈町	29,390	28,690	5,000	110	1/26	◇
307	栄 橋	栃 木 県	46,790	2@22,750	3,000	51.3~98	1/44~1/23	◇
308	鍬 塚 橋	栃 木 県	52,000	2@25,225	6,500	60~135	1/42~1/19	◇
309	秋川橋(その2)	東 京 都	66,000	2@32,200	5,900	105	1/31	◇
310	新 開 橋	山 口 県	38,400	37,600	8,000	93~123.1	1/40~1/31	◇
311	血 流 川 橋	静 岡 県	29,000	28,200	11,000	120	1/24	◇
312	小沢橋(その1)	群 馬 県	69,500	2@22,640 +22,300	7,050	80	1/28	◇
313	残 堀 橋	東 京 都	21,500	20,700	12,000	64~79	1/32~1/26	◇
314	中 橋	中 三 重 地 建 設 三重県工事	29,300	28,600	10,000	76.1~99.3	1/38~1/29	1989完工
315	小 田 橋	京都府福知山市	25,300	24,600	4,000	55~110.4	1/45~1/22	◇
316	新 部 橋	兵庫県小野市	82,500	3@26,800	9,000	99	1/27	◇
317	土 橋	岐 阜 県	38,800	37,700	7,000	80.7~150	1/47~1/25	◇
318	千里川橋	大 阪 府	20,160	19,500	8,500	45~65.8	1/43~1/30	◇
319	二十間橋	愛知県豊橋市	38,900	38,000	9,000	111.3~140	1/34~1/27	◇
320	曾我谷橋	近 畿 地 建 設 京都国道工事	16,600	15,900	3,500	60	1/27	◇
321	薄根跨線橋	群 馬 県	32,000	31,200	9,750	93	1/34	◇
322	西島高架橋	関 東 地 建 設 甲府国道工事	23,000	19,908 ~23,306	13,023	80~85	1/27~1/25	◇
323	小 久 川 橋	東 北 地 建 設 磐城国道工事	27,300	26,500	12,000	90	1/29	◇
324	市道2号橋	富 山 県	13,400	12,800	7,700	51.3~59.5	1/25~1/22	◇
325	寺 田 川 橋	石 川 県	23,000	22,200	6,000	65~94.4	1/34~1/24	◇
326	土 川 橋	富山県富山市	40,000	38,800	16,000	119~139.9	1/33~1/28	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
327	辰 泉 橋	富 山 県	24,300	23,500	9,250	56.8~101.5	1/41~1/23	1989完工
328	二 上 大 橋	富 山 県	167,600	2@41,430 2@41,430	12,500 12,500	190 190	1/22 1/22	◇
329	出 雲 橋	新 潟 県	36,600	35,800	5,000	105.2~130	1/34~1/28	◇
330	乾 島 橋	大 阪 府	34,400	33,600	3,000	55~110	1/61~1/31	1990完工
331	永 守 橋	大 阪 府	34,140	33,100	9,000	88.2~159.1	1/38~1/21	◇
332	山 田 川 橋	和歌山県橋本市	140,000	37,900 47,700	8,500 8,500	112.2~231.8 119.7~236.9	1/34~1/16 1/40~1/20	◇
333	柳 原 橋	岐阜県大垣市	25,260	24,500	9,250	70	1/35	◇
334	石 津 川 橋	大 阪 府	38,160	37,300	24,450	110~129.9	1/34~1/29	◇
335	幸 之 江 橋	山 口 県	32,900	32,100	4,000	57.3~111	1/56~1/29	◇
336	麻生中跨線橋	大 阪 府	35,500	34,700	7,000	140	1/25	◇
337	梅 木 谷 橋	兵庫県神戸市	19,000	18,200	12,000	60~105	1/30~1/17	◇
338	沼 川 橋	静 岡 県	37,500	36,700	11,000	117.5~130	1/31~1/28	◇
339	神明側道橋	神 奈 川 県 南 足 柄 市	53,200	2@25,925	2,750 ~5,500	84	1/31	◇
340	高 橋	福島県いわき市	27,400	26,700	5,000	100	1/27	◇
341	新湧谷大橋	宮 城 県	212,100	33,600	13,500	131.5	1/26	◇
342	境町立体交差工事	群 馬 県	188,600	24,750	12,000	75	1/33	◇
343	小沢橋(その2)	群 馬 県	69,500	2@22,640 +22,300	8,950 ~10,284	80	1/28	◇
344	新 川 橋	北海道札幌市	38,700	37,900	17,180	84.1~120	1/45~1/32	◇
345	鶴岡八幡宮橋	鶴 岡 八 幡 宮	12,040	11,500	3,700	50	1/23	◇
346	伊 勢 橋	新 潟 県	25,000	24,300	5,000	60.3~105	1/40~1/23	◇
347	宇ノ気川橋	石 川 県	11,800	11,200	8,400 ~16,600	60	1/19	◇
348	新 宿 橋	富 山 県	28,600	2@13,620	9,000	53.8~69.8	1/25~1/20	◇
349	新境田橋(その1)	神奈川県横浜市	34,000	33,200	14,000	135	1/25	1991完工
350	神崎川橋側道橋	関 東 地 建 首都圏国道工事	16,500	15,800	3,000	60	1/26	◇
351	鷹 寺 橋	富 山 県	38,790	18,100 +19,342	24,292 ~38,864	62~108	1/31~1/18	◇
352	敷地跨線橋	石川県加賀市	25,500	24,700	12,000	88~108	1/28~1/23	◇
353	北 和 田 橋	近 畿 地 建 大滝ダム工事	70,000	2@34,200	5,200	93.9~137.6	1/36~1/25	◇
354	麻生中跨線橋(その2)	大 阪 府	35,500	34,700	7,000	140	1/25	◇
355	相 生 橋	兵庫県神戸市	27,100	26,300	17,000	66.8~88	1/39~1/30	◇
356	水間鉄道OB	大 阪 府	43,500	42,600 42,600	7,000 7,000	81.3~146.5 134.6~158	1/52~1/29 1/32~1/27	◇
357	清 淨 坊 橋	中 三 重 地 建 三重県工事	29,930	29,130	4,000	50~94.5	1/58~1/31	◇
358	緑 橋	大阪府堺市	34,000	33,700	9,000	58.5~101.5	1/58~1/33	◇
359	名田島ONランプ	中 国 地 建 山口県工事	17,680	17,000	3,200 ~3,400	55	1/31	◇
360	名田島OFFランプ	中 国 地 建 山口県工事	18,680	18,000	3,700 ~4,800	55	1/33	◇
361	すももの木橋	岐 阜 県	30,725	29,788	9,500	83.9~94.1	1/36~1/32	◇
362	大 賀 茂 橋	静岡県下田市	24,200	23,540	11,500	90~116.5	1/26~1/20	◇
363	太 田 橋	新 潟 県	13,700	12,920	14,219 ~24,002	69~91	1/19~1/14	◇
364	岡 橋	静岡県伊東市	21,900	21,100	14,500	80~93	1/26~1/23	◇
365	北 土 入 橋	和 歌 山 県	26,000	25,200	5,500	47.6~87.3	1/53~1/29	◇
366	伊 川 橋	兵庫県神戸市	78,300	40,170 36,180	15,200 15,200	77.2~185.7 67.2~162.1	1/52~1/22 1/54~1/22	◇
367	観 音 橋	東京都八王子市	27,850	27,200	2,500	70~80	1/39~1/34	◇
368	源 佐 橋	愛 知 県	20,600	19,900	6,500	45~76.8	1/44~1/26	◇
369	砂 川 橋	島 根 県	24,600	24,907	6,500	55~75	1/45~1/33	◇
370	臥 竜 橋	藤 田 観 光	36,000	35,200	3,800	125	1/28	◇
371	河 合 坂 橋	奈 良 県	24,600	23,800	10,250 ~15,500	76~92	1/31~1/26	1992完工
372	出町跨線橋(上り)	北 富 山 地 建 富山県工事	26,423	25,699	10,750	80	1/32	◇
373	七十二峰橋	富 山 県	17,220	16,600	3,500	65~86.4	1/26~1/19	◇
374	弁 天 橋	長 崎 県	49,000	23,991 +24,016	14,750	73~120	1/33~1/20	◇
375	巡礼街道新橋	大 阪 府	25,150	24,350	4,000	53~99	1/46~1/25	◇
376	新朝熊橋	三 重 県	33,300	32,100	11,500	103~117.3	1/31~1/27	◇
377	西 之 川 橋	大 阪 府	41,100	40,080	8,500	70~136	1/57~1/29	◇
378	小野3号橋	近 畿 地 建 豊岡市工事	37,400	36,600	8,000	145~200	1/25~1/18	◇
379	上 村 1 号 橋	中 部 地 建 飯田国道工事	33,000	31,804	9,476	105~120	1/30~1/27	◇
380	朝 日 橋	静 岡 県	24,200	23,540	11,500	90~105	1/26~1/22	◇
381	北 新 橋	中 三 重 地 建	29,000	28,200	4,000	66~100	1/43~1/28	◇
382	白 旗 橋	東 京 都	22,470	21,710	4,500	49~74	1/44~1/29	◇
383	中 央 橋	長野県木曽福島町	37,000	36,100	12,000	100	1/36	◇
384	新境田橋その2	神奈川県横浜市	34,000	33,200	13,500	135	1/25	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/・L	備 考
385	新 方 橋	兵庫県神戸市	78,300	40,170 +36,100	15,200	97~172	1/39~1/22	1992完工
386	栄橋(下り線)	千 葉 県	32,400	31,600	7,250	105	1/30	1993完工
387	三 辻 橋 B 橋	栃木県足利市	29,600	28,500	7,750	130~141	1/22~1/20	◇
388	三 辻 橋 A 橋	栃木県足利市	37,300	36,200	10,750	100~119	1/36~1/30	◇
389	西 仁 連 川 橋	関 東 地 建 宇都宮国道工事	30,400	29,600	11,750	100	1/30	◇
390	壇 上 橋	茨 城 県	24,500	23,900	6,000 ~7,989	70~76	1/34~1/31	◇
391	殿 原 橋	神奈川県厚木市	32,200	31,520	8,500	89~109	1/35~1/29	◇
392	倭 橋	栃 木 県	37,500	36,500	9,800	115	1/32	◇
393	出町跨線橋(下り)	北 陸 地 建 富山工事	26,529	25,786	10,750	80	1/32	◇
394	新 伽 藍 橋	大 阪 府	20,372	19,282	16,800	55~66	1/35~1/29	◇
395	二 俣 大 橋	静岡県天竜市	74,000	32,000 +40,000	15,800	80~170	1/45~1/21	◇
* 396	G 1 ランプ橋	日本道路公団 大 阪 管 理 局	45,300	24,150 +20,450	10,150	70~100	1/35~1/20	◇
397	神 若 橋	兵庫県神戸市	16,200	15,640	6,400 ~7,900	51~70	1/31~1/22	◇
* 398	西 橋	静 岡 県	57,600	2@28,400	6,200	55~149	1/52~1/19	◇
399	山 崎 橋	日本道路公団	29,800	29,000	6,200	105~135	1/28~1/21	◇
400	清 水 橋	日本道路公団	28,000	27,300	6,200	82~140	1/33~1/20	◇
* 401	新 浜 橋	静 岡 県	55,562	28,338 +26,492	11,031	63~109	1/42~1/24	◇
402	富 土 下 橋	中 部 地 建 多治見工事	29,000	28,200	4,000	53~155	1/53~1/18	◇
* 403	玉 置 橋	兵 庫 県	102,700	30,600 +40,600 +30,600	9,000	65~150	1/52~1/23	◇
* 404	中 板 橋	大 阪 府	54,600	2@26,950	9,000	61~97	1/44~1/28	◇
405	長崎崎	静 岡 県	38,300	37,498	12,000	73~147	1/51~1/26	◇
* 406	雲出カントリー連絡橋	興 起 産 業	110,200	34,550 +41,100 +34,550	8,000	160	1/22	◇
407	高 鷲 橋	大 阪 府	27,760	27,000	7,000	73~110	1/37~1/25	◇
* 408	三ツ松高架橋	大 阪 府	86,500	29,600 +26,500 +29,600	15,100	105~160	1/27~1/18	1994完工
409	大 池 橋	大 阪 府	28,500	27,700	5,200	90.0	1/31	◇
410	穴太高架橋	近 畿 地 建 滋賀国道工事	29,000	28,200	21,100	100	1/28	◇
* 411	書 写 橋	兵庫県姫路市	53,700	2@26,500	11,000 ~18,700	70~120	1/38~1/22	◇
412	臨港線6号線	山 口 県	29,200	28,500	15,000	100	1/29	◇
413	国体3号線	和 歌 山 県	29,400	28,500	6,000	55~99	1/52~1/29	◇
414	大 岡 寺 橋	中 部 地 建 北勢国道工事	36,100	35,200	13,750	140~170	1/25~1/21	◇
* 415	多 賀 橋	大 阪 府	67,400	32,000 +34,597	11,000	75~170	1/46~1/20	◇
416	則 松 橋	九 州 地 建 北九州国道工事	54,000	2@25,925	21,000	65~105	1/40~1/25	◇
417	花の道、横断歩橋	阪 急 電 鉄	25,500 ~26,400	24,800 +25,700	14,000	130	1/20	◇
418	西仁連川橋その2	関 東 地 建 宇都宮国道工事	30,400	29,600	11,750	100	1/30	◇
419	大 代 橋	宮 城 県	40,000	39,000	15,000	150	1/26	◇
420	森 永 橋	東 京 都	27,200	26,520	5,500 ~7,851	60~118	1/44~1/22	◇
421	八 幡 橋	東 京 都	26,900	26,140	6,000	80	1/33	◇
422	共 栄 橋	栃 木 県	58,350	2@28,400	8,000	65~123	1/44~1/23	◇
423	中 曾 根 橋	関 東 地 建 江戸川工事	33,300	32,500	3,500	75~87	1/43~1/37	◇
424	吉 野 橋	埼 玉 県	24,800	24,100	5,000	55~85	1/44~1/28	◇
* 425	布 施 橋	富 山 県	29,700	2@29,450	13,500	68.7~123	1/43~1/24	◇
* 426	木 津 橋	富 山 県	25,400	2@12,410	11,500	45	1/28	◇
427	大 井 川 橋	富 山 県	34,980	34,100	15,500	135	1/25	◇
428	長 田 橋	滋賀県虎姫町	32,450	31,700	3,800	80~136	1/40~1/23	1995完工
429	内 山 橋	静岡県浜松市	41,400	40,600	10,000	130	1/31	◇
430	長 根 橋	愛 知 県	24,500	23,600	10,400	95	1/25	◇
431	西 野 橋	滋賀県米原町	39,800	38,495	17,800	140	1/27	◇
432	小屋敷跨線橋	静 岡 県	34,250	33,500	8,000	100	1/34	◇
433	黄 金 橋	和 歌 山 県	54,000	2@26,200	11,000	77~144	1/34~1/18	◇
434	八 反 田 橋	静 岡 県	26,800	26,000	9,800	74~87.4	1/35~1/30	◇
435	古 川 6 号 橋	広 島 県	37,500	36,700	7,500	135~194.9	1/27~1/19	◇
436	植田跨線橋	福 島 県	36,750	35,800	12,750	125	1/29	◇
437	中 丸 橋	神 奈 川 県	21,200	20,500	4,000	57.5~70.9	1/36~1/29	◇
438	田宮立体橋	茨城県牛久市	31,000	30,400	10,200	100	1/30	◇
439	栄橋ランプ橋	千 葉 県	32,400	31,600	10,056 ~10,514	105	1/30	◇
440	川 内 橋	青 森 県	100,200	30,000 +37,540 +30,000	11,000	60~176.2	1/54~1/18	◇
* 441	小 川 橋	富 山 県	127,400	28,600 +2@34,100 +28,200	12,500	80.5~160	1/39~1/20	◇
442	神 明 橋	愛 知 県	33,500	32,600	7,200	75.3~113.1	1/43~1/29	◇
443	荒谷高擋立体橋	山 形 県	26,000	25,300	13,000	75	1/34	1996完工
444	高友橋(拡幅)	茨 城 県	31,100	30,200	5,250	135	1/22	◇
* 445	館 合 橋	秋 田 県	50,300	2@24,750	11,000	100	1/25	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
446	宮崎跨線橋	神奈川県横浜市	18,600	18,000	8,566 ~11,190	65	1/28	1996完工
447	和田町1号踏切 立体交差	神奈川県横浜市	18,600	18,000	7,232 ~9,986	65	1/28	◇
448	江川第二橋	千葉県浦安市	23,400	22,600	11,000	80	1/28	◇
449	無名75号橋	埼玉県浦和市	24,510	23,770	14,000	67.6~88	1/35~1/27	◇
450	千歳線橋	日本道路公団	29,200	28,430	10,990	90	1/32	◇
451	泉橋	栃木県	29,900	29,000	16,000	91.6~102.1	1/32~1/28	◇
452	栄橋	千葉県	32,400	31,600	10,750	105	1/30	◇
453	田間跨道橋	関東地建 宇都宮国道工事	35,400	34,491	17,500	165	1/21	◇
* 454	北新川橋	北海道札幌市	52,800	2@26,000	21,000	66~96.7	1/39~1/27	◇
455	御幸橋	静岡県	26,300	25,450	12,800	61.7~81.9	1/41~1/31	◇
456	免々田川橋	愛知県	26,300	25,500	10,000	67.7~98.3	1/38~1/26	◇
457	古庄橋	静岡県	28,300	27,510	9,200	84.6~91.9	1/33~1/30	◇
458	立谷橋	静岡県	37,000	36,136	12,600	125~159.2	1/29~1/23	◇
459	小園橋	静岡県	37,800	36,900	11,000	130~135.7	1/28~1/27	◇
460	浜川1号線	静岡県	39,500	38,500	77,858	159~181	1/24~1/21	◇
461	新金停車場線	静岡県	40,000	39,100	2,500	60~120	1/65~1/33	◇
462	渥美町農道橋	愛知県渥美市	40,000	39,200	6,000	170	1/23	◇
* 463	庄司庵橋	三重県	50,000	2@24,610	5,200	75~150	1/33~1/16	◇
* 464	富士見原大橋	静岡県御殿場市	65,200	37,140 +28,049	16,000	160	1/20	◇
465	前田IC吉下郷広幅橋	阪神高速道路公団	11,754	11,200	3,755	55	1/20	◇
466	人麻呂橋	奈良県新庄町	16,207	15,507	31,617 ~60,481	80	1/19	◇
467	大門橋	岡山県勝北町	25,500	25,000	9,750	70~96.2	1/36~1/26	◇
468	新王子橋	和歌山県	26,200	25,400	7,000	90	1/28	◇
469	前田IC.Cランプ1号橋	阪神高速道路公団	26,200	25,400	11,276 ~13,840	100	1/25	◇
470	神野橋	香川県	27,760	27,000	7,000	73~110	1/37~1/25	◇
471	向土井橋	山口県徳山市	27,800	27,700	9,700 ~13,600	85~101	1/33~1/27	◇
472	春日橋	島根県松江市	28,000	27,520	11,500	100~140	1/28~1/20	◇
473	竹の川橋	九州地建 川辺工事	33,000	32,192	8,400	92.4~140.7	1/35~1/23	◇
474	大高州橋	兵庫県	34,000	33,050	8,500	73~187	1/45~1/18	◇
475	和田橋	広島県三原市	34,500	33,600	9,200 ~10,619	98~115	1/34~1/29	◇
476	古川6号橋	広島県広島市	37,500	36,700	7,500	135~194.9	1/27~1/19	◇
* 477	長命寺橋	滋賀県	39,500	2@19,400	5,200	48~86.8	1/40~1/22	◇
478	沼田大橋	広島県三原市	40,000	39,140	12,000	98~195	1/40~1/20	◇
479	田植橋	福島県桑折町	26,100	25,400	14,800	90	1/28	1997完工
480	丸舞橋	秋田県	35,700	34,900	12,000	135	1/26	◇
481	南沢橋	青森県	44,200	43,200	11,000	120	1/36	◇
482	山内1号橋	秋田県	57,500	2@27,900	22,300	92~150.5	1/30~1/19	◇
* 483	八幡橋	山形県高島町	61,000	2@30,000	11,000 ~13,820	78~169.7	1/38~1/18	◇
484	長命橋(下り線)	東北地建 福島工事	65,500	2@31,900	11,750	105	1/30	◇
485	かぐら橋	埼玉県蕨の宮町	20,500	19,800	9,700	60.9~72.8	1/33~1/27	◇
486	内谷橋	埼玉県浦和市	24,510	23,770	14,000	67.6~88	1/35~1/27	◇
487	東橋	茨城県	27,600	26,800	9,750	124.4 ~103.8	1/22~1/26	◇
488	天王橋	西武鉄道	28,000	27,200	16,600	74.3~85	1/37~1/32	◇
* 489	根本名川橋	千葉県	40,000	2@19,650	13,800	135	1/15	◇
490	岸波川側道橋	北陸地建 富山工事	27,000	26,200	5,000	92	1/28	◇
* 491	太親大橋	新潟県	71,900	23,600 +23,900 +23,600	9,500	74.1~115	1/32~1/21	◇
492	R155号OB	中部地建 四国道工事	44,000	43,400	5,000	110~161.8	1/39~1/27	◇
493	徳田谷橋	岐阜県	28,000	27,200	6,200	87.1~126	1/31~1/22	◇
* 494	八千代橋	静岡県	58,900	2@29,000	22,800	67~172	1/43~1/17	◇
495	三輪参道人道橋	奈良県桜井市	32,200	31,420	3,300	66~87	1/48~1/36	◇
496	千代橋	岡山県	27,140	26,400	16,900 ~18,900	81~87.5	1/33~1/30	◇
497	二重目橋	三重県	27,500	26,800	5,000	75~109	1/36~1/25	◇
498	惣川橋	近畿地建 阪神国道工事	28,700	27,700	11,400	108.8 ~170.5	1/25~1/16	◇
499	冷田橋	関西電力(株)	29,200	28,540	6,200	85~94.7	1/34~1/30	◇
500	下津木橋	和歌山県	29,610	28,800	11,690 ~12,280	165	1/17	◇
501	洛南道路	近畿地建 京都国道工事	31,366	30,536	6,700 ~12,722	75~100	1/41~1/31	◇
502	下谷橋	和歌山県上富田町	34,000	33,100	10,250	73.6~125.6	1/45~1/26	◇
503	津田駒陸橋	津田駒工業(株)	34,021	32,121	4,200	128	1/25	(1981完工)
* 504	千歳橋	四国地建 徳島工事	43,000	2@21,100	16,000	58.5~117.5	1/36~1/18	1997完工
505	安ノ川歩道橋	高知県池田町	51,600	50,355	3,800	15	1/34	◇
* 506	猫ノ橋	滋賀県	53,000	2@26,050	7,200	78.8~127.4	1/33~1/20	◇
* 507	中の瀬橋	山口県	58,800	2@29,000	6,200 ~9,619	65~100	1/45~1/29	◇
* 508	市場岡田線橋梁	大阪府	66,500	25,670 +40,075	8,000 ~8,340	135	1/24	◇
* 509	小貝小橋	京都府	83,100	40,732 +41,339	13,000	120~200	1/34~1/21	◇

※は連続桁を示す(2024年3月:312件)

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
510	二条橋(一期)	京 都 市	21,700	20,900	11,100	57.2~78.6	1/37~1/27	1997完工
511	谷 山 橋	兵 庫 県	24,700	23,950	5,700	66~87	1/36~1/28	◇
512	百々谷川橋	中 国 地 建 事 山 口 工 事	25,800	25,000	13,750 ~13,872	120	1/21	◇
513	室生二号橋	奈 良 県	28,000	27,300	13,132 ~20,481	110~160	1/25~1/17	◇
514	津田公園橋	兵庫県姫路市	28,300	27,500	3,800	90~97.5	1/31~1/28	◇
515	高丸跨線橋	島根県江津市	30,100	29,200	16,000 ~17,000	84.2~99.2	1/35~1/29	◇
* 516	銀橋(一期)	兵庫県川西市	62,800	30,575 +31,375	21,300	52.5~158.4	1/58~1/20	◇
* 517	舟入川橋	高 知 県	119,140	38,650 +40,000 +39,610	8,500	120	1/33	◇
518	中溝2号橋	徳島県佐那河内村	23,000	22,350	5,200 ~8,850	66~85	1/34~1/26	◇
519	大 橋	福 島 県	33,800	33,000	8,200	70~120	1/47~1/28	1998完工
520	箕 輪 橋	日本道路公団	35,050	34,200	9,400	110	1/31	◇
				34,200	4,300	100	1/34	◇
521	新町跨道橋	東 北 地 建 能 代 工 事	39,800	38,900	9,000	140	1/28	◇
* 522	愛宕下橋	秋田県秋田市	47,700	2@23,470	16,800	50.3~83.6	1/47~1/28	◇
523	小 川 橋	北 海 道	34,000	33,000	14,300	78.9~100	1/42~1/33	◇
524	高 田 橋	新 潟 県	13,000	12,460	29,000	85	1/15	◇
525	野 田 橋	富 山 県	31,400	30,520	5,500	110	1/28	◇
526	舞 亀 橋	富 山 県	31,600	30,700	10,700	100~125	1/31~1/25	◇
* 527	明 神 橋	新 潟 県	57,000	2@28,100	8,000	115~191.8	1/24~1/15	◇
* 528	輪 島 橋	石川県輪島市	59,800	2@29,500	22,000	90	1/33	◇
529	堀 切 大 橋	静岡県焼津市	24,400	23,700	8,700 ~12,596	55~84.8	1/43~1/28	◇
530	本 川 橋	静 岡 県	26,400	25,600	5,200	54.5~101.3	1/47~1/25	◇
531	大 谷 橋	岐阜県坂内村	27,200	26,300	8,200 ~10,200	98	1/27	◇
* 532	脛永橋(一期)	岐 阜 県	140,000	27,533 +3@28,000 +27,299	12,000 ~16,417	105.0	1/26	◇
533	久 後 田 橋	岐 阜 県	20,860	20,100	5,700 ~10,297	60.0~75.0	1/34~1/27	◇
534	六 多 橋	愛 知 県	29,500	28,800	16,800 ~32,710	68~95.4	1/42~1/30	◇
535	島 坂 橋	愛 知 県	31,500	30,710	7,700	70~101	1/44~1/30	◇
536	仲 橋	静 岡 県	37,000	36,100	12,600	125~159.2	1/29~1/23	◇
537	山 上 橋	静 岡 県	37,000	36,300	12,000	90~124.4	1/40~1/29	◇
* 538	蓬 萊 橋	三重県鈴鹿市	42,600	11,750 ~17,999	2@20,950	57.4~77.5	1/36~1/27	◇
539	松原大橋側道橋	静 岡 県	42,800	41,800	3,300	165	1/25	◇
* 540	佐々木橋	静岡県榛原町	48,900	2@24,050	15,000	78.6~107	1/31~1/22	◇
* 541	銀橋(二期)	兵庫県川西市	62,800	30,575 +31,375	21,300	52.5~158.4	1/60~1/20	◇
* 542	盛明橋(一期)	兵庫県生野町	41,300	2@20,150	13,800 ~23,486	62~91	1/33~1/22	◇
543	京都 東 I C	日本道路公団	20,000	19,100	8,000	70	1/27	◇
544	二条橋(二期)	京都府京都市	21,700	20,900	14,900 ~18,666	57.2~78.6	1/37~1/27	◇
545	中 野 橋	滋賀県守山市	23,300	22,500	11,500 ~17,900	66~98.3	1/34~1/23	◇
546	山 田 川 橋	大 阪 府	24,000	23,200	13,500 ~15,414	67~69	1/35~1/34	◇
547	河 合 橋	奈 良 県	26,107	25,100	13,500	82~112.5	1/31~1/22	◇
548	内 川 橋 梁	阪神高速道路公団	26,700	25,720	8,200 ~12,736	110~140	1/23~1/18	◇
549	来 日 橋	兵 庫 県	28,000	27,199	10,400 ~10,572	95	1/29	◇
550	新惣川橋	近 畿 地 建 設 神 道 工 事	28,700	27,700	13,780	108.8 ~170.5	1/25~1/16	◇
551	千 塚 橋	奈 良 県	34,200	33,300	8,230 ~12,644	95~105	1/35~1/32	◇
552	柳 生 橋	和歌山県美里町	40,000	39,000	10,750 ~12,103	93.9~193.9	1/42~1/20	◇
* 553	大 正 橋	岡山県天掛町役場	50,000	2@24,610	10,750 ~12,184	88.5~119.9	1/36~1/23	◇
* 554	藍 高 大 橋	徳島県石井町	55,100	2@27,150	12,200 ~10,500	80~117.8	1/34~1/21	◇
* 555	中 川 原 橋	水資源開発公団 関西支社	83,000	2@41,008	11,250	150~190	1/27~1/22	◇
556	与 那 橋	沖縄県国頭村	31,000	30,200	8,200	155	1/19	◇
557	宝 泉 橋	熊 本 県	41,700	40,800	11,000	105.2~155	1/39~1/26	◇
* 558	直 鳥 橋	佐 賀 県	59,000	2@29,100	5,200 ~8,992	60~99	1/49~1/29	1999完工
* 559	寺 田 橋	長 崎 県	87,000	23,600 +38,900 +23,600	11,000	150	1/16	◇
560	隈 戸 橋	福 島 県	41,700	40,800	15,800	140.4 ~145.1	1/29~1/28	◇
* 561	小松2号橋	山 形 県	71,200	33,650 +33,050	16,800	140	1/24	◇
562	新 沢 川 橋	宮城県仙台市	34,400	33,600	25,000	120	1/28	◇
563	中 央 橋	埼玉県入同市	21,400	20,634	12,800	100	1/21	◇
564	明 神 橋	栃 木 県	30,400	29,500	5,200	63.6~101.4	1/46~1/29	◇
565	第二砂川橋	東 京 都	35,300	34,300	6,000	75~134.3	1/46~1/26	◇
566	新 打 越 橋	群 馬 県	34,000	33,000	1,630	100	1/33	◇
* 567	餐 櫛 橋	山梨県勝沼町	42,500	2@20,850	6,200	55.2~100	1/38~1/21	◇
568	仏 生 寺 橋	富 山 県	18,700	18,040	6,000	50~61	1/36~1/30	◇
569	港 橋	新 潟 県	34,500	33,600	8,000	60~122.6	1/56~1/27	◇
570	下興野跨線橋	新 潟 県	41,750	40,700	21,000	135	1/30	◇
571	神 谷 川 橋	富 山 県	43,300	42,200	7,500	110~143.5	1/38~1/29	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
* 572	神 宮 橋	富山県福光町	80,000	2@39,500	12,000	160	1/25	1999完工
573	吉田川農道橋	富 山 県	30,500	29,600	7,000	140	1/21	◇
574	角 川 1 号 橋	富 山 県	34,000	33,100	12,000	124~145	1/27~1/23	◇
575	学 校 橋	石 川 県	37,207	20,100	5,700 ~10,297	60~75	1/34~1/27	◇
576	戸 春 橋	愛知県名古屋市	23,300	22,500	11,800	57~77.1	1/39~1/29	◇
577	長 尾 川 橋	静 岡 県	32,900	32,000	23,800	80.2~96	1/40~1/33	◇
578	奥 川 橋	三 重 県	33,400	32,500	12,800 ~20,914	89.4~135	1/36~1/24	◇
579	別府跨道橋	中 部 地 建 飯田国道工事	35,000	34,200	8,500	110	1/31	◇
580	竹 橋	静 岡 県	38,000	37,080	14,800	70~136.5	1/53~1/27	◇
581	新 橋	岐阜県八幡町	44,000	43,000	11,000	140~170	1/31~1/25	◇
* 582	前 後 橋	愛 知 県	65,230	27,080 +37,180	8,100	155	1/21	◇
* 583	平 田 橋	愛知県名古屋市	71,900	2@35,500	11,800 ~19,995	68~136	1/52~1/26	◇
584	明 渡 橋	岐阜県池田町	26,325	25,525	13,000	80	1/32	◇
585	水 天 橋	静岡県焼津市	30,100	28,915	10,621 ~14,913	65~109	1/44~1/27	◇
586	黒 川 橋	静 岡 県	33,800	32,800	8,900	130~207.7	1/25~1/16	◇
587	南原大橋	静 岡 県	37,700	36,800	13,800	105.5~130	1/35~1/28	◇
* 588	保 之 木 橋	岐 阜 県	56,100	2@27,500	11,750 ~13,186	67.3~144.9	1/41~1/19	◇
* 589	脛永橋(二期)	岐 阜 県	62,000	15,399 +2@15,500 +15,396	15,000 ~19,598	85~95	1/18~1/16	◇
* 590	連 合 橋	岐 阜 県	75,000	2@37,000	11,250 ~15,819	121.9~143	1/30~1/26	◇
* 591	南 武 芸 橋	岐 阜 県	180,050	3@35,585 +36,100 +35,585	12,500 ~20,312	81.8~160	1/44~1/22	◇
592	長 者 橋	香 川 県	26,000	25,200	11,000	75~100	1/34~1/25	◇
593	松 崎 橋	山 口 県	30,300	29,600	4,000 ~6,315	53~65.9	1/56~1/45	◇
594	盛 越 川 橋	滋賀県大津市	30,500	29,600	4,800	85.1~100.3	1/35~1/30	◇
* 595	盛明橋(二期)	兵庫県生野町	41,300	2@20,150	13,800 ~23,486	62~91	1/33~1/22	◇
* 596	寺戸大橋側道橋	奈 良 県	47,800	31,540 +15,350	4,300	130	1/18	◇
* 597	金 宮 大 橋	滋 賀 県	43,500	2@21,300	10,500	80~105.7	1/27~1/20	◇
598	出 屋 敷 橋	大 阪 府	30,000	29,000	7,800	47.6~138.8	1/61~1/21	◇
* 599	高 砂 橋	京 都 府	75,200	23,760 +27,000 +23,760	7,700	60~132.2	1/41~1/19	◇
* 600	植 野 1 号 橋	栃木県佐野市	54,000	2@26,550	11,000	88.6~136.2	1/39~1/19	2000完工
* 601	余 笹 橋	関 東 地 建 宇都宮国道工事	84,000	25,950 +31,000 +25,950	16,250 ~23,845	102.3 ~141.3	1/18~1/25	◇
602	新 渡 橋	東京都江戸川区	28,142	13,800	13,800	74	1/38	◇
603	藤 川 橋	群 馬 県	26,800	12,000	12,000	72~79	1/37~1/34	◇
604	東 刑 部 橋	栃 木 県	32,500	31,600	11,000	115~131.4	1/27~1/24	◇
605	いたち川橋	富山県富山市	35,480	34,500	20,500	166~179.8	1/21~1/19	◇
606	花 堂 跨 線 橋	福井県福井市	45,000	44,100	12,000	113.5 ~168.8	1/39~1/26	◇
607	臨港線跨線橋	福 井 県	35,500	34,600	7,000	117	1/30	◇
608	梅ノ木跨線橋(一期)	石 川 県	38,000	36,800	12,000	130	1/28	◇
609	菅 沼 橋	富 山 県	31,000	30,200	9,500	140	1/22	◇
* 610	下 条 川 橋	富 山 県	42,800	2@21,000	11,200	85	1/25	◇
611	関ヶ原跨線橋	岐 阜 県	40,700	39,700	16,800 ~27,855	78.1~158.5	1/51~1/25	◇
612	新 見 跨 線 橋	岡山県新見市	26,000	25,100	10,250	120	1/21	◇
613	小 田 橋	高 知 県	25,300	24,400	6,200	64.7~102	1/38~1/24	◇
614	彦根米原線2号橋	滋 賀 県	32,500	31,500	15,800	96.1~139	1/33~1/23	◇
615	日 置 前 橋	近 畿 地 建 滋賀国道工事	27,200	26,400	11,350	110	1/24	◇
616	百々谷川橋	中 国 地 建 山口工事	25,800	25,000	16,750	120	1/21	◇
* 617	出 合 橋	奈良県東吉野村	46,000	2@22,550	10,710 ~19,800	65.3~103.5	1/35~1/22	◇
* 618	庄 司 田 橋	近 畿 地 建 琵琶湖工事	108,700	35,500 +36,300 +35,500	10,500	70.5~170	1/51~1/21	◇
619	下岡橋(一期)	兵 庫 県	43,000	41,542	13,700	130~145	1/32~1/29	◇
* 620	鵜ヶ橋(一期)	大 阪 府	46,000	19,250 +25,980	7,400	53.7~97.4	1/42~1/23	◇
621	豊 津 橋	香 川 県	25,660	24,949	16,800	55.5~86	1/45~1/29	◇
* 622	撫養橋(一期)	四 国 地 建 徳島工事	74,000	21,900 +29,000 +21,900	8,400	67~100	1/36~1/24	◇
623	葛城川橋(拡幅)	奈 良 県	27,700	26,900	5,500	79~94	1/34~1/29	◇
* 624	上 板 橋	徳 島 県	56,000	2@27,500	11,500	75~120	1/37~1/23	◇
625	川 上 橋	沖縄総合事務局	24,100	23,400	8,500	50~85.9	1/47~1/27	◇
626	栄 橋	北海道弟子屈町	34,300	33,400	19,000	93.5~121.1	1/36~1/28	2001完工
* 627	岩 谷 橋	秋 田 県	98,000	29,850 +37,000 +29,850	9,700	89.5~120	1/36~1/27	◇
* 628	仙 石 橋	山 形 県	68,000	2@33,500	18,800	130	1/26	◇
629	角沢跨道橋	東 北 地 建 北形工事	29,000	28,200	13,266	140	1/20	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
630	白 山 橋	山 形 県	40,500	39,500	12,000	115~131.3	1/34~1/30	2001完工
631	長 命 橋	東北地整福島工事	65,500	2@31,900	15,390	105	1/30	◇
632	小 田 倉 橋	福 島 県	34,200	33,200	11,000	120	1/28	◇
633	上 橋	福 島 県	28,300	27,400	7,200	60~88.5	1/46~1/31	◇
634	新 川 橋	長 野 県	31,900	29,361	17,634 ~29,670	120	1/24	◇
* 635	伊 丹 神 橋	茨 城 県	57,781	29,033 +27,239	11,000	59.3~145	1/47~1/19	◇
636	永 代 橋	茨城県水府村	33,400	32,500	8,200 ~15,576	110~193.3	1/30~1/17	◇
637	綾瀬樋管橋	関東地整 荒川下流工事	41,000	40,000	8,700	140	1/29	◇
* 638	白 竜 橋	富 山 県	96,300	4@23,825	16,500	100	1/24	◇
639	金山谷2号橋	富 山 県	41,051	40,151	11,000	110~140	1/37~1/29	◇
* 640	佐 梨 川 橋	新 潟 県	63,100	28,000 +34,000	15,500 ~18,500	71.8~134.3	1/43~1/23	◇
641	亀貝橋(一期)	新 潟 県	24,700	23,900	7,000	80.1~94.2	1/30~1/25	◇
642	下小笠川2号橋	中部地整浜松工事	40,300	39,300	14,800	94~128.4	1/42~1/31	◇
643	黒川橋(二期)	静 岡 県	33,800	32,800	8,900	130~230	1/25~1/14	◇
644	和 田 浜 橋	静岡県焼津市	24,700	24,000	8,700	60~90.3	1/40~1/27	◇
645	妙 覚 橋	愛 知 県	30,400	29,520	7,200	65~90	1/45~1/33	◇
646	丸 山 橋	岐 阜 県	48,200	47,200	12,000	152~166.5	1/31~1/28	◇
* 647	宮 前 橋	岐阜県高山市	53,300	2@26,100	6,200	68.6~110	1/38~1/24	◇
648	中 島 橋	三重県鈴鹿市	40,200	39,200	7,000	100.8 ~136.3	1/39~1/29	◇
* 649	高 桶 橋	近畿地整琵琶湖工事	73,900	36,371 +36,419	11,000	126.4~215	1/29~1/17	◇
650	新守山川橋	滋 賀 県	27,500	26,740	6,200	64~90.2	1/42~1/30	◇
651	東 除 川 橋	大阪府羽曳野市	18,800	18,140	12,800	55.7~68.8	1/33~1/26	◇
* 652	小 岸 橋	関 西 電 力	58,000	2@28,650	5,200	90~118.9	1/32~1/24	◇
653	下岡橋(二期)	兵 庫 県	43,000	41,542	13,700 ~19,534	130~145	1/32~1/29	◇
654	4 - 2 号 橋	兵庫県姫路市	24,000	23,000	5,200	59.8~115.6	1/38~1/20	◇
655	清 姫 観 橋	和 歌 山 県	32,000	31,100	4,665 ~6,587	140	1/22	◇
656	上竹矢跨道橋	中国地整 松江国道工事	31,300	30,420	7,000	110	1/28	◇
* 657	宮 の 前 線	山口県新南陽市	102,300	30,500 +40,300 +30,500	14,800	90~130	1/38~1/26	◇
* 658	新 板 島 橋	四国地整大洲工事	129,999	21,899 +3@28,500 +21,899	12,000	103.2~154	1/25~1/17	◇
* 659	撫養橋(二期)	四国地整徳島工事	74,000	21,900 +29,000 +21,900	8,400	67~100	1/36~1/24	◇
660	飯 尾 川 橋	徳 島 県	42,000	40,958	8,200	100~146	1/41~1/28	◇
* 661	加 持 川 橋	高 知 県	78,000	40,750 +36,150	8,200	101.9~180	1/38~1/21	◇
662	長堂川1号橋	沖 縄 県	32,000	31,200	6,200	85~136	1/37~1/23	◇
663	新ヌッチ橋	北 海 道	46,200	45,000	16,000	137.5 ~215.2	1/33~1/21	◇
664	浜 名 橋	北海道江差町	33,520	31,920	5,200	99.5~172	1/32~1/19	◇
665	奴 津 知 橋	小樽開発建設部	42,000	40,900	18,800	139.6 ~168.3	1/29~1/24	◇
* 666	臨 港 大 橋	青 森 県	89,100	2@43,800	11,000	138.8~231	1/32~1/19	◇
667	安達太良橋(下ノ線)	東北地整福島工事	39,100	38,200	12,500	150	1/25	2002完工
* 668	神 明 橋	茨 城 県	100,000	32,500 +33,800 +32,500	9,200	70~150	1/47~1/22	◇
669	上 平 橋	群 馬 県	31,200	30,400	9,200	69~100	1/44~1/30	◇
* 670	渚 大 橋	千葉県鋸南町	50,500	2@25,000	7,700	73.3~160	1/34~1/16	◇
* 671	新 一 宮 橋	千 葉 県	90,000	27,262 +34,500 +27,250	6,200	59.1~116	1/50~1/26	◇
672	新四海橋	埼 玉 県	38,661	37,667	10,500	111~118	1/34~1/32	◇
673	小 菅 橋	関東地整 荒川下流工事	35,500	34,600	8,700	130	1/27	◇
674	松任連絡横断橋	日本道路公団	61,000	60,000	4,800	220~255	1/27~1/24	◇
675	亀貝橋(二期)	新 潟 県	24,700	23,900	18,000	80.1~94.2	1/30~1/25	◇
676	梅ノ木跨線橋(二期)	石 川 県	38,000	36,800	6,500	130	1/28	◇
* 677	孫 田 橋	石川県金沢市	66,000	2@32,200	7,700 ~9,449	79~158.6	1/41~1/20	◇
678	八 幡 橋	富 山 県	36,000	35,200	14,800	138	1/26	◇
679	第2上条路線橋	J R 東 日 本	43,000	41,590	14,800	80~200	1/52~1/21	◇
680	清 洲 一宮IC(その2)	名古屋高速道路公社	28,500	27,354	35,908	140	1/20	◇
681	小牧IC連絡路橋	日本道路公団	23,200	22,500	8,300	55.4~130	1/41~1/17	◇
682	23号西の側道橋	中部地整 名古屋国道工事	39,700	38,300	8,500	130	1/29	◇
* 683	豊 田 橋	静 岡 県	99,000	3@32,400	16,800	91.4~237.1	1/35~1/14	◇
684	稚 児 橋	静 岡 県	42,800	41,790	14,800	93.5~143	1/45~1/29	◇
685	翁 川 橋	静 岡 県	32,330	31,430	10,250	95~137	1/33~1/23	◇
686	平 和 橋	静岡県浜松市	25,000	24,200	14,800	65~80.9	1/37~1/30	◇
* 687	広見橋(一期)	岐 阜 県	99,800	3@36,800	9,000 ~10,500	93.1~144	1/40~1/26	◇
* 688	茨木鮎川線安成川橋	大阪府茨木市	78,000	2@38,500	20,800	75.3~175	1/51~1/22	◇
689	大門川雑賀橋	和 歌 山 県	25,200	24,400	9,200	62.8~102.9	1/39~1/24	◇
* 690	川 会 橋	兵庫県村岡町	52,000	2@25,600	6,200	85~100	1/30~1/26	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H / L	備 考
691	明 神 橋	兵 庫 県	25,600	25,540	6,200	65~97.6	1/39~1/26	2002完工
692	向 洋 橋	中国地整広島 国道工事	33,200	32,300	10,000	115	1/28	◇
* 693	沖 洲 橋	徳 島 県	81,500	26,350 +27,500 +26,350	13,450	67.2~100.5	1/40~1/27	◇
* 694	ほ たる 橋	徳 島 県	75,000	2@36,925	8,200	100~138	1/37~1/27	◇
* 695	蔵 川 橋	徳島県鳴門市	72,500	2@36,175	8,200	75~129.8	1/48~1/28	◇
696	八 洲 橋	徳島県池田町	37,900	37,000	7,700 ~11,260	75.5~122.3	1/49~1/30	◇
697	明見川橋(左側線)	四 国 地 整 土佐国道工事	48,000	20,150 26,200	4,125 120 110	1/17, 1/24	◇	
698	明見川橋(右側線)	四 国 地 整 土佐国道工事	48,000	20,150 26,200	6,037 ~6,405 120 120	1/17, 1/22	◇	
* 699	元 橋	四 国 地 整 土佐国道工事	221,000	44,700 +3@44,000 +43,696	12,250 ~15,826	155~200	1/28~1/22	◇
700	新大正橋1期	福 岡 県	30,000	29,200	15,390	76~109.5	1/38~1/27	◇
* 701	南 浜 1 号 橋	沖縄総合事務局	56,000	2@27,500	40,800	90~105	1/31~1/26	◇
* 702	南 浜 2 号 橋	沖縄総合事務局	49,000	2@24,100	31,800	90~110	1/27~1/22	◇
703	南 浜 3 号 橋	沖縄総合事務局	33,490	32,590	31,790	120	1/27	◇
* 704	真嘉比高架橋	沖 縄 県	114,000	33,950 +45,000 +33,950	8,700	130~180	1/29~1/21	2003完工
705	ハ イ シ 橋	沖 縄 県	27,865	26,999	11,000 ~13,598	120	1/22	◇
706	安達太良橋(上ノ線)	東北地整福島工事	39,100	38,200	12,500	150	1/25	◇
707	馬 内 橋	茨 城 県	29,000	28,112	6,200	63~149	1/45~1/19	◇
708	鏡 目 大 橋	山 梨 県	38,000	36,900	19,450 ~19,750	130~190	1/28~1/19	◇
* 709	布施宿沓谷橋	群 馬 県	52,600	2@25,750	10,250	120	1/21	◇
710	東 土 川 橋	京都府京都市	25,500	24,600	11,800	59.2~85.8	1/42~1/29	◇
* 711	自然田高架橋A橋	近 畿 地 整 浪速国道工事	84,000	23,000 +37,000 +23,000	10,600	120~200	1/23~1/14	◇
* 712	自然田高架橋B橋	近 畿 地 整 浪速国道工事	118,000	23,100 +3@23,600 +23,100	10,600	120	1/20	◇
* 713	瓦砥川高架橋	近 畿 地 整 浪速国道工事	128,500	31,500 +56,000 +40,000	10,600	125~240	1/34~1/18	◇
* 714	久 三 橋	和 歌 山 県	51,400	2@25,300	10,750	62~135.1	1/41~1/19	◇
* 715	明 神 橋	高 知 県	58,000	2@28,500	7,200	70.7~157	1/40~1/18	◇
716	柳 橋	北海道深川市	36,600	35,700	16,300	170	1/21	◇
* 717	江 地 橋	山 形 県	50,000	2@24,650	8,200	64.7~111.5	1/38~1/22	◇
* 718	耳 語 橋	福 島 県	65,000	2@31,900	18,800	110	1/29	◇
* 719	鍬 塚 橋	栃 木 県	54,100	2@26,250	9,020	65~115	1/40~1/23	◇
720	戸 沢 橋	長 野 県	34,000	33,100	5,200	130~142.3	1/25~1/23	◇
721	う な つ き 橋	富山社会保険 事務所	26,300	25,400	6,200 ~8,200	100.1 ~112.2	1/25~1/23	◇
* 722	浅野川橋梁	石川県金沢市	93,000	42,374 +49,121	19,800	115.6~201	1/40~1/23	◇
* 723	新 川 橋	静 岡 県	68,000	2@33,400	27,800	80.2~124	1/42~1/27	◇
* 724	勝 草 橋	静岡県藤枝市	95,600	29,700 +35,000 +29,700	19,800	95.9~183.1	1/33~1/17	◇
725	フラン第二橋	愛知県道路公社	36,300	35,180	8,010	145~164	1/24~1/21	◇
* 726	平 和 橋	愛知県道路公社	55,200	28,870 +25,325	16,800	73~110	1/37~1/25	◇
* 727	貝 吹 橋	愛 知 県	51,800	25,550 +25,550	6,200	58.1~152.1	1/44~1/17	◇
728	今 宮 橋	岐 阜 県	32,300	31,300	8,200	59~110.8	1/53~1/28	◇
729	稲 荷 橋	岐 阜 県	31,400	30,600	9,200	100~120	1/31~1/26	◇
* 730	綾 井 橋	近畿地整大戸川 ダム工事	57,400	26,700 +29,700	8,200	70~141.8	1/40~1/20	◇
731	南 野 橋	京都府京都市	28,100	27,300	5,200	109.5 ~129.1	1/25~1/21	◇
732	野 田 橋	大 阪 府	23,100	22,300	5,200	50.2~76.7	1/44~1/29	◇
* 733	蔵ヶ橋(二期)	大 阪 府	46,000	19,250 +25,980	14,600	53.7~97.4	1/42~1/23	◇
* 734	郷 荘 橋	大 阪 府	54,500	2@26,600	10,500	56.1~98.3	1/47~1/27	◇
735	御 里 橋	近 畿 地 整 和歌山工事	29,000	28,200	11,390	92.1~99.5	1/31~1/28	◇
* 736	徳 蔵 橋	和歌山県南部川村	126,000	37,800 +47,000 +39,800	8,200	95.3~195	1/44~1/21	◇
737	三 幡 橋	兵 庫 県	38,200	37,300	10,250	111.7 ~129.8	1/33~1/29	◇
* 738	金 華 橋	兵庫県上郡町	151,000	33,800 +2@40,800 +33,800	11,000 ~25,097	120~180	1/31~1/21	◇
* 739	福 島 橋	徳 島 県	56,000	15,600 +24,000 +15,600	15,200	65	1/28	◇
740	新大正橋(二期)	福 岡 県	30,000	29,200	15,390	76~109.5	1/38~1/27	◇
* 741	新黒島橋	宮 崎 県	107,000	51,387 +52,785	15,111 ~50,500	155~270	1/34~1/19	◇
* 742	西岡橋(一期)	北海道札幌市	62,400	26,000 +35,000	7,760	160	1/19	2004完工
* 743	安 達 橋	福 島 県	173,300	42,600 +2@43,300 +42,600	18,800 ~19,800	68.5 ~200.4	1/63~1/21	◇
744	鐘 満 橋	首都高速道路公団	20,700	5,200 ~8,200	59.3 ~70	1/34~1/29	◇	

※は連続桁を示す(2024年3月:312件)

	No.	件 名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
	745	新 宿 橋	神 奈 川 県	38,500	37,600	13,800	119.6 ~114.8	1/31~1/25	2004完工
	746	元 平 沼 橋	神奈川県横浜	28,100	27,400	10,000	70.6 ~116.7	1/39~1/23	◇
	747	野村跨線橋	富 山 県	34,000	33,000	21,800	110	1/30	◇
	748	波除橋歩道橋	石川県金沢市	40,100	39,100	3,800	75 ~120	1/52~1/33	◇
*	749	港 橋	静 岡 県	75,500	2@37,250	12,800	110	1/34	◇
	750	広 瀬 橋	静 岡 県	37,000	36,000	12,800	171	1/21	◇
*	751	坪井高架橋	静 岡 県	83,050	25,500 +35,000 +21,500	17,100	120	1/23	◇
*	752	清水橋(一期)	静 岡 県	81,800	23,130 +31,000 +26,650	7,850	100	1/27	◇
*	753	み な と 橋	静岡県下田市	68,000	2@33,200	14,800	70 ~172.5	1/47~1/19	◇
*	754	永 久 橋	中部地整 庄内川工事	130,200	39,650 +49,600 +39,650	11,500	70~166.7	1/61~1/26	◇
*	755	神 明 橋	岐阜県	137,000	41,850 +52,000 +41,850	14,300	80~185.8	1/57~1/24	◇
	756	名 倉 橋	岐阜県上之保村	38,700	37,700	6,200	86~140.7	1/44~1/27	◇
*	757	池 田 橋	三 重 県	64,000	2@31,500	12,000	65~123.1	1/48~1/26	◇
*	758	内 池 橋	滋賀県日野町	84,000	26,400 +30,000 +26,400	11,750	120 ~160	1/23~1/17	◇
	759	上/太子駅前橋梁	近畿地整 大阪国道	21,000	20,100	17,550 ~27,630	90	1/22	◇
*	760	金 剛 大 橋	大 阪 府	124,620	30,500 +2@31,150 +30,500	5,650	110 ~140	1/28~1/22	◇
	761	筑 紫 大 橋	奈 良 県	26,400	25,700	6,500 ~7,788	54.6~105.9	1/47~1/24	◇
	762	御里橋(二期)	近畿地整 和歌山工事	29,000	28,200	11,390	92~99.5	1/31~1/28	◇
*	763	八 幡 橋	和 歌 山 県	107,157	24,377 ~29,168 2@40,800	9,777 ~9,651 ~9,750	110~173 145~185	1/22~1/14 1/28~1/22	◇
*	764	百 合 地 橋	兵庫県豊岡市	52,820	25,980 +25,617	8,200	70~139.8	1/37~1/18	◇
	765	下石井巖井線橋梁	岡山県岡山市	39,500	38,041	16,529 ~17,305	72~205	1/53~1/19	◇
	766	古 川 大 橋	香 川 県	26,500	25,700	52,800 ~60,968	124.5~130	1/21~1/20	◇
	767	出 水 橋	香川県三木町	26,412	25,150	11,641 ~9,772	79~113	1/32~1/22	◇
*	768	山 瀬 橋	徳 島 県	46,022	2@22,550	4,200 ~4,906	58.4~104.9	1/39~1/21	◇
	769	大 津 橋	高 知 県	29,000	28,200	15,250 ~25,100	94.1~117	1/30~1/24	◇
	770	大 谷 川 橋	大 分 県	38,200	36,700	8,200	76~109.5	1/48~1/34	◇
*	771	1 6 条 橋	北海道帯広市	99,600	28,700 +40,400 +28,700	19,000	74.4~150	1/44~1/22	2005完工
	772	小 鶴 跨 道 橋	東北地整仙台河川国道	35,900	35,000	27,000	130	1/27	◇
*	773	福室跨線橋(7工区)	宮城県仙台市	210,000	3@30,350	16,000	100~150	1/30~1/20	◇
*	774	福室跨線橋(8工区)	宮城県仙台市	210,000	36,850 +40,000 +39,200	16,000	150	1/26	◇
	775	4－1号橋	福 島 県	35,500	34,600	15,500	125	1/28	◇
	776	花貫立体跨線橋	茨 城 県	32,700	31,560	12,400	120	1/26	◇
	777	菊沢川放水路橋	栃 木 県	46,600	45,500	7,200	140.7~238.1	1/32~1/19	◇
	778	大 堀 川 A 橋	都市再生機構	31,947	30,745	15,400	150	1/20	◇
	779	大 堀 川 B 橋	都市再生機構	33,200	32,000	19,000	130	1/25	◇
	780	大 堀 川 C 橋	都市再生機構	29,200	28,000	19,000 ~42,029	120	1/23	◇
	781	大 堀 川 D 橋	都市再生機構	29,800	28,800	10,000	96.2~116.9	1/30~1/25	◇
	782	大宮中幸町線橋梁	神奈川県川崎市	35,800	34,900	8,700	125	1/28	◇
	783	中村橋(一期)	神奈川県横浜	30,000	29,200	11,625	59.7~98.4	1/49~1/30	◇
*	784	新 金 橋	新潟県 栃尾市	42,000	20,853 +20,347	15,300 ~30,000	67.1~110.5	1/31~1/19	◇
*	785	渋 江 川 橋	富 山 県	57,223	27,401 +27,418	25,800	130	1/21	◇
*	786	清水橋(二期)	静 岡 県	87,500	28,800 +31,000 +26,700	7,530	100	1/29	◇
	787	和 泉 橋	静岡県伊東市	24,900	24,092	17,629 ~26,719	90	1/27	◇
	788	42号港橋側道橋	近畿地整紀南河川国道	47,000	46,000	3,800	97.7~164.6	1/47~1/28	◇
	789	黒川2号橋	和 歌 山 県	32,000	30,979	9,200	80~180	1/39~1/17	◇
	790	三 枚 橋	兵庫県揖保川町	28,000	27,200	11,000	85~117	1/32~1/23	◇
*	791	三 宮 橋	島 根 県	75,000	34,800 +39,000	4,380	125	1/30	◇
*	792	西 地 橋	徳 島 県	62,500	2@30,800	8,200 ~8,903	124.6~157.4	1/25~1/20	◇
*	793	石 越 橋	徳 島 県	54,000	2@26,950	5,200	60~127.3	1/45~1/21	◇
*	794	舟 入 川 橋	高 知 県	138,650	31,600 +34,050 +40,400 +31,600	8,500	130	1/26	◇
*	795	港 大 橋	大 分 県	63,200	2@31,050	15,200	89.9~125.2	1/35~1/25	◇
*	796	竹浦橋歩道橋	北海道開発局 室蘭道路	112,400	3@37,000	3,800	140	1/26	2006完工
*	797	西岡橋(二期)	北海道札幌市	62,400	26,000 +35,000	7,800	160	1/19	◇
	798	曾波神大橋	J R 東 日 本	30,000	29,075	12,800	108	1/27	◇
*	799	付替県道2号橋	関東地整 瀬西川ダム	64,000	2@31,250	12,800	150	1/21	◇
*	800	堀之内橋(上下線)	関東地整 相武国道	59,300	24,300 +33,750	22,500	150	1/19	2006完工
	801	太夫塚跨線橋	栃 木 県	24,700	23,700	23,500	75	1/32	◇
*	802	鍬塚橋(二期)	栃 木 県	54,100	2@26,250	7,800	65~115	1/40~1/23	◇
	803	八 高 橋	埼 玉 県	19,800	18,950	2,800	70	1/27	◇
	804	中村橋(二期)	横 浜 市	30,000	29,200	7,400	59.7~98.4	1/49~1/30	◇
*	805	弁 天 橋	新 潟 県	74,450	36,343 +36,284	16,800	89.8~155	1/40~1/23	◇
	806	山 本 橋	静 岡 県	36,000	34,598	15,017 ~2,0768	145	1/24	◇
*	807	大 治 橋	愛 知 県	99,200	30,000 +38,000 +30,000	12,300	73~136.9	1/45~1/24	◇
	808	定 国 橋	愛知県岡崎市	29,900	29,000	7,200	75~119.1	1/39~1/24	◇
*	809	ニ ツ 屋 橋	愛 知 県	56,200	2@27,400	10,100	80.9~130	1/34~1/21	◇
	810	新 川 橋	和 歌 山 県	29,400	28,500	7,000	65~116.5	1/44~1/24	◇
	811	落 合 新 橋	和歌山県広川町	28,500	27,700	9,750	70~170	1/40~1/16	◇
	812	菰川橋(一期)	奈 良 県	15,400	14,640	9,900	75~85.4	1/20~1/17	◇
*	813	桑 原 橋	大 阪 府	52,000	2@25,500	11,000	95	1/27	◇
*	814	清 水 橋	兵 庫 県	61,300	2@30,150	11,300	100.4~168.1	1/30~1/18	◇
	815	田 尻 橋	兵 庫 県	29,400	28,600	4,200	95	1/30	◇
*	816	高津第2高架橋	中国地整浜田河川国道	51,700	23,650 +27,000	14,890	140	1/18	◇
*	817	安 来 大 橋	島根県安来市	90,500	27,000 +35,000 +27,000	17,800	75.5~140	1/39~1/21	◇
*	818	幡生高架ONランプ橋	山 口 県	79,326	43,525 +34,701	9,800	140~203.8	1/28~1/19	◇
*	819	幡生高架橋	山 口 県	126,500	43,350 +52,000 +29,850	10,500	210~260	1/20~1/16	◇
				129,364	44,848 +52,529 +30,687	6,500	210~260	1/20~1/16	◇
*	820	沖州橋(二期)	徳 島 県	81,500	26,350 +27,500 +26,350	19,350	67.2~100.5	1/40~1/27	◇
*	821	飯尾川大橋	徳 島 県	59,000	2@29,000	12,073	65~108.1	1/45~1/27	◇
*	822	新 開 橋	長 崎 県	60,400	2@29,700	10,500	90.1~160.4	1/33~1/19	◇
	823	中 島 橋	千 葉 県	36,000	35,120	11,250	98.4~134.3	1/36~1/26	2007完工
*	824	三和橋(一期)	東京都葛飾区	119,000	32,400 +53,000 +32,400	15,100	110~170	1/36~1/23	◇
	825	昭 代 橋	静 岡 県	30,900	30,000	10,250	100	1/30	◇
	826	お 夏 橋	静 岡 県	39,000	38,100	11,000	110.9~186.6	1/34~1/20	◇
	827	茨木ヒルズ橋梁	大阪府茨木市	30,000	28,700	11,000	60~121	1/48~1/24	◇
*	828	川 刈 橋	兵 庫 県	51,000	2@25,000	5,200 ~5,976	64.7~99.3	1/39~1/25	◇
*	829	上飯尾川大橋	徳 島 県	58,000	2@28,350	7,200	59.9~126.5	1/47~1/22	◇
*	830	横 見 橋	徳島県阿南市	109,304	41,750 +33,100 +33,150	11,500	115~180.4	1/31~1/20	◇
*	831	新小戸の橋	宮崎県宮崎市	46,000	2@22,550	16,800	75	1/30	◇
*	832	新 中 洲 橋	九州地整 鹿児島国道	83,100	41,900 +39,600	11,500	82~201	1/50~1/20	◇
	833	妙見2号橋	鹿 児 島 県	54,000	52,800	11,250	230	1/23	◇
	834	三 川 橋	北海道由仁町	28,100	27,000	11,550	80~94.5	1/34~1/29	2008完工
	835	宮内跨道橋	東北地整 山形河川国道	41,100	40,000	12,200	165	1/24	◇
*	836	福 田 橋	山形県山形市	107,800	32,000 +42,500 +32,000	15,800 ~18,800	75.2~182.6	1/47~1/19	◇
	837	田 部 屋 橋	福島県福島市	30,000	28,900	25,800 ~29,785	130~145	1/22~1/20	◇
	838	油 井 川 橋	福 島 県	51,500	50,300	11,000	154.4~205	1/33~1/25	◇
*	839	大 正 橋	栃 木 県	58,500	2@28,700	15,800	96~127.7	1/30~1/22	◇
	840	伊勢崎街道道橋	群 馬 県	19,837	19,137	10,200 ~13,235	74.4~84.9	1/26~1/23	◇
*	841	一 宮 橋	千 葉 県	98,700	3@32,400	15,800 ~18,300	95~173.9	1/34~1/19	◇
*	842	土 合 橋	新 潟 県	54,500	2@26,800	6,200	60~145	1/45~1/18	◇
*	843	大 久 保 橋	福 井 県	73,000	40,950 +30,750	7,700	73~187.2	1/49~1/19	◇
*	844	長 良 橋	愛知県名古屋	94,600	28,550 +36,000 +28,550	20,000	110~145	1/28~1/21	◇
	845	新大井橋	愛 知 県	39,060	38,200	12,800	100~130	1/38~1/29	◇
*	846	永 良 橋	愛 知 県	53,400	2@26,050	6,200	55~105.4	1/47~1/25	◇
	847	天 王 橋	愛 知 県	26,400	25,600	8,700	64~80.5	1/40~1/32	◇
	848	岩 崎 川 橋	愛 知 県	37,684	36,584	36,746	99.2~128	1/37~1/29	◇
	849	鹿化橋(一期)	中部地整 三重河川国道	26,500	25,700	8,100	87~93.8	1/30~1/27	◇
	850	太白橋(一期)	中部地整 三重河川国道	30,000	29,200	8,410	115.6~124.5	1/25~1/23	◇
*	851	三徳川横手橋	中国地整 倉吉河川国道	104,000	25,700 +26,000 +26,000 +25,700	10,500	100~164.7	1/26~1/16	◇
	852	三津大川橋	中国地整 広島国道	24,000	23,140	18,250	90	1/26	◇
*	853	新堀通り橋	高 知 県	54,000	16,900 +35,500	27,800	114.2~70	1/37~1/23	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
854	土手内中西外線橋梁	愛媛県松山市	32,000	31,000	14,500 ~15,089	120	1/26	2008完工
855	雁 来 川 橋	北海道開発局	30,000	19,600	26,300	115	1/17	2009完工
856	東 野 橋	栃木県大田原市	32,600	31,600	10,750	119.5~129.3	1/26~1/24	◇
857	上 山 下 橋	神奈川県南足柄市	35,400	34,600	10,750	99.5~117.3	1/35~1/29	◇
858	上麻生高架橋	神奈川県川崎市	34,000	32,670	18,000	120	1/27	◇
* 859	幸 田 橋	千葉県	37,300	2@18,150	10,050	67.1~88.6	1/27~1/20	◇
860	大堀川A橋(上り)	都市再生機構	40,452	42,826	15,350	150	1/29	◇
861	東伏見橋(一期)	東 京 都	25,200	16,436	23,513 ~27,555	80	1/21	◇
862	貫川橋(一期)	関東地整 甲府河川	25,500	24,700	14,495	64.5~122.5	1/38~1/20	◇
863	新 湯 沢 橋	山 梨 県	28,000	27,100	7,500	95	1/29	◇
864	市 場 橋	埼玉県滑川町	32,800	31,743	10,750	113.7~138.1	1/28~1/23	◇
* 865	剣 橋	新 潟 県	55,200	27,054 +27,143	10,500	70~105	1/39~1/26	◇
* 866	新井郷川ONランプ橋	北 陸 地 整 新潟国道	64,300	2@31,500	10,000 ~13,577	112~155	1/28~1/20	◇
* 867	大 新 田 橋	新 潟 県	54,500	2@26,800	6,200	85~150	1/32~1/18	◇
* 868	百 川 橋	北 陸 地 整 新潟国道	87,000	2@42,650	14,450	134.9~197	1/32~1/22	◇
* 869	泉 橋	福 井 県	143,500	30,720 +62,300 +48,520	10,500 ~16,227	55.5~191	1/85~1/25	◇
870	枅 形 橋	岐阜県高山市	40,500	39,600	7,700 ~8,260	90~157.1	1/44~1/25	◇
* 871	高塚西高架橋	静岡県浜松市	71,300	21,200 +28,000 +21,200	16,000	100	1/23	◇
872	神島副道橋	NEXCO西日本	29,000	28,050	11,000	130	1/22	◇
873	曇川側道橋	兵 庫 県	42,500	40,900	12,250	155~169.9	1/26~1/24	◇
* 874	千 鳥 橋	兵 庫 県	59,600	2@28,950	12,000 ~20,886	112.2~142.4	1/26~1/20	◇
875	菰川橋(二期)	奈 良 県	15,400	13,940	20,900 ~21,029	75.4~85.8	1/18~1/16	◇
876	佐田1号橋	奈 良 県	37,900	36,800	8,200 ~10,000	109.1~181	1/34~1/20	◇
* 877	汐 入 橋	近 畿 地 整 紀南河川国道	60,400	2@29,700	14,750 ~18,142	62.9~128	1/47~1/23	◇
* 878	中 央 橋	広島県安芸太田町	61,000	2@29,950	8,500	60~149.5	1/50~1/20	◇
879	苅屋川橋	徳 島 県	30,200	29,300	3,700 ~5,052	74.7~160	1/39~1/18	◇
* 880	加 茂 野 橋	徳 島 県	58,000	28,290 +28,390	6,200	57.6~145.8	1/49~1/19	◇
* 881	桜 間 橋	徳 島 県	57,500	2@28,100	5,200	60.7~125.7	1/46~1/22	◇
882	野 口 橋	香 川 県	29,000	28,200	4,600	110	1/26	◇
* 883	寄 松 橋	四 国 地 整 大洲河川国道	68,000	2@33,350	10,500	125	1/27	◇
* 884	七 ツ 橋	宮 崎 県	84,900	2@41,400	9,750 ~12,556	110.2~198.8	1/38~1/21	◇
885	蔡 温 橋	冲 縄 県	17,000	16,340	18,800 ~23,362	75	1/22	◇
* 886	田 沢 橋	北海道江差町	51,700	2@25,000	7,200	95~125	1/26~1/20	2010完工
887	十日市橋	東北地整 青森河川国道	44,000	43,400	12,900	158.2~172	1/28~1/25	◇
* 888	安 政 橋	新 潟 県	123,000	39,650 +41,000 +39,650	16,800	179.2~215	1/22~1/19	◇
889	土 沢 I 橋	栃木県道路公社	36,000	35,000	12,500	120	1/29	◇
890	都 幾 川 橋	埼玉県ときがわ町	30,700	30,600	9,000	78.1~107	1/38~1/28	◇
891	野 友 橋	茨城県鉦田町	41,500	40,500	10,500	114~162	1/36~1/25	◇
892	別 荘 川 橋	富 山 県	40,300	39,299	17,800	150~175	1/26~1/22	◇
* 893	伏 見 川 橋	石川県金沢市	95,600	42,000 +52,300	9,000	78.5~220	1/60~1/21	◇
894	田子の浦橋	静 岡 県	50,400	49,200	18,500	172.9~211	1/28~1/23	◇
895	相良大須賀線 橋梁(亀惣橋)	静 岡 県	32,000	30,100	11,750	126.9~161	1/24~1/19	◇
896	扇川歩道橋(内回り)	NEXCO中日本 名古屋支社	39,500	38,000	3,800	72.2~153	1/53~1/25	◇
897	扇川歩道橋(外回り)	NEXCO中日本 名古屋支社	37,500	36,100	3,800	70.2~124	1/51~1/29	◇
898	方嶺橋(一期)	愛 知 県	29,500	28,700	7,300 ~11,200	86~111	1/33~1/26	◇
* 899	清 六 橋	岐阜県岐南町	31,000	15,100 +14,500	11,000	54.4~127	1/27~1/12	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
900	鹿化橋(二期)	中 部 地 整 三重河川国道	26,500	25,700	12,700	87~94	1/30~1/27	2010完工
901	天白橋(二期)	中 部 地 整 三重河川国道	30,000	29,200	10,790	115.6~125	1/25~1/23	◇
* 902	平 篠 橋	滋 賀 県	48,830	2@23,690	6,200 ~8,623	64.9~94	1/37~1/25	◇
* 903	上 郡 橋	兵 庫 県	180,500	27,217 +3@41,500 +27,250	17,800 ~33,486	94.5~190	1/38~1/19	◇
* 904	下 加 茂 橋	兵 庫 県	52,600	26,200 +25,300	13,800 ~15,800	55.9~106	1/46~1/24	◇
* 905	銀 橋	兵 庫 県	54,100	2@26,500	11,300 ~26,385	61.2~112	1/43~1/24	◇
* 906	桑 間 橋	兵 庫 県	55,300	26,952 +26,888	15,800	94.4~115	1/29~1/23	◇
* 907	みなべ新橋	和歌山県みなべ町	191,000	36,200 +40,000 +49,000 +37,000 +27,200	9,700 ~18,592	74.9~200	1/51~1/19	◇
* 908	松永西跨線橋	広 島 県	168,340	35,350 +2@38,000 +28,000 +27,350	15,890	70~153	1/48~1/22	◇
* 909	美国漁港橋	北海道開発局 小樽建設部	87,600	27,500 +31,000 +27,500	10,000	130	1/22	2011完工
910	星川側道橋	関東地整 北首都国道	38,950	37,850	8,700 ~17,508	135.1~158.7	1/29~1/24	◇
911	倉松川橋(南側)	関東地整 北首都国道	34,900	33,700	15,250 ~12,250	140	1/24	◇
912	久喜白岡 Aランプ第1橋	NEXCO東日本 関東支社	33,000	31,900	8,605 ~8,702	120	1/27	◇
913	東伏見橋(二期)	東 京 都	25,200	16,436	48,974 ~53,830	80	1/21	◇
914	境 橋	東 京 都	44,800	43,700	7,300	67~165	1/65~1/26	◇
915	南星橋(一期)	富山県高岡市	26,000	25,200	11,600	114.1~126.6	1/22~1/19	◇
* 916	新 河 津 橋	静 岡 県	55,700	2@27,200	16,800 ~16,877	79.5~96	1/34~1/28	◇
* 917	新 間 宮 北側跨線橋	静 岡 県	146,000	26,150 +27,000 +32,000 +30,000 +29,150	8,500	120	1/24	◇
918	方嶺橋(二期)	愛 知 県	29,577	28,700	8,100 ~10,962	87~110.7	1/33~1/26	◇
919	野 中 橋	岐阜県多治見市	28,700	27,900	2,990 ~3,925	73.7~113.6	1/38~1/25	◇
* 920	八木川ランプ橋	近 畿 地 整 豊岡河川国道	67,000	32,900 +33,000	15,120 ~16,870	88.9~170	1/37~1/19	◇
921	びわ湖地球市民の森 歩道橋	滋 賀 県	33,000	32,000	3,800	79.1~120	1/41~1/27	◇
922	物 部 橋	京都府綾部市	28,700	27,800	7,700	54.7~95.6	1/51~1/29	◇
* 923	小 新 屋 橋	兵庫県丹波市	54,900	2@27,000	10,250 ~12,121	75~121.7	1/36~1/22	◇
* 924	南海跨線橋	和歌山県橋本市	66,900	2@32,800	10,050	114.8~170	1/29~1/19	◇
925	養翠橋(ヨウスイ)	和 歌 山 市	25,005	24,000	6,200	72.7~105.6	1/33~1/23	◇
* 926	桂 橋	大分県豊後高田市	84,800	26,000 +31,600 +26,000	11,150 ~13,150	70~143.3	1/40~1/19	◇
927	大 井 川 橋	冲 縄 県	29,600	28,638	15,300	110~123.8	1/26~1/23	◇
* 928	本 町 橋	宮 城 県	70,500	2@34,700	18,800	115~202.5	1/30~1/17	2012完工
929	棒 川 橋	埼 玉 県	33,400	32,500	15,300	100~128	1/33~1/25	◇
* 930	三和橋(二期)	東京都葛飾区	119,000	32,400 +53,000 +32,400	2,900	110~170	1/36~1/23	◇
* 931	森 川 橋	静 岡 県	110,000	33,300 +42,000 +33,290	17,800	79.1~158	1/46~1/23	◇
* 932	新 間 宮 南側跨線橋	静 岡 県	146,000	26,150 +27,000 +32,000 +30,000 +29,150	8,500	120	1/24	◇

※は連続桁を示す(2024年3月:312件)

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
933	広幅橋(その1)	静岡県	46,200	45,000	7,850	148.6~190	1/30~1/24	2012完工
934	広幅橋(その2)	静岡県	46,200	45,000	7,850	148.6~190	1/30~1/24	◇
935	重 行 橋	近畿地整 歌山河川国道	29,000	27,600	15,500	105	1/26	◇
* 936	大 坪 橋	兵庫県	64,500	2@31,750	4,000	63.6~141.9	1/50~1/22	◇
* 937	下 山 脇 橋	兵庫県	64,500	2@31,700	6,200	100~146	1/32~1/22	◇
* 938	源 田 池 橋	兵庫県	71,000	2@34,900	23,700	180	1/19	◇
939	曇 川 橋 梁	兵庫県加古市	32,700	32,600	12,300	145	1/22	◇
* 940	大 石 橋	兵庫県加東市	50,000	2@24,540	10,300	79~120.8	1/20~1/31	◇
* 941	鴨 島 中 央 橋	徳島県吉野川市	66,500	2@18,000 +29,500	14,800	60.7~150	1/36~1/15	◇
942	鍵 掛 橋	徳 島 県	28,000	27,200	4,600 ~4,638	100	1/27	◇
* 943	三 島 橋	山 口 県	93,500	28,450 +35,000 +28,450	11,500	60~132.2	1/51~1/23	◇
* 944	吉 田 橋	北海道開発局 函館開発建設部	125,900	37,000 +47,000 +40,000	12,800	104.9~160	1/39~1/26	2013完工
945	姥岩橋跨道橋	東北地整 青森河川国道	44,500	43,500	7,000	142.3~190	1/31~1/23	◇
946	大野目副道橋	東北地整 山形河川国道	29,100	28,200	7,200	107.9~146.6	1/26~1/19	◇
* 947	山 賀 橋	岩手県盛岡市	76,200	22,900 +29,113 +22,871	16,600 ~17,657	87~102	1/29~1/24	◇
* 948	新内橋(一期)	山 形 県	86,000	43,494 +43,504	16,700	114~200	1/38~1/22	◇
949	南星橋(二期)	富山県高岡市	26,000	25,200	10,200	114.1~129.6	1/22~1/19	◇
* 950	巴川・長尾川橋梁	静岡県静岡市	79,500	40,150 +37,650	22,800	120	1/32	◇
951	有海跨線橋	愛 知 県	31,400	30,300	17,700	140	1/22	◇
952	一色跨線橋	滋 賀 県	17,500	16,700	10,130	75	1/22	◇
* 953	笹 部 橋	京都府京都市	57,000	2@28,000	6,200	70.2~124.6	1/40~1/22	◇
954	中 田 橋	兵 庫 県	30,500	28,700	12,800	107.6~131.1	1/27~1/22	◇
* 955	赤 松 橋	兵 庫 県	85,800	42,050 +42,300	5,200	150~200.3	1/28~1/21	◇
956	曾 我 川 橋	奈 良 県	36,400	35,400	7,500	99.9~121.6	1/35~1/29	◇
* 957	久 保 橋	香 川 県	53,000	2@25,900	6,700	63.2~112.5	1/41~1/23	◇
* 958	堂 見 橋	中国地整 太田川河川	81,500	40,155 +40,150	8,500	67.6~160	1/59~1/25	◇
* 959	拝 田 橋	大 分 県	99,400	37,600 +31,100 +29,500	11,750 ~14,750	100~167.3	1/33~1/20	◇
* 960	蘭 栄 橋	北海道開発局 網走開発建設部	128,000	31,150 +32,000 +32,000 +31,150	7,700	97.9~150	1/32~1/21	2014完工
* 961	新川さくら並木橋	北海道札幌市	99,300	32,500 +32,700 +32,500	16,300 ~19,300	88.9~166.5	1/37~1/20	◇
962	貫川橋(二期)	関東地整 甲府河川国道	25,500	24,700	8,305	64.5~122.5	1/38~1/20	◇
* 963	五 輪 堂 橋	茨 城 県	125,600	4@31,000	9,200	115~	1/27	◇
964	宇 治 山 橋	神奈川県海老名市	26,300	25,000	9,500	135	1/19	◇
965	広幅橋(二期)	静岡県	46,200	45,000	13,500	148.6~190	1/30~1/24	◇
966	むさづくり橋	石川県金沢市	29,000	28,100	8,250	60~108.1	1/47~1/26	◇
967	高山大橋(一期)	近畿地整 奈良国道	27,100	26,338	20,200 ~22,705	74~143	1/36~1/18	◇
* 968	本町橋	近畿地整 姫路河川国道	109,000	32,800 +42,000 +32,800	9,850	125.2~175	1/29~1/20	◇
969	改進橋(一期)	大 阪 府	23,200	22,300	10,100	80.5~87.8	1/28~1/25	◇
* 970	多賀橋	兵 庫 県	70,320	34,354 +34,350	8,200	105.2~162.7	1/33~1/21	◇
* 971	佐用大橋	兵 庫 県	64,100	2@31,600	8,500	78.4~160	1/40~1/20	◇
* 972	檜瀬橋	徳 島 県	45,500	2@22,300	4,200	58.4~103.8	1/38~1/21	◇
* 973	綾坂橋	香 川 県	76,400	23,300 +29,000 +23,300	6,200	58~120	1/43~1/21	◇
* 974	不動橋	青森県平川市	50,500	2@24,750	10,500 ~27,433	115.0	1/22	2015完工
975	新乙部橋	岩手県宮古市	34,300	33,200	11,500	120.0	1/28	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
976	倉松川橋(北側)	関東地整 北首都国道	35,500	34,300	12,953 ~13,731	140	1/25	2015完工
977	富士見橋	関東地整 長野国道	25,900	25,000	12,900	63.7~94.4	1/39~1/26	◇
* 978	池田橋	茨 城 県	111,000	33,000 +43,600 +33,000	10,500	98.6~182.5	1/37~1/20	◇
979	学校橋	栃 木 県	30,200	29,200	11,000	89.0~109.6	1/33~1/27	◇
* 980	上木平成大橋	石川県加賀市	75,600	22,800 +28,400 +22,800	10,000 ~23,500	85.6~130.0	1/29~1/19	◇
981	惣則橋	NEXCO中日本 名古屋支社	25,800	24,840	7,700	90	1/28	◇
982	波静橋	三重県紀宝町	29,500	28,600	6,700	89.1~110.8	1/32~1/26	◇
983	高山大橋(二期)	近畿地整 奈良国道	27,100	26,000	17,472 ~18,398	102.0~118.0	1/25~1/22	◇
984	鳴瀬橋	京都府京都市	28,800	27,800	7,200	119.7~125.0	1/23~1/22	◇
985	改進橋(二期)	大 阪 府	23,200	22,300	2,700	80.5~87.8	1/28~1/25	◇
986	演習橋(一期)	大阪府高槻市	22,700	21,940	10,701 ~20,474	95.0~105.0	1/23~1/21	◇
* 987	竹野新橋	兵 庫 県	92,800	25,100 +38,000 +28,500	11,250 ~12,145	66.9~129.5	1/46~1/24	◇
988	新笹ヶ丘橋	兵 庫 県	29,005	28,020	10,000 ~14,265	62.0~140.0	1/45~1/20	◇
989	新瀧麓橋	和 歌 山 県	31,600	30,700	6,200	119.0~139.6	1/26~1/22	◇
* 990	酒見橋	福 岡 県	67,300	32,652 +32,895	10,500 ~25,330	98.4~160	1/33~1/20	◇
991	島松橋	北 海 道	39,100	38,000	10,000	175	1/22	2016完工
* 992	蟹田跨線橋	青 森 県	104,000	31,150 +40,000 +31,150	12,150	165~205	1/21~1/17	◇
993	元町橋	岩 手 県	17,000	16,300	15,000	79.6~90.4	1/20~1/18	◇
994	新地跨線橋	福 島 県	34,000	33,000	11,000	81.3~123.0	1/41~1/27	◇
995	砂子田橋	福 島 県	32,600	31,600	14,800 ~19,197	110.0~130.0	1/29~1/24	◇
996	大富希望の橋	福島県新地町	41,100	40,095	10,150	190.0	1/21	◇
* 997	泉橋(一期)	群馬県前橋市	60,300	2@29,150	6,115	120.0	1/24	◇
998	川妻橋	埼玉県久喜市	27,300	26,400	14,800	78.8~129.4	1/34~1/20	◇
999	演習橋(二期)	大阪府高槻市	22,700	21,940	14,678 ~28,929	100.0~115.0	1/22~1/19	◇
* 1000	新大洲橋(一期)	広島高速道路公社	55,300	2@26,750	12,025	115.0~145.0	1/23~1/18	◇
* 1001	長与橋	長崎県長与町	38,000	2@18,600	21,800 ~38,544	73.0~109.0	1/25~1/17	◇
* 1002	美国橋	北海道開発局 小樽開発建設部	70,400	3@23,000	16,800	110.0	1/21	2017完工
* 1003	吾妻橋	北 海 道	63,400	2@31,000	12,000	99.0~136.6	1/31~1/23	◇
* 1004	北釜橋	宮城県名取市	68,500	2@34,100	10,950	80.0~150.0	1/43~1/23	◇
* 1005	大子橋	茨 城 県	71,000	34,944 +34,890	11,500 ~12,950	140.0~180.0	1/25~1/19	◇
1006	小俣立体橋	栃 木 県	27,000	25,183	11,916 ~12,295	87.1~177.9	1/29~1/14	◇
1007	市道G198号橋 ACランプ橋	NEXCO中日本 東京支社	21,247	18,937	30,657	130.0	1/15	◇
1008	市道G198号橋 BDランプ橋	NEXCO中日本 東京支社	21,247	18,937	26,154	120.0	1/16	◇
1009	富士見橋 (函南展望歩道橋)	いずもかんなん パートナーズ	32,382	31,500	4,800	115.0~	1/27~	◇
* 1010	結幸高架橋	滋 賀 県	258,500	28,250 +39,000 +36,000 +35,500 +25,000 +38,500 +31,000 +23,650	7,870 ~10,196	120~160	1/27~1/20	◇
* 1011	御園橋(一期)	京都府京都市	70,000	2@34,450	13,400	83.6~144.5	1/41~1/24	◇
* 1012	阿野橋	徳 島 県	108,000	33,300 +36,600 +36,700	9,970	88.4~170.0	1/40~1/21	◇
1013	日掛橋	大 分 県	35,600	34,600	5,200	67.8~140.2	1/51~1/25	◇
* 1014	錦江橋	大分県杵築市	169,700	29,050 +3@36,700 +29,050	11,500 ~12,986	98.8~170.0	1/34~1/20	◇
1015	湯河原橋	東北地整 山形河川国道	40,400	38,600	13,300	73.1~126.4	1/53~1/31	2018完工

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
1016	小国川橋	東 北 地 整 福 島 河 川 国 道	42,000	40,600	16,800	1700~230.0	1/24 ~1/18	2018完工
1017	大島橋	宮 城 県	30,600	29,600	5,200	98.3~127.4	1/30 ~1/23	◇
1018	小泉橋	宮 城 県	29,100	28,100	6,700	98.4~124.7	1/29 ~1/23	◇
1019	大沢橋	宮 城 県	27,300	26,397	10,500	130.0~145.2	1/20 ~1/18	◇
1020	江尻橋	宮 城 県	31,300	30,388	10,500	105.0~140.0	1/29 ~1/22	◇
*1021	箱塚橋	宮城県多賀城市	56,500	27,700 +27,650	12,500 ~37,221	108.7~158.4	1/25 ~1/17	◇
*1022	八幡跨線橋	宮城県多賀城市	87,000	20,200 +33,000 +32,150	12,400 ~15,374	100.0~170.0	1/28 ~1/17	◇
*1023	中貞山運河橋	宮城県名取市	49,100	2@24,050	11,750	130.0	1/19	◇
*1024	寺島橋	宮城県岩沼市	55,500	27,000 +26,550	13,000	88.5~150.0	1/30 ~1/18	◇
*1025	相野釜橋	宮城県岩沼市	68,600	2@33,800	10,500 ~19,986	63.2~165.4	1/53 ~1/20	◇
*1026	気仙沼大橋	宮城県気仙沼市	105,000	31,350 +41,000 +31,350	20,800	159.7~180.0	1/22 ~1/19	◇
1027	中島大橋	福 島 県	36,800	35,700	10,500	135.0~145.0	1/26 ~1/25	◇
1028	三本杉橋	茨 城 県	33,500	32,700	6,200	78.6~113.4	1/42 ~1/29	◇
*1029	坂浜橋	東 京 都	80,000	39,500 +39,503	17,000	130.0~200.0	1/30 ~1/20	◇
1030	八田橋(上流側)	富山県富山市	36,042	31,900	10,845	105.0~110.0	1/30 ~1/29	◇
*1031	土橋竜神跨線橋	愛知県豊田市	144,000	23,200 +3@32,000 +23,200	11,905 ~14,850	130.0~160.0	1/22 ~1/18	◇
1032	僧坊橋	京 都 府	36,800	35,700	14,650	79.0~174.4	1/45 ~1/20	◇
1033	福田橋	京 都 府	38,000	36,897	8,200	88.6~163.8	1/42 ~1/23	◇
1034	境端橋	京 都 府	31,000	30,100	8,500	94.2~110.1	1/32 ~1/27	◇
1035	米山橋	兵庫県宍粟市	26,500	25,700	8,200	72.0~129.9	1/36 ~1/20	◇
*1036	笠田中跨線橋	和 歌 山 県	127,900	23,500 +2@37,000 +28,000	7,620	130.0~166.6	1/24 ~1/19	◇
*1037	新正原橋	島 根 県	106,500	34,850 +35,300 +34,850	7,700	118.8~207.0	1/29 ~1/17	◇
*1038	七條橋	徳島県上坂町	46,000	22,400 +22,700	5,200	58.0~122.7	1/39 ~1/18	◇
1039	新富沢橋	環 境 省 福 島 地 方 環 境 事 務 所	41,200	39,715	12,700	142.7~216.0	1/28 ~1/18	2019完工
*1040	大窪橋	福 島 県	55,100	2@26,900	12,800	78.9~116.2	1/34 ~1/23	◇
1041	いわき市 12号橋	福島県いわき市	26,700	26,053	6,200	78.0~120.0	1/33 ~1/22	◇
*1042	森戸橋	埼玉県坂戸市	117,500	35,500 +44,500 +35,500	10,500	135.0~150.0	1/29 ~1/26	◇
1043	北の橋	富 山 県	37,200	36,213	20,200	97.4~145.0	1/37 ~1/25	◇
*1044	十三石橋	富 山 県	104,400	26,300 +50,400 +26,300	12,000 ~20,043	58.4~198.9	1/59 ~1/17	◇
*1045	上川橋	長 野 県	82,000	24,800 +31,000 +24,800	16,550	88.0~140.6	1/30 ~1/19	◇
1046	三渡橋	三 重 県	67,000	2@33,000	7,500	98.4~165.0	1/34 ~1/20	◇
*1047	新内橋(二期)	山 形 県	89,000	2@43,500	17,100	114.0~200.0	1/38 ~1/22	2020完工
*1048	七窪蛇田線橋梁	宮城県石巻市	40,000	20,150 +18,500	15,800	65.0~132.3	1/30 ~1/15	◇
*1049	新東名橋	宮城県東松島市	40,000	18,500 +20,100	13,000 ~15,748	67.9~95.6	1/28 ~1/20	◇
1050	下増田高架橋	宮城県名取市	35,000	33,737	12,500	103.0~133.3	1/33 ~1/25	◇
1051	新利根川橋側道橋	茨 城 県	34,000	33,000	6,200	58.2~138.7	1/57 ~1/24	◇
*1052	木田余跨線橋	茨 城 県	107,000	32,300 +41,000 +32,300	11,650	170.0	1/21	◇
1053	下太田橋	栃 木 県	34,400	33,495	11,510	104.2~144.6	1/32 ~1/23	◇
1054	八田橋(下流側)	富山県富山市	36,342	32,200	10,845	105.0~111.0	1/31 ~1/29	◇
*1055	大島橋	富山県富山市	78,000	28,233 +28,803 +19,800	24,800	120.0~130.0	1/21 ~1/20	◇
1056	北江開オンランプ橋	静岡県道路公社	38,000	37,000	5,950	129.0~216.0	1/29 ~1/17	◇
*1057	御側橋	三 重 県	95,600	30,900 +32,000 +30,900	11,500	113.1~183.2	1/28 ~1/17	◇
*1058	新切目歩道橋	近 畿 地 整 紀 南 河 川 国 道	150,000	49,700 +51,000 +47,700	3,800	119.0~190.0	1/42 ~1/26	◇
*1059	御園橋(二期)	京都府京都市	70,000	2@34,450	10,400	83.6~144.5	1/41 ~1/24	◇
*1060	曙橋	宮城県気仙沼市	131,000	40,000 +49,600 +40,000	20,800 ~28,202	108.6~211.5	1/40 ~1/20	2021完工
*1061	小名浜11号橋	NEXCO東日本 東 北 支 社	139,000	31,000 +3@27,000 +25,000	13,180 ~13,563	110.0~140.0	1/25 ~1/20	◇
*1062	泉橋(二期)	群馬県前橋市	60,300	2@29,150	6,385 ~6,619	120.0	1/24	◇

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
*1063	刈谷SIC オアシス跨道橋	愛知県刈谷市	59,000	20,500 +37,300	12,410	150.0~170.0	1/19 ~1/17	◇
1064	下橋	和 歌 山 県	24,900	24,000	6,700	51.6~106.4	1/47 ~1/23	◇
*1065	塚地橋	広島県広島市	44,100	2@21,550	4,200	57.5~110.1	1/37 ~1/20	◇
*1066	綾川城山橋	香 川 県	72,500	20,800 +25,000 +25,300	12,800	60.6~130.1	1/39 ~1/18	◇
*1067	春日川橋	香 川 県	55,700	2@27,400	22,800	90.0~125.6	1/30 ~1/22	◇
1068	福富橋	熊 本 県	29,600	28,600	7,200	80.0~99.4	1/36 ~1/29	◇
*1069	塩屋橋	大 分 県	54,500	2@26,750	10,500 ~11,079	94.0~138.7	1/28 ~1/19	◇
*1070	宮瀬橋	福 島 県	103,900	22,800 +2@28,450 +22,800	11,000 ~14,566	94.5~135.0	1/27 ~1/19	2022完工
1071	琵琶橋	福島県南相馬市	35,900	22,350 11,950	7,200	100.0 60.2~99.9	1/22 1/20~1/12	◇
1072	琵琶二号橋	福島県南相馬市	38,800	15,150 22,050	7,200	60.2~100.0 100.0	1/25 ~1/15 1/22	◇
1073	3号跨道橋	関 東 地 整 高 崎 河 川 国 道	21,200	20,400	6,800	57.4~99.9	1/36 ~1/20	◇
*1074	法雲寺橋	関 東 地 整 甲 府 河 川 国 道	66,500	2@32,650	15,110	118.9~180.1	1/27 ~1/18	◇
*1075	若宮橋	近 畿 地 整 京 都 国 道	55,500	2@26,550	16,300	120.0	1/22	◇
1076	住吉橋(下り線)	近 畿 地 整 大 阪 国 道	34,000	33,000	20,650	124.0~154.5	1/27 ~1/21	◇
*1077	出合橋	兵 庫 県	93,500	28,000 +36,000 +28,000	8,500	70.5~131.1	1/43 ~1/23	◇
*1078	新竹原橋	岡 山 県	62,941	30,609 +30,832	6,200 ~7,836	68.6~107.6	1/45 ~1/29	◇
1079	河島橋	広島県広島市	18,800	18,120	5,200	62.0~80.6	1/29 ~1/22	◇
*1080	肱川橋	四 国 地 整 大 洲 河 川 国 道	184,000	42,800 +2@48,500 +42,800	15,300 ~17,918	60.5~212.1	1/75 ~1/22	◇
*1081	久万川橋	高 知 県	83,466	27,450 +27,350 +27,150	10,325 ~14,660	70.3~144.6	1/39 ~1/19	◇
1082	梅沢橋	福 島 県	28,400	27,600	7,200	110.0	1/25	2023完工
*1083	中橋	栃 木 県	53,300	26,150 +26,150	6,300	60.1~124.0	1/44 ~1/21	◇
*1084	芦川橋(一期)	山 梨 県	52,000	25,400 +25,400	7,835 ~12,838	84.3~125.0	1/30 ~1/20	◇
1085	三田宮インター線橋梁	兵 庫 県	23,000	22,000	19,180	80.0	1/28	◇
1086	新山王橋	和 歌 山 県	39,600	38,400	8,200	149.9~155.1	1/26 ~1/25	◇
*1087	芦田川前原橋	中 国 地 整 福 山 河 川 国 道	63,500	31,200 +31,200	6,200 ~12,664	100.0~152.2	1/31 ~1/20	◇
*1088	港橋	大 分 県	94,100	27,750 +37,000 +27,750	10,500 ~10,540	62.6~150.0	1/49 ~1/21	◇
*1089	吞吐路橋	長 崎 県	64,000	31,500 +31,500	7,400	95.0~167.2	1/33 ~1/19	◇
*1090	殿入高架橋(その1) 連結側道下り	関 東 地 整 相 武 国 道	64,686	25,180 +20,895 +17,211	10,900	90.0~120.0	1/23 ~1/18	2024完工
*1091	殿入高架橋(その2) 本線下り	関 東 地 整 相 武 国 道	64,867	25,248 +20,956 +17,263	8,750	90.0~120.0	1/24 ~1/18	◇
*1092	殿入高架橋(その3) 本線上り	関 東 地 整 相 武 国 道	65,133	25,352 +21,045 +17,337	8,750	90.0~120.0	1/24 ~1/18	◇
*1093	殿入高架橋(その4) 連結側道上り	関 東 地 整 相 武 国 道	65,313	25,419 +21,105 +17,389	10,900	90.0~120.0	1/24 ~1/18	◇
*1094	あけぼの橋	大阪府茨木市	79,000	25,450 +26,000 +25,450	10,000	94.8~168.3	1/27 ~1/15	◇
*1095	岩国港臨港 道路(3号橋)	中 国 地 整 宇 部 港 湾・ 空 港 整 備	171,400	42,100 +42,999 +42,999 +42,098	8,890	140.0	1/30	◇
*1096	新町橋	宮崎県宮崎市	147,500	33,100 +39,750 +39,750 +33,100	14,800	116.9~200.0	1/31~1/18	◇
*1097	野辺地橋	青 森 県	93,100	28,200 +35,200 +28,200	15,300 ~17,760	130.0	1/27	2024施工中
1098	入田沢災害復旧橋	山 形 県	50,000	49,000	6,246	209.6~223.8	1/23 ~1/22	◇
*1099	松沼橋	関 東 地 整 久 慈 川 緊 急 治 水 対 策 河 川 事 務 所	102,500	28,000 +45,000 +28,000	10,634 ~20,100	69.0~130.0	1/41 ~1/22	◇
*1100	両明橋	栃 木 県	63,300	31,050 +31,050	7,200	95.0~136.3	1/33 ~1/23	◇
1101	観音橋	栃木県宇都宮市	39,500	38,100	16,300	145.0~230.0	1/26 ~1/17	◇
*1102	南野陸橋	東 京 都	103,000	31,000 +39,000 +31,000	16,390	100.0~185.8	1/34 ~1/18	◇
*1103	水橋大橋	富 山 県	88,600	26,900 +33,500 +26,900	11,002 ~14,220	80.0~131.8	1/29 ~1/20	◇
*1104	芦川橋(二期)	山 梨 県	52,000	25,400 +25,400	14,000 ~20,538	85.0~125.0	1/30 ~1/20	◇
*1105	神川橋	長野県上田市	103,600	50,700 +50,700	12,800	118.6~195.0	1/43 ~1/26	◇
1106	東新居橋	静岡県磐田市	29,600	28,900	8,500	70.0~132.6	1/41 ~1/22	◇

*は連続桁を示す(2024年3月:312件)

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
* 1107	川口跨線橋	愛 知 県	116,000	20,400 +31,000 +22,000 +21,000 +20,250	11,650	110.0~140.0	1/28~1/15	2024施工中
1108	外崎1号橋	愛知県一宮市	26,000	25,700	10,000	80.0~100.6	1/32~1/26	◇
1109	住吉橋(上り線)	近 畿 地 区 大 阪 国 道	34,000	33,000	24,050	118.3~162.0	1/28~1/20	◇
* 1110	加古川小野線 AB-1ランプ橋	兵 庫 県	110,000	15,850 +25,300 +34,000 +33,200	15,150 ~26,370	110.0~170.0	1/25~1/16	◇
* 1111	茶ノ木跨線橋	兵 庫 県	130,000	39,350 +50,000 +39,350	11,300	117.3~224.0	1/37~1/19	◇
1112	宇原千草線2号橋	兵庫県洲本市	37,500	36,500	11,000 ~27,457	164.0~184.7	1/22~1/20	◇
1113	花王橋	花王株式会社	29,100	28,100	9,200 ~14,000	77.8~133.9	1/36~1/21	◇
* 1114	芳野橋	岡 山 県	64,000	31,300 +31,429	9,500 ~14,309	72.7~136.6	1/43~1/23	◇
* 1115	新大洲橋(二期)	広 島 高 速 道 路 公 社	55,300	26,750 +26,750	15,775	100.0~130.0	1/27~1/21	◇
* 1116	山下橋	徳 島 県	59,500	29,250 +29,250	4,750	80.0~141.6	1/37~1/21	◇

2 鉄道橋実績

No.	件 名	発 注 先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H/L	備 考
1	高山線遠星駅側線橋	富 山 県	18,636	18,000	単 線	72.2	1/25	1973完工
2	第一南豊田架道橋	鉄道建設公団名古屋支社	30,900	30,000	複 線	173	1/17	1975完工
3	第2女沼架道橋	日本国有鉄道東京第3工事局	30,000	2@14,100	複 線	125	1/12	1976完工
4	井端架道橋	鉄道建設公団新潟支社	35,000	34,200	単 線	128	1/27	1978完工
5	新馬場大森高架橋B1、B7～B18	京浜急行電鉄	総延長192,350	17,300 13,600 14,300 13,500	複 線 〃 〃 〃	125 〃 〃 〃	1/14、1/11	1980完工
6	本千葉架道橋	千葉急行電鉄	18,950	18,130	複 線	120	1/15	〃
7	京浜急行高架橋B54、R2	京浜急行電鉄	15,000 18,000	14,300 17,300	複 線 〃	125 〃	1/11 1/14	1981完工 〃
8	京浜急行高架橋B28	京浜急行電鉄	19,000	18,300	複 線	125	1/15	1983完工
9	新 川 橋	静 岡 県	50,000	49,200	単 線	230	1/21	〃
10	国道152B.V.	静 岡 県	40,000	39,200	単 線	200	1/20	〃
11	近鉄阿倍野橋架道橋	近畿日本鉄道	34,970	34,170	単線2連	230	1/15	1984完工
12	鮫洲第3架道橋	京浜急行電鉄	12,000	11,300	複 線	125	1/9	〃
13	立会川第2架道橋	京浜急行電鉄	29,000	28,200	〃	160	1/18	〃
14	分 木 橋	静 岡 県	40,000	39,200	単 線	200	1/20	1985完工
15	京浜急行高架橋B74	京浜急行電鉄	25,000	24,300	複線2連	125	1/19	〃
16	京浜急行高架橋B19～B23	京浜急行電鉄	総延長69,345	16,645 2@14,300 2@10,300	複 線 〃 〃	125 〃 〃	1/13 1/11 1/8	〃
17	京浜急行高架橋R4、B155	京浜急行電鉄	総延長30,000	25,000 2@14,300	複 線 複 線	125 125	1/11 1/13	1986完工
18	京浜急行高架橋R92、B100、B103	京浜急行電鉄	17,000 16,000	16,300 15,300	〃 〃	〃 〃	1/19 1/12	1987完工
19	第5公庄B.V.	鉄道建設公団大塚支社	37,480	36,500	単 線	270	1/14	〃
20	前川橋梁1期	近畿日本鉄道	17,800	17,000	単 線	60	1/28	〃
21	〃 2期	近畿日本鉄道	17,800	17,000	単 線	60	1/28	1988完工
22	京浜急行高架橋B1、B7～B21下り線	京浜急行電鉄	総延長235,695	17,300 7@13,600 13,550 5@14,300 16,645 10,300	複 線 〃 〃 〃 〃 〃	125 〃 〃 〃 〃 〃	1/14 1/11 〃 〃 1/13 1/8	1990完工
23	京浜急行高架橋B156	京浜急行電鉄	15,000	14,300	複 線	100	1/14	〃
24	京浜急行高架橋(B156下り線)	京浜急行電鉄	15,000	14,300	複 線	100	1/14	1992完工
25	茂呂高架橋PB	鉄道建設公団関東支社	40,490	39,410	複 線	220	1/18	〃
26	関空南海OB	日本鉄道建設公団	36,000	35,160	複 線	200	1/18	1993完工
27	南海泉佐野PB	南海電気鉄道	27,000	25,800	複 線	120	1/22	1994完工
28	今泉第2架道橋	西 日 本 鉄 道	24,300 20,300	23,279 19,282	単 線 単 線	100 100	1/23 1/19	〃
29	築 地 B v	鉄道建設公団北陸新幹線建設局	22,000	21,100	複 線	125	1/17	1996完工

3 建築ばり実績

No.	件 名	施 主	設 計	施 工	スパン	はり成	H/L	備考
1	富山県議事堂新築工事	富 山 県	富山県建築設計管理協同組合	佐藤工業(株)	18.00m	0.60m	1/31	1970完工
2	高岡商工会議所新築工事	高岡市商工会議所	高岡市設計連合	佐藤工業(株)	18.00m	0.80m	1/23	1973完工
3	富山軽金属新築工事	富山軽金属(株)	太田建築設計室	佐藤工業(株)	21.60m	0.75m	1/29	1970完工
4	富山県立第2少年自然の家新築工事	富 山 県	富山県建築設計監理協同組合	川田工業(株)	15.65m	0.80m	1/20	1980完工
5	金沢温水プール新築工事	金 沢 市	株釣谷建築設計事務所	清水建設(株)	24.00m	0.98m	1/25	1972完工
6	松任市民会館	石川県松任市	五井建築設計研究所	川田工業(株)	18.00m	0.77m	1/23	1975完工
7	富山県大門町庁舎新築工事	大 門 町	新建築設計事務所、創建築事務所設計共同体	鹿島建設(株)	17.00m	0.90m	1/18.9	1982完工
8	高岡地域地場産業センター新築工事	高岡地域地場産業	高岡地域地場産業センター設計連合	松島工業(株)	21.00m	1.20m	1/17.5	1983完工
9	菊池ビル新築工事	菊地健一	川田工業(株)	川田工業(株)	12.00m	0.75m	1/16	〃
10	富士前銅業ビル新築工事	大日本コンサルタント(株)	川田工業(株)	川田工業(株)	14.00m	0.80m	1/17.5	1982完工
11	高岡龍谷高校校舎新築工事	高岡龍谷高校	創建築設計事務所	佐藤工業(株)	19.15m	1.30m	1/14.7	1983完工
12	トナミ運輸(株)神戸営業所新築工事(地下駐車場、増設)	トナミ運輸(株)	たいせい 泰成設計事務所	川田工業(株)	15.71m	1.121m	1/14	1985完工
13	三協アルミ工業本社ビル新築工事	三協アルミ工業(株)	太田建築設計室	佐藤工業(株)	17.00m	0.90m	1/19	1984完工
14	東和興産・日本アイ・ピー・エム大和研究所ビル新築工事	日本アイ・ピー・エム(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	13.74m	0.70m	1/19	1985完工
15	興和火災海上保険(株)旧センター建設工事	興和火災海上保険(株)	株東畑建築事務所株竹中工務店	株竹中工務店	12.00m	0.80m	1/15	1986完工
16	ロイヤルホテル増築工事	ロイヤルホテル	株竹中工務店	株竹中工務店	15.50m	0.85m	1/18.2	〃
17	いたみ東京第一ホテル新築工事	いたみ東京第一ホテル	株安井建築設計事務所	前田建設工業(株)	19.70m	1.30m	1/15	〃
18	(仮称)日本生命光明池ビル	日本生命	竹中工務店	竹中・奥村・藤木JV	21.60m	1.00m	1/21.6	1987完工
19	大門総合会館建設工事	大 門 町	新建築設計事務所	前田建設工業JV	12.00m	0.70m	1/17	〃
20	出町中学校体育館新築工事	出町中学校	新建築設計事務所	砺波工業(株)	16.425m	0.80m	1/20.5	〃
21	高岡高校体育館新築工事	富 山 県	新建築設計事務所	砺波工業(株)	15.425m	0.80m	1/19	〃
22	福光庁舎新築工事	福 光 町	押田建築設計事務所	佐藤工業(株)	16.20m	0.80m	1/20	〃
23	第一生命札幌北3西3ビル新築工事	第一生命	株竹中工務店	竹中・住友・地崎・伊藤JV	11.18m	0.65m	1/17.2	1988完工
24	(仮称)豊田日生ビル新築工事	豊田産業(株)・日本生命	清水建設(株)	清水・奥村JV	14.30m	0.90m	1/15.9	〃
25	P&G明石事務所棟増築工事	P & G	株竹中工務店	株竹中工務店	16.00m	0.75m	1/21.3	〃
26	神戸商工会議所会館新築工事	神戸商工会議所	株安井建築設計事務所	竹中・鹿島・明和・林JV	20.60m	1.20m	1/17.2	〃
27	奥能登グランドホテル高洲園増築工事	高 洲 園	株小河建築設計事務所	戸田建設(株)	19.40m	1.00m	1/19.4	〃
28	(仮称)東和興産・日本アイ・ピー・エム大和ビル2期工事 A棟	日本アイ・ピー・エム(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	14.06m	0.73m 0.85m	1/19.3 1/16.5	1989完工
29	(仮称)東和興産・日本アイ・ピー・エム大和ビル2期工事 B棟	日本アイ・ピー・エム(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	16.00m 19.52m	1.00m	1/16 1/19.5	〃
30	アングルビル新築工事	株アングル	株竹中工務店	株竹中工務店	17.00m	0.80m	1/21.3	〃
31	ラビースCOMビル新築工事	株ラビース	株竹中工務店	株竹中工務店	18.90m	0.89m	1/21.2	〃
32	丹羽不動産本町センタービル新築工事	丹羽不動産(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	16.70m 15.50m	0.77m 0.77m	1/21.7 1/20.1	〃
33	三菱倉庫大阪事務所新築工事	三菱倉庫(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	25.00m	1.00m	1/25	〃
34	進和江坂ビル新築工事	進和不動産(株)	清水建設(株)	清水建設(株)	17.70m	0.85m	1/20.8	〃
35	玉手山学園(仮)中央本館新築工事	関西女子短大	株都市建築総合事務所	大末建設(株)	18.00m	1.00m 1.30m	1/18 1/22	〃
36	国民会館住友生命ビル新築工事	国民会館	株竹中工務店	株竹中工務店	18.50m	0.84m 0.89m	1/22 1/20.8	1990完工
37	アクス京都駅前ビル新築工事	アクス(株)	株竹中工務店	株竹中工務店	16.70m	1.00m	1/16.7	〃
38	三宮富士ビル新築工事	富士銀行	株竹中工務店	竹中・鉄建・高松JV	18.75m	0.92m	1/20.4	〃
39	みなとみらい横浜21集じんセンター新築工事	横 浜 市	株東畑建築事務所	清水・飛鳥・日成JV	19.00m	1.115m 1.055m	1/17 1/18	1989完工
40	千葉経済短期大学渡り廊下	千葉経済短期大学	川田工業(株)	株中野組	11.835m	0.70m	1/17	〃
41	常盤ビル新築工事	上新電機	株小河建築設計事務所	株森組	17.00m	0.80m	1/21.3	1990完工
42	野州町立温水プール新築工事	野 州 町	株内堀建築設計事務所	株大橋組	24.00m	1.58m	1/15.2	〃
43	淀屋橋戸田ビル新築工事	戸田商店	株竹中工務店	株竹中工務店	11.00m	0.80m	1/13.8	〃
44	下総センター建物新築工事	東新建物	東電設計(株)	株竹中工務店	21.00m	1.15m	1/18.3	1991完工

No.	件 名	施 主	設 計	施 工	スパン	はり成	H/L	備考
45	ハーバーランドB工区新築工事	三菱倉庫㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	8.40m	0.60m	1/14	1991 完工
46	N-6 計画新築工事	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	23.10m	1.07m	1/21.6	◇
47	新大阪センチュリービル新築工事	ワールド住友生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	20.25m	0.95m	1/21.3	◇
48	岡崎本社ビル新築工事	岡崎鉱産物㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	19.00m	0.90m	1/21.1	◇
49	なにわビル新築工事	大阪繊維染色共同組合	㈱小河建築設計事務所	不二建設㈱	13.25m	0.73m	1/18.2	◇
50	蚕糸共同神戸ビル新築工事	蚕糸共同㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	21.55m	0.965m	1/22.3	1992 完工
51	日経千里ビル新築工事	日経千里開発㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	18.90m	1.00m	1/18.9	◇
52	日生明石ビル新築工事	日本生命保険相互会社	㈱竹中工務店	竹中・塩谷JV	15.00m	0.885m	1/16.9	◇
53	MMビル新築工事	明治ナショナル	㈱小河建築設計事務所	㈱新井組	18.00m	0.945m	1/19	◇
54	塩野義製薬本社ビル新築工事	塩野義製薬	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	21.90m	0.925m	1/23.7	◇
55	OSビル新築工事	O S ㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	12.59m	0.90m	1/14	◇
56	京都銀行コンピューターセンター	京都銀行	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	13.35m	0.95m	1/13.9	1993 完工
57	大繊維保健会館新築工事	大阪繊維健康保険組合	㈱小河建築設計事務所	清水建設㈱	17.80m	0.70m	1/25.4	◇
58	太子町庁舎(仮)万葉ホール	太 子 町	㈱佐藤総合計画	竹中・大末JV	16.00m	0.71m	1/22.5	◇
59	赤坂8丁目新坂40ビル建替計画	㈱コムロ	清水建設㈱	清水建設㈱	11.95m	0.80m	1/14.9	◇
60	トナミ運輸神戸支社	トナミ運輸	川田工業㈱	川田・森長JV	20.50m	1.75m	1/11.7	1994 完工
61	(仮称)近畿ギャラン・明生ビル	近畿三菱自動車販売・明治生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	20.60m	0.77m	1/26.8	1995 完工
62	第一生命梅田ビル	第一生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	19.40m	0.75m ～ 0.85m	1/25.9 1/22.8	◇
63	関空複合管理棟その2	関西国際空港株式会社	MHS・OFD JV	竹 中 J V	21.00m	1.05m	1/20	◇
64	泉佐野市総合文化センター	泉佐野市	㈱東畑建築事務所	大 林 J V	16.50m	0.86m	1/19.2	◇
65	柏原市郵便局庁舎	郵 政 省	郵政省	大 末 J V	12.10m	0.67m	1/18	◇
66	東京ファッションタウン中央ブリッジ	東京ファッションタウン㈱	㈱日本設計	清 水 J V	20.00m	0.70m	1/28.6	◇
67	西梅田C街区ビル	阪神電鉄㈱	㈱竹中工務店	竹 中 J V	21.00m	1.35m	1/15.5	1996 完工
68	ナゴヤドーム人工地盤	ナゴヤドーム建設推進委員会・㈱ナゴヤ球場	㈱竹中工務店	竹 中 J V	14.19m	1.00m	1/14.2	◇
69	ナゴヤドーム	ナゴヤドーム建設推進委員会・㈱ナゴヤ球場	㈱竹中工務店	竹 中 J V	19.40m	0.95m	1/20.4	◇
70	第一楼江戸町店	第 一 楼	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	12.00m	0.45m	1/26.7	◇
71	KKR加賀ホテル	KKR加賀ホテル	㈱小河建築設計事務所	佐藤・真柄JV	21.04m	0.90m	1/23.4	◇
72	グランド六甲	小泉製菓	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	13.80m	1.22m	1/11.3	1997 完工
73	難波長ビル	長期信用銀行	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	10.00m	0.50m	1/20	◇
74	大阪国際空港連絡橋	建設省空港局	大阪航空局飛行場部土木建築課	㈱ 鴻 池 組	41.41m	1.33m	1/31.1	◇
75	トナミ運輸(川崎)支店	トナミ運輸	川田工業㈱	東急・川田JV	27.00m	0.950m	1/28	◇
76	京都FTビル	富士銀行・東京建物	㈱竹中工務店	竹 中 J V	14.50m	0.89m 0.99m	1/16.3 1/14.7	1998 完工
77	福島5丁目計画	阪神電鉄㈱	㈱竹中工務店	竹 中 J V	19.72m	1.25m 1.65m	1/15.8 1/12	◇
78	㈱さとうベネック本社ビル	㈱ さ と う ベ ネ ッ ク	㈱さとうベネック	㈱ さ と う ベ ネ ッ ク	10.31m 15.91m	0.70m 0.75m 1.10m	1/14.7 1/13.7 1/14.5	◇
79	三社電機	三 社 電 機	㈱小河建築設計事務所	㈱竹中工務店	15.60m	0.80m	1/19.5	◇
80	松菱通再開発ビル	再開発組合	㈱賛同人建築研究所	大 林 J V	13.50m	0.80m	1/16.9	◇
81	伊丹市立労働福祉会館	伊 丹 市	㈱梓設計	フ ジ タ J V	22.26m	1.00m	1/22.3	2000 完工
82	大阪明治生命館新築工事	明治生命保険相互会社	㈱竹中工務店	竹 中 J V	22.00m	0.90m	1/24.5	◇
83	NTT DoCoMo YRPオフィス棟(仮称)新築工事	N T T DoCoMo	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	清水・熊谷・東急・鴻池・京急建設共同企業体	18.00m	0.90m	1/20	2001 完工
84	NTT DoCoMo 品川ビル(仮称)新築工事	N T T DoCoMo	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	東急・大林・清水・フジ・前田・安藤・三井・ナカハ・荒立・長谷工共同企業体	28.80m 25.60m	0.975m	1/29.5 1/26.3	◇
85	NTT札幌病院新築工事(II期)	日本電信電話 ㈱	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	竹中・共立・地 崎 J V	22.30m	1.00m	1/22.3	2002 完工
86	カノーブ本社増築工事	カノーブス	㈱竹中工務店	竹 中 J V	17.10m	0.70m	1/24.4	2003 完工
87	NTTさいたま新都心(仮称)新築工事	N T T 東 日 本	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	鹿 島 J V	18.00m	0.975m	1/18.5	2004 完工
88	高麗橋ビル新築工事	オリックスエスリート	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	㈱竹中工務店	27.38m 23.38m	0.985m 0.975m	1/27.8 1/24	◇

No.	件 名	施 主	設 計	施 工	スパン	はり成	H/L	備考
89	兵庫医科大学体育館・大講堂	兵庫医科大学	㈱東畑建築事務所	鹿 島 J V	24.00m	1.050m	1/22.9	2004 完工
90	(仮称)江原センター新築工事	クレディセゾン	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	清水建設㈱	17.60m 18.25m	0.800m 0.650m	1/22 1/28.1	◇
91	(仮称)林テレンプISセンター新築工事	林テレンプ	㈱青島設計	鹿島建設㈱	19.49m	0.700m	1/27.8	2005 完工
92	京都御池中学校・複合施設建設工事	京 都 市 他	㈱類設計室	竹 中 J V	26.65m	1.300m	1/20.5	◇
93	(仮称)江守商事本社ビル	江守商事	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	熊 谷 組	16.00m	0.800m	1/20	◇
94	(仮称)新千里文化センター新築工事	千里新都市開発 ㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.30m	0.500m 0.700m	1/32 1/23	2007 完工
95	関西エビキタス	ウラクアオヤマ	プランテック	大 成 建 設	22.00m	0.700m	1/31	◇
96	IPU環太平洋大学武道館	環太平洋大学	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	15.70m	0.800m	1/19.6	2008 完工
97	(仮称)明治安田生命東陽町ビル新築工事	明治安田生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	28.80m	1.100m	1/26	2011 完工
98	(仮称)青山学院大学A棟新築工事	青山学院大学	㈱日建設計	清水建設㈱	16.90m	1.125m	1/15	◇
99	名古屋大学(東山)トランスフォーマティブ生命分子研究所新営その他工事	名古屋大学	㈱久米設計	㈱ 鴻 池 組	23.00m	0.800m 0.750m	1/29 1/31	2015 完工
100	渋谷蓮花ビルプレビーム梁工事	董 花	㈱三菱地所設計	㈱ 大 林 組	15.725m	0.900m	1/17	◇
101	フクダ電子本郷事業所プレビーム梁工事	フクダ電子	㈱三菱地所設計	鹿島建設㈱	12.80m	0.700m	1/18	2021 完工
102	中外製薬横浜研究拠点プロジェクト建設	中外製薬	㈱日本設計	鹿島建設㈱	19.80m	1.090m	1/18	◇
103	(仮称)川田建設研修所建設工事	川田建設㈱	泉房好建築設計事務所	川田建設㈱	12.00m	0.675m	1/18	◇

PREBEAM

プレビーム振興会

- 本部・事務局 〒 114-0023 東京都北区滝野川 1-3-11
TEL.FAX 03-3915-5394
- 東北支部 〒 980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35
TEL.022-266-8887
- 中部支部 〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-4-1
TEL.052-223-8211
- 北陸支部 〒 939-1593 富山県南砺市苗島 4610
TEL.0763-22-6669
- 関西支部 〒 550-0013 大阪市西区新町2-4-2
TEL.06-6532-4174
- 九州支部 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-19
TEL.092-431-7345

ホームページ：<https://www.prebeam.jp>

お問い合わせメール：web_mail@prebeam.jp