PREBEAM

施工実績集 2022

PREBEAM

プレビーム振興会

■ **本部･事務局** 〒 114-0023 東京都北区滝野川 1-3-11
TEL.FAX 03-3915-5394

■ **東北支部** 〒 980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35
TEL.022-266-8887

■ **中部支部** 〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-4-1
TEL.052-223-8211

■ **北陸支部** 〒 939-1593 富山県南砺市苗島 4610
TEL.0763-22-6669

■ **関西支部** 〒 550-0013 大阪市西区新町2-4-2
TEL.06-6532-4174

■ **九州支部** 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-19
TEL.092-431-7345

ホームページ：http://www.prebeam.jp
お問い合わせメール：web_mail@prebeam.jp

P B

プレビーム振興会

CONTENTS

1 道路橋実績

2 鉄道橋実績

3 建築ばり実績

1 道路橋実績

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
1	玉津橋	大阪府大阪市	19,000	18,500	13,500	65	1/28	1968完工
2	鹿野橋	京都府	18,500	18,000	5,500	78	1/23	〃
3	四ッ谷川橋	滋賀県	18,560	18,000	6,500	81	1/22	1969完工
4	松原橋	滋賀県	21,600	21,000	12,000	67.9	1/31	1970完工
5	明神川橋	富山県福光町	17,300	16,750	16,000	71	1/24	〃
6	芹橋	滋賀県	40,500	2@19,600	9,500	80.5	1/24	〃
7	服部跨道橋	大阪府	42,200	41,700	11,000	135	1/31	1971完工
8	一文橋	北陸地建 富山国道工事	29,400	28,600	18,000	65	1/44	〃
9	八間堰橋	茨城県	34,600	2@16,800	6,000	71	1/24	〃
10	中野橋	富山県	27,080	26,500	25,000	81	1/33	〃
11	松川橋	富山県富山市	13,100	12,500	60,866	55	1/23	〃
12	蓬莱橋	栃木県	37,000	2@18,000	8,500	70	1/26	〃
13	平和橋	栃木県	44,600	43,600	2@12,250	140	1/31	〃
14	上柳原橋	大阪市	20,000	19,300	18,000	70	1/28	〃
15	不胡橋	富山県	19,540	19,000	12,400	65.6	1/29	〃
16	白川橋	群馬県	38,000	37,100	7,500	98.4	1/38	1972完工
17	西郷橋	島根県	75,000	3@24,300	12,000	89.6	1/27	〃
18	新福光大橋	富山県福光町	71,000	3@23,000	13,500	100	1/23	〃
19	宮前立体交差	北海道	145,000	2@22,400 5@19,300	17,000 17,000	80 80	1/28.1/24 1/28.1/24	〃
20	恵庭立体交差	北海道	41,000	2@20,200	17,000	80	1/25	〃
21	西仁連川橋	茨城県三和町	28,800	2@13,850	7,500	60	1/23	〃
22	田屋橋	新潟県糸魚川市	40,600	25,000 14,500	3,000 3,000	90 90	1/28.1/16 1/28.1/16	〃
23	豊田橋	千葉県	19,245	18,700	7,000	80	1/23	1973完工
24	新川橋	鹿児島県	41,600	2@20,200	13,000	88	1/23	〃
25	川尻橋	富山県	44,850	2@21,800	6,000	79	1/28	〃
26	古城橋	北陸地建 高田国道工事	70,400	3@22,800	13,700	73.5	1/31	〃
27	津山跨道橋	岡山県	20,000	19,500	3,000	62	1/31	〃
28	荒田橋	九州地建 北九州国道工事	37,400	36,600	11,260	103	1/36	〃
29	伝兵衛橋	千葉県松戸市	15,200	14,700	7,000	80	1/18	〃
30	郡山二次I.C.橋	日本道路公団	28,431	27,600	11,500	77.5	1/36	〃
31	浜橋	千葉県君津市	21,500	21,000	25,000	60	1/35	〃
32	桃山橋	大阪府	27,000	26,400	2@9,500	79	1/33	〃
33	長沢橋	山口県	32,000	31,300	10,000	110	1/28	〃
34	亀井橋	大阪府	18,640	18,000	7,000	53	1/34	〃
35	竹渕橋	大阪府	17,640	16,900	4,500	55	1/31	〃
36	中竹渕橋	大阪府	17,600	16,900	7,000	53	1/32	〃
37	藤川橋	群馬県	29,300	28,500	8,000	115	1/25	〃
38	柳橋	岡山県新見市	43,800	2@21,255	10,000	72.5	1/29	〃
39	大井川橋	富山県	22,100	21,500	6,500	68.5	1/31	1974完工
40	黒川橋	富山県	36,000	2@17,400	6,500	70	1/25	〃
41	下犀川橋	岐阜県	56,000	3@18,000	7,000	70	1/26	〃
42	山口O.B.	山口県	34,500	33,700	2@3,000	125	1/27	〃
43	南川橋	千葉県	24,700	24,000	6,000	77	1/31	〃
44	滝川第2橋梁	群馬県前橋市	31,600	30,600	8,000	95	1/32	〃
45	滝川第3橋梁	群馬県前橋市	23,200	22,500	8,000	80	1/28	〃
46	柚ノ木橋	栃木県田沼町	35,200	2@17,100	4,000	50	1/34	〃
47	十文字橋	神奈川県	75,000	2@36,800	4,850	100	1/37	〃
48	広瀬橋	鹿児島県	100,000	2@20,300 +2@28,200	15,800	110	1/26	〃
49	名喜里橋	近畿地建 紀南国道工事	20,600	19,800	10,500	62	1/32	〃
50	新坂川橋	千葉県	18,350	17,750	30,000	53	1/33	〃
51	高崎川橋	千葉県佐倉市	23,900	23,200	24,000	79	1/29	〃
52	新寺内橋	水資源開発公団	50,300	19,600 29,300	6,500 6,500	76.5 76.5	1/26.1/38 1/26.1/38	1975完工
53	福光大橋	富山県	78,700	3@25,800	13,700	73.5	1/35	〃
54	高宮立体交差	富山県	25,000	24,300	7,000	73	1/33	〃
55	渋海橋	新潟県長岡市	18,150	17,600	5,000	67	1/26	〃
56	天神橋	兵庫県	52,000	21,220 29,230	7,000 7,000	65 96	1/33.1/30 1/33.1/30	〃
57	雪見橋	富山県富山市	23,900	23,200	27,000	73	1/32	〃
58	池州橋	滋賀県	44,000	2@21,300	18,800	60	1/36	〃
59	西脇O.B.	兵庫県西脇市	27,500	26,700	5,000	75	1/36	〃
60	新君塚橋	千葉県市原市	22,800	22,100	16,000	76	1/29	〃
61	長島橋	神奈川県	40,600	39,700	4,000	95	1/42	〃
62	安謝橋(一期)	沖縄開発庁	35,000	34,200	27,000	140	1/24	〃
63	新庄橋	京都府福知山市	29,060	28,400	6,000	80	1/36	〃
64	春日橋	九州地建 遠賀川国道工事	46,900	2@22,800	9,000	41.4~75.6	1/55~1/30	〃
65	神明橋	神奈川県南足柄市	55,350	26,300	5,500	93.5	1/28	1976完工
66	原高野橋	福島県	27,700	27,000	6,500	73.5	1/37	〃
67	道橋	埼玉県	46,300	2@22,400	9,000	82	1/27	1976完工
68	青田川橋	北陸地建 高田国道工事	33,600	32,900	13,000	101	1/33	〃
69	大清橋	富山県富山市	18,670	18,000	8,000	70	1/26	〃
70	遊部橋	富山県	90,000	4@21,800	6,000	85	1/26	〃
71	学問坂橋	滋賀県	21,400	20,700	4,000	75	1/28	〃
72	柴明橋	青森県黒石市	59,600	2@29,100	7,750	82~111	1/35~1/26	〃
73	上蓮橋	群馬県	27,700	27,000	5,000	68~107	1/40~1/25	〃
74	岩井沢川橋	新潟県	29,800	29,000	5,000	110	1/26	〃
75	矢田新橋	大阪府大阪市	25,300	24,500	21,500	81、98	1/30.1/25	〃
76	5号線ランプ	首都高速道路公団	25,000	24,200	8,500	100	1/24	〃
77	豆田橋	栃木県	26,100	25,400	9,750	95	1/27	1977完工
78	名寄立体橋	北海道	23,900	23,400	13,500	78	1/30	〃
79	大直高架橋	交通部台湾区 高速公路工程局	1,130,000	1@30,000+ 55@20,000	27,100	117	1/26~1/17	〃
80	尾上漁港橋	滋賀県	19,000	18,300	8,250	50~69	1/37~1/27	〃
81	第2竹馬川橋	九州地建 北九州国道工事	16,700	16,040	32,600 ~43,000	64	1/25	〃
82	搦手橋	茨城県	32,600	2@15,600	8,500	49~104	1/32~1/15	〃
83	奥浦橋	徳島県	22,500	21,800	5,500	60	1/36	〃
84	高友橋	茨城県	31,100	30,200	4,500	145	1/21	〃
85	内田橋	東京都	32,600	31,700	9,000	130	1/24	〃
86	古館橋	神奈川県	42,720	41,900	7,000	118	1/36	〃
87	南之上橋	神奈川県	22,000	21,300	6,000	69	1/31	〃
88	水道橋	群馬県	21,710	21,400	18,000	65	1/33	〃
89	免ノ内橋	栃木県	27,600	26,800	12,800	80	1/34	〃
90	上柳原橋側歩道橋	大阪府大阪市	20,000	19,300	3,000	43.6~78.6	1/44~1/25	1978完工
91	城西橋	兵庫県山崎町	27,500	26,800	6,000	87~113	1/31~1/24	〃
92	西広橋	千葉県市原市	14,300	13,500	9,250	55~60	1/25~1/23	〃
93	白川橋	九州地建 熊本工事	79,300	2@38,700	20,000	73~148.5	1/53~1/26	〃
94	第1上条跨線橋	新潟県	69,980	2@31,000	6,000	80	1/39	〃
95	昭和橋	新潟県	26,400	25,700	7,700	80	1/32	〃
96	朝釜橋	大阪府大阪市	19,300	18,600	8,000	47~79.2	1/40~1/23	〃
97	浜橋	和歌山県	16,900	16,400	7,000	55	1/30	〃
98	井松原橋	和歌山県	12,600	12,100	14,300	50	1/24	〃
99	浦の橋	富山県	92,000	4@22,400	13,800	70	1/32	〃
100	築島橋第(一期)	兵庫県神戸市	18,500	18,000	13,750	64	1/28	〃
101	二双子橋	青森県	39,600	38,600	8,000	130	1/30	1979完工
102	貫通橋	群馬県	21,200	20,600	6,000	74~93	1/28~1/22	〃
103	M-2-2工区	大阪府	35,000	34,200	2@5,250	110	1/31	〃
104	和合橋	島根県	61,750	18,880 +41,100	11,014 11,000	100	1/41	〃
105	姫島出入路	阪神高速道路公団	19,100	18,500	14,700	75	1/25	〃
106	国吉橋	青森県	33,800	32,960	8,750	101.7~109.6	1/32~1/30	〃
107	大門橋	岡山県	25,400	24,900	6,000	70.6~95.4	1/35~1/26	〃
108	見立橋(一期)	岐阜県	29,800	29,000	8,500	101	1/29	〃
109	学校橋	和歌山県	23,100	22,600	3,200	65	1/35	〃
110	愛宕橋	兵庫県八千代町	22,000	21,400	3,500	60	1/36	〃
111	向橋	兵庫県	23,900	23,100	9,000	66~76.1	1/35~1/30	〃
112	中の川橋	三重県	31,540	30,740	5,500	60~137.7	1/51~1/22	〃
113	昭和橋	新潟県	26,700	26,100	7,000	80	1/33	〃
114	朱鷺の台橋	石川県	28,200	7,800 +19,000	6,500	60	1/32	〃
115	立合橋	富山県	43,500	2@21,000	7,500	69	1/30	〃
116	仙波橋	埼玉県	21,000	20,300	7,200	86	1/24	〃
117	叢石橋	水資源開発公団	28,000	27,340	2,600	80	1/34	〃
118	大方陸橋	神奈川県	56,577	24,300 30,836	2@5,000	112	1/22.1/28	〃
119	程久保1号橋	東京都	12,700	11,900	4,000	53	1/22	〃
120	永久橋	兵庫県東条町	50,000	2@24,225	9,500	49.2~99.1	1/49~1/24	〃
121	泉田立体橋	中国地建 岡山国道工事	72,000	2@35,230	2@5,000	140	1/25	〃
122	端穂橋	兵庫県神戸市	16,700	16,100	6,000	45~61.7	1/36~1/26	〃
123	築島橋(二期)	兵庫県神戸市	18,500	18,000	9,250	64	1/28	〃
124	襴宜町立体	福島県いわき市	32,700	32,000	7,000	100.3	1/32	〃
125	中池田橋	埼玉県	40,000	2@19,200	8,000	56.2~122.9	1/34~1/16	〃
126	本坂橋	静岡県	23,410	22,610	7,000	57.4~85.4	1/39~1/26	〃
127	金剛橋	三重県	34,000	2@16,100	5,500	44.1~76.5	1/37~1/21	〃
128	宮橋	福井県福井市	15,900	15,350	4,500	53.1~65.7	1/29~1/23	〃
129	村松・田上線O/B	新潟県	20,700	20,000	11,000	75.7	1/26	〃
130	平島橋	新潟県	41,000	39,800	16,000	108.8~120	1/37~1/33	1980完工
131	黒津橋	福井県鯖江市	24,200	23,500	5,500	72~101.3	1/33~1/23	〃
132	愛谷川橋	福島県いわき市	31,700	30,900	10,000	130.3	1/24	〃

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
133	乙部橋	東北地建 三陸国道工事	38,900	2@18,640	12,000	126	1/15	1980完工
134	かち橋	茨城県伊奈町	26,000	25,200	10,750	80	1/32	〃
135	北の沢川砂防	北海道	31,600	30,550	16,200	110	1/28	〃
136	ユーカリが丘 停車場跨線橋	千葉県	34,800	34,000	4,000	105	1/32	〃
137	竜王橋	徳島県	39,305	38,352	8,000	128.5 ~177.3	1/30~1/22	〃
138	相逢橋	熊本県	45,700	2@22,400	9,250	60.6~106	1/37~1/21	〃
139	新大川橋	香川県	26,300	25,400	12,800	92~111.2	1/28~1/23	〃
140	神通橋	島根県	59,700	2@29,200	3,300	57.1~117.1	1/51~1/25	〃
141	泉田立体橋	中国地建 岡山国道工事	72,000	2@35,230	2@4,250	140	1/25	〃
142	川底橋	沖縄県	37,224	17,848 +18,170	12,800	58~93.2	1/31~1/19	〃
143	新八ツ又橋	岐阜県	25,000	24,400	8,250	83	1/29	1981完工
144	柳田橋	石川県	20,900	20,084	14,000	80	1/25	〃
145	柳田橋(その2)	石川県	26,300	25,503	14,000	80	1/32	〃
146	出橋	富山県魚津市	30,300	29,300	8,000	90.5~115.5	1/32~1/25	〃
147	二つ橋	群馬県	31,220	30,400	8,800	97.1	1/31	〃
148	七瀬橋	茨城県鉾田町	25,400	24,700	12,000	76.2~108.5	1/32~1/23	〃
149	鷹の巣橋	高知県	19,570	18,700	9,750	60	1/31	〃
150	岸上第3跨線橋	和歌山県橋本市	15,000	14,300	5,500	45	1/32	〃
151	清水橋	福井県	58,000	2@28,325	8,000	100.1~129	1/28~1/22	〃
152	御幸跨線橋	神奈川県川崎市	55,600	21,150 +31,950	15,800	80~115	1/26~1/28	〃
153	尾浦橋	山形県	44,750	2@21,700	9,200	81.4~92.1	1/27~1/24	〃
154	郡頭橋	徳島県	21,000	20,400	4,000	68~89	1/30~1/23	〃
155	六才橋	福井県清水町	49,306	2@24,000	8,250	114	1/21	〃
156	井之上橋	宮崎県	42,400	41,500	10,750	128.1~178	1/32~1/23	〃
157	袖師橋	静岡県	104,948	37,060 +33,500 +34,000	20,800 20,800 20,800	117~167 169 115~164	1/29~1/20 1/20 1/30~1/21	〃
158	てだこ橋	沖縄県浦添市	58,000	2@28,300	10,750	77.5~92.5	1/37~1/31	〃
159	高橋	埼玉県	61,000	2@29,825	9,000	75.9~179.1	1/39~1/17	〃
160	豊岡大橋	近畿地建 豊岡国道工事	43,860	43,000	16,000	120	1/36	〃
161	桃ノ木橋	群馬県前橋市	31,400	30,700	16,000	115	1/27	〃
162	禰宜町立体(2)	福島県いわき市	27,750	27,000	7,000	118.2	1/23	〃
163	茂原大橋	千葉県茂原市	46,000	44,900	16,000	160	1/28	〃
164	高野橋	香川県	53,500	26,000 +25,800	9,250	107	1/24	〃
165	矢蔵橋	徳島県	21,800	21,140	4,500	55.6~76.8	1/38~1/28	〃
166	北安勝橋	鹿児島県名瀬市	24,200	23,520	6,000	85	1/28	〃
167	名喜里橋	和歌山県田辺市	20,600	19,800	6,000	62.5	1/32	1982完工
168	稲成川橋	和歌山県	25,700	24,900	4,500	90	1/28	〃
169	久志橋	沖縄県	24,060	23,300	9,750	75	1/31	〃
170	上ノ条橋	大阪府堺市	26,340	25,700	5,200	85	1/30	〃
171	谷口橋	和歌山県日高町	21,700	21,100	7,000	60.1~81.4	1/35~1/26	〃
172	安蔵橋	中国地建 鳥取工事	27,000	26,200	5,800	110	1/24	〃
173	八代田橋	静岡県	38,000	36,900	5,200	175	1/21	〃
174	原之瀬橋	和歌山県中辺路町	58,000	2@28,300	6,500	60.1~129.9	1/47~1/22	〃
175	岸上第4跨線橋	和歌山県橋本市	14,600	14,000	7,000	60	1/23	〃
176	黒津5号橋	福井県	23,700	23,000	2,500	56~85.6	1/41~1/27	〃
177	佐梨橋	新潟県	51,200	2@24,940 2@24,940	16,000 16,000	120 72~135.6	1/21 1/35~1/18	〃
178	得新橋	大阪府堺市	19,000	18,400	9,000	50~67.1	1/37~1/27	〃
179	中村農道橋	和歌山県清水市	26,000	25,200	4,500	50~106.3	1/50~1/24	〃
180	阿那賀跨道橋	本四公団	45,600	44,600	10,000	150	1/30	〃
181	御幸跨線橋	南鉄道管理局	55,600	21,150 +31,950	7,890	80、115	1/26、1/28	〃
182	仁藤橋	福岡県福岡市	29,500	28,600	6,700	67.1~104.4	1/43~1/27	〃
183	新朝六橋	福井県	30,000	29,000	12,715	108.5	1/27	〃
184	町屋橋	栃木県	25,930	25,030	6,500	75	1/33	〃
185	下高根橋	青森県	23,600	22,900	7,000	90	1/25	〃
186	中央橋(その1)	北海道	37,800	36,900	22,000	76.4~111.2	1/48~1/33	〃
187	木屋川橋	静岡県焼津市	29,200	28,400	9,750	75.5~111	1/38~1/26	〃
188	古川橋	奈良県山添村	18,750	17,480	3,000	70	1/25	〃
189	角口川橋	高知県	19,500	18,800	10,000	60~99	1/31~1/19	1983完工
190	片川橋	福井県	14,110 ~19,950	13,550 ~19,190	25,050 ~44,100	83	1/16~1/23	〃
191	黒井福橋	新潟県上越市	23,700	23,000	15,000	140	1/16	〃
192	湊橋	島根県	40,000	39,200	9,750	120	1/33	〃
193	一色跨道橋	神奈川県	21,700	21,100	5,600~8,900	80	1/26	〃
194	神宮寺跨線橋	秋田県	30,000	29,350	10,000	78.7~167	1/37~1/18	〃
195	西川橋	北陸地建 新潟国道工事	25,000	24,320	10,000	75	1/32	〃
196	幸橋	新潟県吉田町	26,700	25,900	12,800	77~96	1/34~1/27	〃
197	朝日橋	静岡県浜松市	30,800	30,000	8,500	99.2~129.3	1/30~1/23	〃
198	南新橋	中部地建 三重工事事務所	29,100	28,300	4,000	59.4~101.7	1/48~1/28	〃
199	東雲橋	静岡県浜松市	26,800	26,100	4,000	70~76.7	1/37~1/34	1983完工
200	藪の下橋	徳島県	21,800	21,140	8,100	58.2~85.5	1/36~1/25	〃
201	西寺の上橋	東武鉄道	23,010	22,300	4,700	100	1/22	〃
202	若竹橋	大阪府豊中市	20,400	19,692	7,000	75	1/26	〃
203	天下橋	秋田県	33,100	32,300	6,000	120	1/27	〃
204	高木橋	大阪府	33,459	32,559	5,500	67.2~105.7	1/48~1/31	〃
205	能瀬川大橋	石川県	26,500	25,820	7,200	75~94.9	1/34~1/27	〃
206	片川橋	福井県	35,150	2@16,880	8,450	46~98.6	1/37~1/17	〃
207	簗瀬大橋	栃木県宇都宮市	52,350	2@25,500	15,000	95	1/27	〃
208	口羽跨線橋	島根県	20,000	19,400	2,000	80	1/24	〃
209	狼川橋	滋賀県道路公社	18,150	17,655	10,250	60	1/29	〃
210	広井原橋	和歌山県清水市	37,200	36,000	3,000	55~124.2	1/65~1/29	〃
211	東川橋	大阪府	26,000	25,300	11,000	85	1/30	〃
212	厩橋	熊本県	25,860	25,160	22,800	52.3~90.2	1/48~1/28	〃
213	観音橋	熊本県	24,820	24,200	5,300	51~94.4	1/47~1/26	〃
214	牧堰橋	静岡県	70,400	2@34,440	9,750	80~139.5	1/43~1/25	〃
215	中組橋	三重県	23,340	22,800	4,000	64~101.8	1/36~1/22	〃
216	名柄2・3橋	福岡県福岡市	22,600	21,940 21,940	6,000 6,000	59.7~73.8 59.7~73.8	1/37~1/30 1/37~1/30	〃
217	中央橋(その2)	北海道	37,600	36,900	2,000	76.4~111.2	1/48~1/33	〃
218	上荒谷橋	福井県	48,600	2@23,530	7,000	101	1/23	1984完工
219	市道3号橋(その1)	東武鉄道	25,000	24,200	7,000	74.7~145	1/32~1/17	〃
220	近唐跨線橋	北海道	38,000	37,200	12,500	125	1/30	〃
221	汐ノ下橋	千葉県三芳村	32,500	31,800	10,000 ~11,800	130	1/24	〃
222	庵谷跨道橋	北陸地建 富山工事	22,160	21,500	6,000	140	1/15	〃
223	市道3号橋(その2)	東武鉄道	44,900	3@14,400	6,400~6,900	80	1/18	〃
224	刈和野橋(その1)	秋田県	69,650	37,000 31,000	9,750 9,750	124.9~139.9 110~124.6	1/30~1/26 1/28~1/25	1985完工
225	東武橋	東京都墨田区	19,700	19,000	11,400	80	1/24	〃
226	二杉橋	栃木県	62,500	2@30,450 2@30,450	11,000 11,000	61.7~126.3 64.7~128	1/49~1/24 1/47~1/24	〃
227	小針橋(その1)	新潟県新潟市	31,200	30,400	12,400	72.8~121.5	1/42~1/25	〃
228	蔵光橋	新潟県新発田市	129,200	31,500	6,000	91~165	1/35~1/19	〃
229	日下橋	広島県海田町	69,500	19,500 +23,600 +24,400	10,000 ~19,960	44.9~103.3	1/50~1/22	〃
230	見立橋(二期)	岐阜県	29,800	29,000	8,500	81.7~101	1/35~1/29	〃
231	貝の川橋	高知県	35,100	34,299	10,000	80.3~95.7	1/43~1/36	〃
232	町田川橋	佐賀県	30,000	29,200	6,000	75~83.5	1/39~1/35	〃
233	月読橋	京都府京都市	9,700	9,200	19,000	45	1/20	〃
234	阪堺大橋	大阪府	45,000	44,200	15,500	176	1/25	〃
235	上水時橋	大阪市	19,400	18,700	6,000	170.8 ~194.3	1/11~1/10	〃
236	法善寺大橋	奈良県	47,460	2@22,955	6,200	57.7~121.3	1/40~1/19	〃
237	本郷橋	島根県	95,500	3@31,000	10,000	55~145	1/56~1/21	〃
238	世義寺橋	中部地建 三重工事	29,200	28,400	5,000	64~92.6	1/44~1/31	〃
239	古川橋	岐阜県	148,800	5@29,000	8,250	87.4~134.5	1/33~1/22	〃
240	塩見橋	中国地建 浜田工事	24,100	23,350	9,500	75	1/31	〃
241	持木橋	九州地建 大隅工事	25,000	24,200	16,000	80	1/30	〃
242	中島跨線橋	石川県	34,750	34,000	8,500	140	1/24	〃
243	奴奈川立体交差	新潟県糸魚川市	70,000	40,000 28,000	9,000 9,000	135 80	1/30 1/35	〃
244	大徳川橋	石川県金沢市	23,740	23,000	13,756 ~26,244	75	1/31	〃
245	中田橋	埼玉県	23,200	22,500	5,500	69~106.7	1/33~1/21	〃
246	市道4号橋	東武鉄道	23,585	22,785	7,250 ~8,167	70	1/33	〃
247	青木橋	埼玉県川口市	35,630	34,800	15,000 ~18,000	150	1/23	〃
248	新堀川橋	山口県徳山市	23,178	22,400	15,000	65.4~109.3	1/34~1/20	1986完工
249	新町橋	和歌山県海南市	29,900	29,200	2,000	50~79.9	1/58~1/37	〃
250	高蔵橋	愛知県名古屋市	31,000	30,200	14,200	81.9~96.8	1/37~1/31	〃
251	王子前橋	香川県	55,000	29,240	16,000	80.6~103.7	1/36~1/28	〃
252	和田打川橋	近畿地建 滋賀国道工事	24,950	24,200	12,750	80.1~85.5	1/30~1/28	〃
253	大川橋	大阪府	39,000	38,000	8,000	97.5~138.5	1/39~1/27	〃
254	南河原橋	大阪府	23,400	22,700	6,500	38.4~80.8	1/59~1/28	〃
255	大久保西橋	日本道路公団	35,100	34,300	9,850	120	1/29	〃
256	峠橋	和歌山県	31,000	30,200	3,000	120	1/25	〃
257	大久保東橋	日本道路公団	35,100	34,300	9,850	120	1/29	〃
258	竜城橋(一期)	中部地建 愛知国道工事	36,550	35,700 35,700	9,000 8,537	103.7~128.4 95.4~121.5	1/34~1/28 1/37~1/29	〃
259	新村橋	三重県	25,300	24,500	9,000	54~74.4	1/45~1/33	〃
260	伏見橋	奈良県	26,800	26,100	5,000	91.2	1/29	〃
261	桜橋	中部地建 三重工事	30,700	29,800	4,000	59.4~105.2	1/50~1/28	〃
262	後田川橋	新潟県	20,582	19,600	8,000	68~88	1/29~1/22	〃
263	湾岸車庫横断 歩道(その1)	帝都高速度 交通営団	253,400	3@34,250 2@33,750 2@28,150 19,350 2@17,350	3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	130 130 130 130 100	1/26 1/26 1/22 1/15 1/17	〃

＊は連続桁を示す(2022年3月:299件)

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
264	湾岸車庫横断 歩道(その2)	帝都高速度 交通営団	96,000	26,330 3@22,350	3,500 3,500	130 100	1/20 1/22	1986完工
265	刈和野橋(その2)	秋田県	69,650	37,000 31,000	9,750 9,750	124.9~139.9 110~124.6	1/30~1/26 1/28~1/25	〃
266	曙橋	東京都	32,400	31,500	7,500	70~94.8	1/45~1/33	〃
267	金井橋	群馬県	23,800	23,100	3,000	100	1/23	〃
268	旭町跨線橋	長野県	21,400	20,300	7,000	70	1/29	〃
269	近江鉄道跨線橋	滋賀県	27,000	26,177	11,200 ~10,304	90~110	1/29~1/24	1987完工
270	末吉橋	大阪府	30,600	29,700	6,000	63~125.4	1/47~1/24	〃
271	安謝橋(二期)	沖縄開発庁	35,037	34,237 34,237	11,798 2,249	125 140	1/27 1/24	〃
272	高取川側道橋	近畿地建 奈良国道工事	24,000	23,200	8,500	67~76	1/35~1/31	〃
273	沢橋	徳島県	22,600	21,940	8,000	61~86.5	1/36~1/25	〃
274	簀子橋	中部地建 三重工事	29,200	28,400	4,600	65~119.6	1/44~1/24	〃
275	大九橋	熊本県	27,150	26,490	6,000	70~94.6	1/38~1/28	〃
276	山ノ神橋	三重県	27,400	26,200	10,000	135	1/19	〃
277	久茂地橋上り線	沖縄開発庁	30,271	29,471	13,230	90~134	1/33~1/22	〃
278	応化橋	石川県金沢市	41,000	2@19,740	16,000	55~95.6	1/36~1/21	〃
279	新川橋	富山県	48,901	2@23,700	16,000	100	1/24	〃
280	小橋	石川県金沢市	34,800	33,900	20,000	90~111.5	1/38~1/30	〃
281	赤江川橋	富山県富山市	22,900	22,000	9,000	105	1/21	〃
282	滝谷川橋	新潟県	24,800	24,150	12,000	78~87	1/31~1/28	〃
283	市ノ坪跨線橋	神奈川県川崎市	26,000	24,800	14,500	81	1/31	〃
284	東武橋(その2)	東京都墨田区	19,700	19,000	11,000	80	1/24	〃
285	濁川橋	福島県	35,300	34,420 34,420	10,250 15,750	115~130 115~130	1/30~1/26 1/30~1/26	〃
286	秋川橋(その1)	東京都	66,000	2@32,200	5,100	105	1/31	〃
287	中の橋	東京都	16,228	15,583	12,000	70	1/22	〃
288	竜城橋(二期)	中部地建 愛知国道工事	36,550	35,700	18,000	118.2 ~145.3	1/30~1/25	1988完工
289	久茂地橋下り線	沖縄開発庁	31,106	30,300 30,300	20,650 20,650	98~160 110~172	1/31~1/19 1/28~1/18	〃
290	太田跨線橋	中部地建 岐阜国道工事	38,900	38,125	32,106 ~30,438	150	1/25	〃
291	荻素橋	静岡県	55,600	2@27,000	10,000	105	1/26	〃
292	港大橋	静岡県	51,500	22,000 +27,400	11,000	80 110	1/28、1/25	〃
293	本郷新橋	広島県福山市	67,000	36,125 29,125	6,500 6,500	121.4~153.7 133.7~153.7	1/30~1/24 1/22~1/19	〃
294	井川橋	近畿地建 京都国道工事	14,400	13,700	30,920 ~52,510	70	1/20	〃
295	楠上橋	香川県高松市	29,350	28,300	16,000	110.1 ~120.8	1/26~1/23	〃
296	市ノ瀬橋	滋賀県	21,800	21,000	8,000	65~116	1/32~1/18	〃
297	西汐入川橋	香川県	28,300	27,600	14,500	90~97	1/31~1/28	〃
298	小田橋	中部地建 三重工事	33,200	32,400	7,200	57~109.5	1/57~1/30	〃
299	桂川橋	岐阜県	20,200	19,540	7,500	50~77.8	1/39~1/25	〃
300	岡田橋	和歌山県	31,988	31,188	8,750	71.3~125.6	1/44~1/25	〃
301	極楽橋	香川県	24,950	24,300	9,000	66~77.6	1/37~1/31	〃
＊302	尻無川新橋	大阪府大阪市	76,000	2@37,500	7,500	137.5	1/27	〃
303	若神橋	富山県	37,100	36,200	7,000	101.1~170	1/36~1/21	〃
304	小針橋(その2)	新潟県	31,200	30,400	9,400	72.8~121.5	1/42~1/25	〃
305	今市橋	宮城県	105,000	43,140 29,700 29,700	12,000~17,046 12,000~17,046 12,000~17,046	156.3~183.7 75.2~155.9 79~156	1/28~1/23 1/39~1/19 1/38~1/19	〃
306	農道3号線	茨城県伊奈町	29,390	28,690	5,000	110	1/26	〃
307	栄橋	栃木県	46,790	2@22,750	3,000	51.3~98	1/44~1/23	〃
308	鐙塚	栃木県	52,000	2@25,225	6,500	60~135	1/42~1/19	〃
309	秋川橋(その2)	東京都	66,000	2@32,200	5,900	105	1/31	〃
310	新開橋	山口県	38,400	37,600	8,000	93~123.1	1/40~1/31	〃
311	血流川橋	静岡県	29,000	28,200	11,000	120	1/24	〃
312	小沢橋(その1)	群馬県	69,500	2@22,640 +22,300	7,050	80	1/28	〃
313	残堀橋	東京都	21,500	20,700	12,000	64~79	1/32~1/26	〃
314	中橋	中部地建 三重工事	29,300	28,600	10,000	76.1~99.3	1/38~1/29	1989完工
315	小田橋	京都府福知山市	25,300	24,600	4,000	55~110.4	1/45~1/22	〃
316	新部橋	兵庫県小野市	82,500	3@26,800	9,000	99	1/27	〃
317	土橋	岐阜県	38,800	37,700	7,000	80.7~150	1/47~1/25	〃
318	千里川橋	大阪府	20,160	19,500	8,500	45~65.8	1/43~1/30	〃
319	二十間橋	愛知県豊橋市	38,900	38,000	9,000	111.3~140	1/34~1/27	〃
320	曽我谷橋	近畿地建 京都国道工事	16,600	15,900	3,500	60	1/27	〃
321	薄根跨線橋	群馬県	32,000	31,200	9,750	93	1/34	〃
322	西島高架橋	関東地建 甲府国道工事	23,000	19,908 ~23,306	13,023	80~85	1/27~1/25	〃
323	小久川橋	東北地建 磐城国道工事	27,300	26,500	12,000	90	1/29	〃
324	市道2号橋	富山県	13,400	12,800	7,700	51.3~59.5	1/25~1/22	〃
325	寺田川橋	石川県	23,000	22,200	6,000	65~94.4	1/34~1/24	〃
326	土川橋	富山県富山市	40,000	38,800	16,000	119~139.9	1/33~1/28	〃
327	辰泉橋	富山県	24,300	23,500	9,250	56.8~101.5	1/41~1/23	1989完工
＊328	二上大橋	富山県	167,600	2@41,430 2@41,430	12,500 12,500	190 190	1/22 1/22	〃
329	出雲橋	新潟県	36,600	35,800	5,000	105.2~130	1/34~1/28	〃
330	乾島橋	大阪府	34,400	33,600	3,000	55~110	1/61~1/31	1990完工
331	永守橋	大阪府	34,140	33,100	9,000	88.2~159.1	1/38~1/21	〃
332	山田川橋	和歌山県橋本市	140,000	37,900 47,700	8,500 8,500	112.2~231.8 119.7~236.9	1/34~1/16 1/40~1/20	〃
333	柳原橋	岐阜県大垣市	25,260	24,500	9,250	70	1/35	〃
334	石津川橋	大阪府	38,160	37,300	24,450	110~129.9	1/34~1/29	〃
335	幸之江橋	山口県	32,900	32,100	4,000	57.3~111	1/56~1/29	〃
336	麻生中跨線橋	大阪府	35,500	34,700	7,000	140	1/25	〃
337	梅木谷橋	兵庫県神戸市	19,000	18,200	12,000	60~105	1/30~1/17	〃
338	沼川橋	静岡県	37,500	36,700	11,000	117.5~130	1/31~1/28	〃
339	神明側道橋	神奈川県 南足柄市	53,200	2@25,925	2,750 ~5,500	84	1/31	〃
340	高橋	福島県いわき市	27,400	26,700	5,000	100	1/27	〃
341	新湧谷大橋	宮城県	212,100	33,600	13,500	131.5	1/26	〃
342	境町立体交差工事	群馬県	188,600	24,750	12,000	75	1/33	〃
343	小沢橋(その2)	群馬県	69,500	2@22,640 +22,300	8,950 ~10,284	80	1/28	〃
344	新川橋	北海道札幌市	38,700	37,900	17,180	84.1~120	1/45~1/32	〃
345	鶴岡八幡宮橋	鶴岡八幡宮	12,040	11,500	3,700	50	1/23	〃
346	伊勢橋	新潟県	25,000	24,300	5,000	60.3~105	1/40~1/23	〃
347	宇ノ気川橋	石川県	11,800	11,200	8,400 ~16,600	60	1/19	〃
348	新宿橋	富山県	28,600	2@13,620	9,000	53.8~69.8	1/25~1/20	〃
349	新境田橋(その1)	神奈川県横浜市	34,000	33,200	14,000	135	1/25	1991完工
350	神崎川橋側道橋	関東地建 首都国道工事	16,500	15,800	3,000	60	1/26	〃
351	鷹寺橋	富山県	38,790	18,100 +19,342	24,292 ~38,864	62~108	1/31~1/18	〃
352	敷地跨線橋	石川県加賀市	25,500	24,700	12,000	88~108	1/28~1/23	〃
353	北和田橋	近畿地建 大滝ダム工事	70,000	2@34,200	5,200	93.9~137.6	1/36~1/25	〃
354	麻生中跨線橋(その2)	大阪府	35,500	34,700	7,000	140	1/25	〃
355	相生橋	兵庫県神戸市	27,100	26,300	17,000	66.8~88	1/39~1/30	〃
356	水間鉄道OB	大阪府	43,500	42,600 42,600	7,000 7,000	81.3~146.5 134.6~158	1/52~1/29 1/32~1/27	〃
357	清浄坊橋	中部地建 三重工事	29,930	29,130	4,000	50~94.5	1/58~1/31	〃
358	緑橋	大阪府堺市	34,000	33,700	9,000	58.5~101.5	1/58~1/33	〃
359	名田島ONランプ橋	中国地建 山口工事	17,680	17,000	3,200 ~3,400	55	1/31	〃
360	名田島OFFランプ	中国地建 山口工事	18,680	18,000	3,700 ~4,800	55	1/33	〃
361	すももの木橋	岐阜県	30,725	29,788	9,500	83.9~94.1	1/36~1/32	〃
362	大賀茂橋	静岡県下田市	24,200	23,540	11,500	90~116.5	1/26~1/20	〃
363	太田橋	新潟県	13,700	12,920	14,219 ~24,002	69~91	1/19~1/14	〃
364	岡橋	静岡県伊東市	21,900	21,100	14,500	80~93	1/26~1/23	〃
365	北土入橋	和歌山県	26,000	25,200	5,500	47.6~87.3	1/53~1/29	〃
366	伊川橋	兵庫県神戸市	78,300	40,170 36,180	15,200 15,200	77.2~185.7 67.2~162.1	1/52~1/22 1/54~1/22	〃
367	観音橋	東京都八王子市	27,850	27,200	2,500	70~80	1/39~1/34	〃
368	源佐橋	愛知県	20,600	19,900	6,500	45~76.8	1/44~1/26	〃
369	砂川橋	島根県	24,600	24,907	6,500	55~75	1/45~1/33	〃
370	臥竜橋	藤田観光	36,000	35,200	3,800	125	1/28	〃
371	河合坂橋	奈良県	24,600	23,800	10,250 ~15,500	76~92	1/31~1/26	1992完工
372	出町跨線橋(上り)	北陸地建 富山工事	26,423	25,699	10,750	80	1/32	〃
373	七十二峰橋	富山県	17,220	16,600	3,500	65~86.4	1/26~1/19	〃
＊374	弁天橋	長崎県	49,000	23,991 +24,016	14,750	73~120	1/33~1/20	〃
375	巡礼街道新橋	大阪府	25,150	24,350	4,000	53~99	1/46~1/25	〃
376	新朝熊橋	三重県	33,300	32,100	11,500	103~117.3	1/31~1/27	〃
377	西之川橋	大阪府	41,100	40,080	8,500	70~136	1/57~1/29	〃
378	小野3号橋	近畿地建 豊岡工事	37,400	36,600	8,000	145~200	1/25~1/18	〃
379	上村1号橋	中部地建 飯田国道工事	33,000	31,804	9,476	105~120	1/30~1/27	〃
380	朝日橋	静岡県	24,200	23,540	11,500	90~105	1/26~1/22	〃
381	北新橋	中部地建 三重工事	29,000	28,200	4,000	66~100	1/43~1/28	〃
382	白旗橋	東京都	22,470	21,710	4,500	49~74	1/44~1/29	〃
383	中央橋	長野県木曽福島町	37,000	36,100	12,000	100	1/36	〃
384	新境田橋その2	神奈川県横浜市	34,000	33,200	13,500	135	1/25	〃

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
385	新方橋	兵庫県神戸市	78,300	40,170 +36,100	15,200	97～172	1/39～1/22	1992完工
386	栄橋(下り線)	千葉県	32,400	31,600	7,250	105	1/30	1993完工
387	三辻橋B橋	栃木県足利市	29,600	28,500	7,750	130～141	1/22～1/20	〃
388	三辻橋A橋	栃木県足利市	37,300	36,200	10,750	100～119	1/36～1/30	〃
389	西仁連川橋	関東地建 宇都宮国道工事	30,400	29,600	11,750	100	1/30	〃
390	壇上橋	茨城県	24,500	23,900	6,000 ～7,989	70～76	1/34～1/31	〃
391	殿原橋	神奈川県厚木市	32,200	31,520	8,500	89～109	1/35～1/29	〃
392	倭橋	栃木県	37,500	36,500	9,800	115	1/32	〃
393	出町跨線橋(下り)	北陸地建 富山工事	26,529	25,786	10,750	80	1/32	〃
394	新伽藍橋	大阪府	20,372	19,282	16,800	55～66	1/35～1/29	〃
395	二俣大橋	静岡県天竜市	74,000	32,000 +40,000	15,800	80～170	1/45～1/21	〃
＊396	G1ランプ橋	日本道路公団 大阪管理局	45,300	24,150 +20,450	10,150	70～100	1/35～1/20	〃
397	神若橋	兵庫県神戸市	16,200	15,640	6,400 ～7,900	51～70	1/31～1/22	〃
＊398	西橋	静岡県	57,600	2@28,400	6,200	55～149	1/52～1/19	〃
399	山崎橋	日本道路公団	29,800	29,000	6,200	105～135	1/28～1/21	〃
400	清水橋	日本道路公団	28,000	27,300	6,200	82～140	1/33～1/20	〃
＊401	新浜橋	静岡県	55,562	28,338 +26,492	11,031	63～109	1/42～1/24	〃
402	富士下橋	中部地建 多治見工事	29,000	28,200	4,000	53～155	1/53～1/18	〃
＊403	玉置橋	兵庫県	102,700	30,600 +40,600 +30,600	9,000	65～150	1/52～1/23	〃
＊404	中板橋	大阪府	54,600	2@26,950	9,000	61～97	1/44～1/28	〃
405	長崎橋	静岡県	38,300	37,498	12,000	73～147	1/51～1/26	〃
＊406	雲出カントリー連絡橋	興起産業	110,200	34,550 +41,100 +34,550	8,000	160	1/22	〃
407	高鷲橋	大阪府	27,760	27,000	7,000	73～110	1/37～1/25	〃
＊408	三ツ松高架橋	大阪府	86,500	29,600 +26,500 +29,600	15,100	105～160	1/27～1/18	1994完工
409	大池橋	大阪府	28,500	27,700	5,200	90.0	1/31	〃
410	穴太高架橋	近畿地建 滋賀国道工事	29,000	28,200	21,100	100	1/28	〃
＊411	書写橋	兵庫県姫路市	53,700	2@26,500	11,000 ～18,700	70～120	1/38～1/22	〃
412	臨港線6号線	山口県	29,200	28,500	15,000	100	1/29	〃
413	国体3号線	和歌山県	29,400	28,500	6,000	55～99	1/52～1/29	〃
414	大岡寺橋	中部地建 北勢国道工事	36,100	35,200	13,750	140～170	1/25～1/21	〃
＊415	多賀橋	大阪府	67,400	32,000 +34,597	11,000	75～170	1/46～1/20	〃
416	則松橋	九州地建 北九州国道工事	54,000	2@25,925	21,000	65～105	1/40～1/25	〃
417	花の道、横断歩廊橋	阪急電鉄	25,500 ～26,400	24,800 +25,700	14,000	130	1/20	〃
418	西仁連川橋その2	関東地建 宇都宮国道工事	30,400	29,600	11,750	100	1/30	〃
419	大代橋	宮城県	40,000	39,000	15,000	150	1/26	〃
420	森永橋	東京都	27,200	26,520	5,500 ～7,851	60～118	1/44～1/22	〃
421	八幡橋	東京都	26,900	26,140	6,000	80	1/33	〃
422	共栄橋	栃木県	58,350	2@28,400	8,000	65～123	1/44～1/23	〃
423	中曽根橋	関東地建 江戸川工事	33,300	32,500	3,500	75～87	1/43～1/37	〃
424	吉野橋	埼玉県	24,800	24,100	5,000	55～85	1/44～1/28	〃
＊425	布施橋	富山県	29,700	2@29,450	13,500	68.7～123	1/43～1/24	〃
＊426	木津橋	富山県	25,400	2@12,410	11,500	45	1/28	〃
427	大井川橋	富山県	34,980	34,100	15,500	135	1/25	〃
428	長田橋	滋賀県虎姫町	32,450	31,700	3,800	80～136	1/40～1/23	1995完工
429	内山橋	静岡県浜松市	41,400	40,600	10,000	130	1/31	〃
430	長根橋	愛知県	24,500	23,600	10,400	95	1/25	〃
431	西野橋	滋賀県米原町	39,800	38,495	17,800	140	1/27	〃
432	小屋敷跨線橋	静岡県	34,250	33,500	8,000	100	1/34	〃
433	黄金橋	和歌山県	54,000	2@26,200	11,000	77～144	1/34～1/18	〃
434	八反田橋	静岡県	26,800	26,000	9,800	74～87.4	1/35～1/30	〃
435	古川6号橋	広島県	37,500	36,700	7,500	135～194.9	1/27～1/19	〃
436	植田跨線橋	福島県	36,750	35,800	12,750	125	1/29	〃
437	中丸橋	神奈川県	21,200	20,500	4,000	57.5～70.9	1/36～1/29	〃
438	田宮立体橋	茨城県牛久市	31,000	30,400	10,200	100	1/30	〃
439	栄橋ランプ橋	千葉県	32,400	31,600	10,056 ～10,514	105	1/30	〃
440	川内橋	青森県	100,200	30,000 +37,540 +30,000	11,000	60～176.2	1/54～1/18	〃
＊441	小川橋	富山県	127,400	28,600 +2@34,100 +28,200	12,500	80.5～160	1/39～1/20	〃
442	神明橋	愛知県	33,500	32,600	7,200	75.3～113.1	1/43～1/29	〃
443	荒谷高擶立体橋	山形県	26,000	25,300	13,000	75	1/34	1996完工
444	高友橋(拡幅)	茨城県	31,100	30,200	5,250	135	1/22	〃
＊445	館合橋	秋田県	50,300	2@24,750	11,000	100	1/25	〃

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
446	宮崎跨線橋	神奈川県横浜市	18,600	18,000	8,566 ～11,190	65	1/28	1996完工
447	和田町1号踏切 立体交差	神奈川県横浜市	18,600	18,000	7,232 ～9,986	65	1/28	〃
448	江川第二橋	千葉県浦安市	23,400	22,600	11,000	80	1/28	〃
449	無名75号橋	埼玉県浦和市	24,510	23,770	14,000	67.6～88	1/35～1/27	〃
450	千歳線橋	日本道路公団	29,200	28,430	10,990	90	1/32	〃
451	泉橋	栃木県	29,900	29,000	16,000	91.6～102.1	1/32～1/28	〃
452	栄橋	千葉県	32,400	31,600	10,750	105	1/30	〃
453	田間跨道橋	関東地建 宇都宮国道工事	35,400	34,491	17,500	165	1/21	〃
＊454	北新川橋	北海道札幌市	52,800	2@26,000	21,000	66～96.7	1/39～1/27	〃
455	御幸橋	静岡県	26,300	25,450	12,800	61.7～81.9	1/41～1/31	〃
456	免々田川橋	愛知県	26,300	25,500	10,000	67.7～98.3	1/38～1/26	〃
457	古庄橋	静岡県	28,300	27,510	9,200	84.6～91.9	1/33～1/30	〃
458	立谷橋	静岡県	37,000	36,136	12,600	125～159.2	1/29～1/23	〃
459	小園橋	静岡県	37,800	36,900	11,000	130～135.7	1/28～1/27	〃
460	浜川1号線	静岡県	39,500	38,500	77,858	159～181	1/24～1/21	〃
461	新金停車場線	静岡県	40,000	39,100	2,500	60～120	1/65～1/33	〃
462	渥美町農道橋	愛知県渥美市	40,000	39,200	6,000	170	1/23	〃
＊463	庄司庵橋	三重県	50,000	2@24,610	5,200	75～150	1/33～1/16	〃
＊464	富士見原大橋	静岡県御殿場市	65,200	37,140 +28,049	16,000	160	1/20	〃
465	前田JC.西下畑拡幅橋	阪神高速道路公団	11,754	11,200	3,755	55	1/20	〃
466	人麻呂橋	奈良県新庄町	16,207	15,507	31,617 ～60,481	80	1/19	〃
467	大門橋	岡山県勝北町	25,500	25,000	9,750	70～96.2	1/36～1/26	〃
468	新王子橋	和歌山県	26,200	25,400	7,000	90	1/28	〃
469	前田JC.Cランプ1号橋	阪神高速道路公団	26,200	25,400	11,276 ～13,840	100	1/25	〃
470	神野橋	香川県	27,760	27,000	7,000	73～110	1/37～1/25	〃
471	向土井橋	山口県徳山市	27,800	27,700	9,700 ～13,600	85～101	1/33～1/27	〃
472	春日橋	島根県松江市	28,000	27,520	11,500	100～140	1/28～1/20	〃
473	竹の川橋	九州地建 川辺工事	33,000	32,192	8,400	92.4～140.7	1/35～1/23	〃
474	大高州橋	兵庫県	34,000	33,050	8,500	73～187	1/45～1/18	〃
475	和田橋	広島県三原市	34,500	33,600	9,200 ～10,619	98～115	1/34～1/29	〃
476	古川6号橋	広島県広島市	37,500	36,700	7,500	135～194.9	1/27～1/19	〃
＊477	長命寺橋	滋賀県	39,500	2@19,400	5,200	48～86.8	1/40～1/22	〃
478	沼田大橋	広島県三原市	40,000	39,140	12,000	98～195	1/40～1/20	〃
479	田植橋	福島県桑折町	26,100	25,400	14,800	90	1/28	1997完工
480	丸舞橋	秋田県	35,700	34,900	12,000	135	1/26	〃
481	南沢橋	青森県	44,200	43,200	11,000	120	1/36	〃
482	山内1号橋	秋田県	57,500	2@27,900	22,300	92～150.5	1/30～1/19	〃
＊483	八幡橋	山形県高畠町	61,000	2@30,000	11,000 ～13,820	78～169.7	1/38～1/18	〃
484	長命橋(下り線)	東北地建 福島工事	65,500	2@31,900	11,750	105	1/30	〃
485	かぐら橋	埼玉県鷲の宮町	20,500	19,800	9,700	60.9～72.8	1/33～1/27	〃
486	内谷橋	埼玉県浦和市	24,510	23,770	14,000	67.6～88	1/35～1/27	〃
487	東橋	茨城県	27,600	26,800	9,750	124.4 ～103.8	1/22～1/26	〃
488	天王橋	西武鉄道	28,000	27,200	16,600	74.3～85	1/37～1/32	〃
＊489	根木名川橋	千葉県	40,000	2@19,650	13,800	135	1/15	〃
490	岸渡川側道橋	北陸地建 富山工事	27,000	26,200	5,000	92	1/28	〃
＊491	太親大橋	新潟県	71,900	23,600 +23,900 +23,600	9,500	74.1～115	1/32～1/21	〃
492	R155号OB	中部地建 名四国道工事	44,000	43,400	5,000	110～161.8	1/39～1/27	〃
493	徳田谷橋	岐阜県	28,000	27,200	6,200	87.1～126	1/31～1/22	〃
＊494	八千代橋	静岡県	58,900	2@29,000	22,800	67～172	1/43～1/17	〃
495	三輪参道人道橋	奈良県桜井市	32,200	31,420	3,300	66～87	1/48～1/36	〃
496	千代橋	岡山県	27,140	26,400	16,900 ～18,900	81～87.5	1/33～1/30	〃
497	二重目橋	三重県	27,500	26,800	5,000	75～109	1/36～1/25	〃
498	惣川橋	近畿地建 阪神国道工事	28,700	27,700	11,400	108.8 ～170.5	1/25～1/16	〃
499	冷田橋	関西電力(株)	29,200	28,540	6,200	85～94.7	1/34～1/30	〃
500	下津木橋	和歌山県	29,610	28,800	11,690 ～12,280	165	1/17	〃
501	洛南道路	近畿地建 京都国道工事	31,366 28,160	30,536 27,380	6,700～12,722 6,700～13,100	75～100 75～100	1/41～1/31 1/37～1/27	〃 〃
502	下谷橋	和歌山県上富田町	34,000	33,100	10,250	73.6～125.6	1/45～1/26	〃
503	津田駒陸橋	津田駒工業(株)	34,021	32,121	4,200	128	1/25	(1981完工)
＊504	千歳橋	四国地建 徳島工事	43,000	2@21,100	16,000	58.5～117.5	1/36～1/18	1997完工
505	安ノ川歩道橋	高知県池田町	51,600	50,355	3,800	150	1/34	〃
＊506	猫戸橋	滋賀県	53,000	2@26,050	7,200	78.8～127.4	1/33～1/20	〃
＊507	中の瀬橋	山口県	58,800	2@29,000	6,200 ～9,619	65～100	1/45～1/29	〃
＊508	市場岡田線橋梁	大阪府	66,500	25,670 +40,075	8,000 ～8,340	135	1/24	〃
＊509	小貝小橋	京都府	83,100	40,732 +41,339	13,000	120～200	1/34～1/21	〃

＊は連続桁を示す(2022年3月:299件)

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
510	二条橋(一期)	京都市	21,700	20,900	11,100	57.2～78.6	1/37～1/27	1997完工
511	谷山橋	兵庫県	24,700	23,950	5,700	66～87	1/36～1/28	〃
512	百々谷川橋	中国地建 山口工事	25,800	25,000	13,750 ～13,872	120	1/21	〃
513	室生二号橋	奈良県	28,000	27,300	13,132 ～20,481	110～160	1/25～1/17	〃
514	津田公園橋	兵庫県姫路市	28,300	27,500	3,800	90～97.5	1/31～1/28	〃
515	高丸跨線橋	島根県江津市	30,100	29,200	16,000 ～17,000	84.2～99.2	1/35～1/29	〃
＊516	銀橋(一期)	兵庫県川西市	62,800	30,575 +31,375	21,300	52.5～158.4	1/58～1/20	〃
＊517	舟入川橋	高知県	119,140	38,650 +40,000 +39,610	8,500	120	1/33	〃
518	中溝2号橋	徳島県佐那河内村	23,000	22,350	5,200 ～8,850	66～85	1/34～1/26	〃
519	大橋	福島県	33,800	33,000	8,200	70～120	1/47～1/28	1998完工
520	箕輪橋	日本道路公団	35,050	34,200 34,200	9,400 4,300	110 100	1/31 1/34	〃
521	新町跨道橋	東北地建 能代工事	39,800	38,900	9,000	140	1/28	〃
＊522	愛宕下橋	秋田県秋田市	47,700	2@23,470	16,800	50.3～83.6	1/47～1/28	〃
523	小川橋	北海道	34,000	33,000	14,300	78.9～100	1/42～1/33	〃
524	高田橋	新潟県	13,000	12,460	29,000	85	1/15	〃
525	野田橋	富山県	31,400	30,520	5,500	110	1/28	〃
526	舞亀橋	富山県	31,600	30,700	10,700	100～125	1/31～1/25	〃
＊527	明神橋	新潟県	57,000	2@28,100	8,000	115～191.8	1/24～1/15	〃
＊528	輪島橋	石川県輪島市	59,800	2@29,500	22,000	90	1/33	〃
529	堀切大橋	静岡県焼津市	24,400	23,700	8,700 ～12,596	55～84.8	1/43～1/28	〃
530	本川橋	静岡県	26,400	25,600	5,200	54.5～101.3	1/47～1/25	〃
531	大谷橋	岐阜県坂内村	27,200	26,300	8,200 ～10,200	98	1/27	〃
＊532	脛永橋(一期)	岐阜県	140,000	27,533 +3@28,000 +27,299	12,000 ～16,417	105.0	1/26	〃
533	久後田橋	岐阜県	20,860	20,100	5,700 ～10,297	60.0～75.0	1/34～1/27	〃
534	六多橋	愛知県	29,500	28,800	16,800 ～32,710	68～95.4	1/42～1/30	〃
535	島坂橋	愛知県	31,500	30,710	7,700	70～101	1/44～1/30	〃
536	仲橋	静岡県	37,000	36,100	12,600	125～159.2	1/29～1/23	〃
537	山上橋	静岡県	37,000	36,300	12,000	90～124.4	1/40～1/29	〃
＊538	蓬莱橋	三重県鈴鹿市	42,600	2@20,950	11,750 ～17,999	57.4～77.5	1/36～1/27	〃
539	松原大橋側道橋	静岡県	42,800	41,800	3,300	165	1/25	〃
＊540	佐々木橋	静岡県榛原町	48,900	2@24,050	15,000	78.6～107	1/31～1/22	〃
＊541	銀橋(二期)	兵庫県川西市	62,800	30,575 +31,375	21,300	52.5～158.4	1/60～1/20	〃
＊542	盛明橋(一期)	兵庫県生野町	41,300	2@20,150	13,800 ～23,486	62～91	1/33～1/22	〃
543	京都東IC	日本道路公団	20,000	19,100	8,000	70	1/27	〃
544	二条橋(二期)	京都府京都市	21,700	20,900	14,900 ～18,666	57.2～78.6	1/37～1/27	〃
545	中野橋	滋賀県守山市	23,300	22,500	11,500 ～17,900	66～98.3	1/34～1/23	〃
546	山田川橋	大阪府	24,000	23,200	13,500 ～15,414	67～69	1/35～1/34	〃
547	河合橋	奈良県	26,107	25,100	13,500	82～112.5	1/31～1/22	〃
548	内川橋梁	阪神高速道路公団	26,700	25,720	8,200 ～12,736	110～140	1/23～1/18	〃
549	来日橋	兵庫県	28,000	27,199	10,400 ～10,572	95	1/29	〃
550	新惣川橋	近畿地建 阪神国道工事	28,700	27,700	13,780	108.8 ～170.5	1/25～1/16	〃
551	千塚橋	奈良県	34,200	33,300	8,230 ～12,644	95～105	1/35～1/32	〃
552	柳生橋	和歌山県美里町	40,000	39,000	10,750 ～12,103	93.9～193.9	1/42～1/20	〃
＊553	大正橋	岡山県天掛町役場	50,000	2@24,610	10,750 ～12,184	68.5～119.9	1/36～1/21	〃
＊554	藍高大橋	徳島県石井町	55,100	2@27,150	12,200 ～10,500	80～117.8	1/34～1/23	〃
＊555	中川原橋	水資源開発公団 関西支社	83,000	2@41,008	11,250	150～190	1/27～1/22	〃
556	与那橋	沖縄県国頭村	31,000	30,200	8,200	155	1/19	〃
557	宝泉橋	熊本県	41,700	40,800	11,000	105.2～155	1/39～1/26	〃
＊558	直鳥橋	佐賀県	59,000	2@29,100	5,200 ～8,992	60～99	1/49～1/29	1999完工
＊559	寺田橋	長崎県	87,000	23,600 +38,900 +23,600	11,000	150	1/16	〃
560	隈戸橋	福島県	41,700	40,800	15,800	140.4 ～145.1	1/29～1/28	〃
＊561	小松2号橋	山形県	71,200	33,650 +33,050	16,800	140	1/24	〃
562	新笊川橋	宮城県仙台市	34,400	33,600	25,000	120	1/28	〃
563	中央橋	埼玉県入間市	21,400	20,634	12,800	100	1/21	〃
564	明神橋	栃木県	30,400	29,500	5,200	63.6～101.4	1/46～1/29	〃
565	第二砂川橋	東京都	35,300	34,300	6,000	75～134.3	1/46～1/26	〃
566	新打越橋	群馬県	34,000	33,000	1,630	100	1/33	〃
＊567	鬢櫛橋	山梨県勝沼町	42,500	2@20,850	6,200	55.2～100	1/38～1/21	〃
568	仏生寺橋	富山県	18,700	18,040	6,000	50～61	1/36～1/30	〃
569	港橋	新潟県	34,500	33,600	8,000	60～122.6	1/56～1/27	〃
570	下興野跨線橋	新潟県	41,750	40,700	21,000	135	1/30	〃
571	神谷川橋	富山県	43,300	42,200	7,500	110～143.5	1/38～1/29	〃

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
＊572	神宮橋	富山県福光町	80,000	2@39,500	12,000	160	1/25	1999完工
573	吉田川農道橋	富山県	30,500	29,600	7,000	140	1/21	〃
574	角川1号橋	富山県	34,000	33,100	12,000	124～145	1/27～1/23	〃
575	学校橋	石川県	37,207	20,100	5,700 ～10,297	60～75	1/34～1/27	〃
576	戸春橋	愛知県名古屋市	23,300	22,500	11,800	57～77.1	1/39～1/29	〃
577	長尾川橋	静岡県	32,900	32,000	23,800	80.2～96	1/40～1/33	〃
578	奥川橋	三重県	33,400	32,500	12,800 ～20,914	89.4～135	1/36～1/24	〃
579	別府跨道橋	中部地建 飯田国道工事	35,000	34,200	8,500	110	1/31	〃
580	竹橋	静岡県	38,000	37,080	14,800	70～136.5	1/53～1/27	〃
581	新橋	岐阜県八幡町	44,000	43,000	11,000	140～170	1/31～1/25	〃
＊582	前後橋	愛知県	65,230	27,080 +37,180	8,100	155	1/21	〃
＊583	平田橋	愛知県名古屋市	71,900	2@35,500	11,800 ～19,995	68～136	1/52～1/26	〃
584	明渡橋	岐阜県池田町	26,325	25,525	13,000	80	1/32	〃
585	水天橋	静岡県焼津市	30,100	28,915	10,621 ～14,913	65～109	1/44～1/27	〃
586	黒川橋	静岡県	33,800	32,800	8,900	130～207.7	1/25～1/16	〃
587	南原大橋	静岡県	37,700	36,800	13,800	105.5～130	1/35～1/28	〃
＊588	保之木橋	岐阜県	56,100	2@27,500	11,750 ～13,186	67.3～144.9	1/41～1/19	〃
＊589	脛永橋(二期)	岐阜県	62,000	15,399 +2@15,500 +15,396	15,000 ～19,598	85～95	1/18～1/16	〃
＊590	連合橋	岐阜県	75,000	2@37,000	11,250 ～15,819	121.9～143	1/30～1/26	〃
＊591	南武芸橋	岐阜県	180,050	3@35,585 +36,100 +35,585	12,500 ～20,312	81.8～160	1/44～1/22	〃
592	長者橋	香川県	26,000	25,200	11,000	75～100	1/34～1/25	〃
593	松崎橋	山口県	30,300	29,600	4,000 ～6,315	53～65.9	1/56～1/45	〃
594	盛越川橋	滋賀県大津市	30,500	29,600	4,800	85.1～100.3	1/35～1/30	〃
＊595	盛明橋(二期)	兵庫県生野町	41,300	2@20,150	13,800 ～23,486	62～91	1/33～1/22	〃
＊596	寺戸大橋側道橋	奈良県	47,800	31,540 +15,350	4,300	130	1/18	〃
＊597	金宮大橋	滋賀県	43,500	2@21,300	10,500	80～105.7	1/27～1/20	〃
598	出屋敷橋	大阪府	30,000	29,000	7,800	47.6～138.8	1/61～1/21	〃
＊599	高砂橋	京都府	75,200	23,760 +27,000 +23,760	7,700	60～132.2	1/41～1/19	〃
＊600	植野1号橋	栃木県佐野市	54,000	2@26,550	11,000	68.6～136.2	1/39～1/19	2000完工
＊601	余笹橋	関東地建 宇都宮国道工事	84,000	25,950 +31,000 +25,950	16,250 ～23,845	102.3 ～141.3	1/18～1/25	〃
602	新渡橋	東京都江戸川区	28,142	13,800	13,800	74	1/38	〃
603	藤川橋	群馬県	26,800	12,000	12,000	72～79	1/37～1/34	〃
604	東刑部橋	栃木県	32,500	31,600	11,000	115～131.4	1/27～1/24	〃
605	いたち川橋	富山県富山市	35,480	34,500	20,500	166～179.8	1/21～1/19	〃
606	花堂跨線橋	福井県福井市	45,000	44,100	12,000	113.5 ～168.8	1/39～1/26	〃
607	臨港線跨線橋	福井県	35,500	34,600	7,000	117	1/30	〃
608	梅ノ木跨線橋(一期)	石川県	38,000	36,800	12,000	130	1/28	〃
609	菅沼橋	富山県	31,000	30,200	9,500	140	1/22	〃
＊610	下条川橋	富山県	42,800	2@21,000	11,200	85	1/25	〃
611	関ヶ原跨線橋	岐阜県	40,700	39,700	16,800 ～27,855	78.1～158.5	1/51～1/25	〃
612	新見跨線橋	岡山県新見市	26,000	25,100	10,250	120	1/21	〃
613	小田橋	高知県	25,300	24,400	6,200	64.7～102	1/38～1/24	〃
614	彦根米原線2号橋	滋賀県	32,500	31,500	15,800	96.1～139	1/33～1/23	〃
615	日置前橋	近畿地建 滋賀国道工事	27,200	26,400	11,350	110	1/24	〃
616	百々谷川橋	中国地建 山口工事	25,800	25,000	16,750	120	1/21	〃
＊617	出合橋	奈良県東吉野村	46,000	2@22,550	10,710 ～19,800	65.3～103.5	1/35～1/22	〃
＊618	庄司田橋	近畿地建 琵琶湖工事	108,700	35,500 +36,300 +35,500	10,500	70.5～170	1/51～1/21	〃
619	下岡橋(一期)	兵庫県	43,000	41,542	13,700	130～145	1/32～1/29	〃
＊620	朧ヶ橋(一期)	大阪府	46,000	19,250 +25,980	7,400	53.7～97.4	1/42～1/23	〃
621	豊津橋	香川県	25,660	24,949	16,800	55.5～86	1/45～1/29	〃
＊622	撫養橋(一期)	四国地建 徳島工事	74,000	21,900 +29,000 +21,900	8,400	67～100	1/36～1/24	〃
623	葛城川橋(拡幅)	奈良県	27,700	26,900	5,500	79～94	1/34～1/29	〃
＊624	上板橋	徳島県	56,000	2@27,500	11,500	75～120	1/37～1/23	〃
625	川上橋	沖縄総合事務局	24,100	23,400	8,500	50～85.9	1/47～1/27	〃
626	栄橋	北海道弟子屈町	34,300	33,400	19,000	93.5～121.1	1/36～1/28	2001完工
＊627	岩谷橋	秋田県	98,000	29,850 +37,000 +29,850	9,700	89.5～120	1/36～1/27	〃
＊628	仙石橋	山形県	68,000	2@33,500	18,800	130	1/26	〃
629	角沢跨道橋	東北地整 山形工事	29,000	28,200	13,266	140	1/20	〃

＊は連続桁を示す（2022年3月：299件）

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
630	白山橋	山形県	40,500	39,500	12,000	115~131.3	1/34~1/30	2001完工
631	長命橋	東北地整福島工事	65,500	2@31,900	15,390	105	1/30	〃
632	小田倉橋	福島県	34,200	33,200	11,000	120	1/28	〃
633	上橋	福島県	28,300	27,400	7,200	60~88.5	1/46~1/31	〃
634	新川橋	長野県	31,900	29,361	17,634 ~29,670	120	1/24	〃
＊635	伊丹神橋	茨城県	57,781	29,033 +27,239	11,000	59.3~145	1/47~1/19	〃
636	永代橋	茨城県水府村	33,400	32,500	8,200 ~15,576	110~193.3	1/30~1/17	〃
637	綾瀬樋管橋	関東地整 荒川下流工事	41,000	40,000	8,700	140	1/29	〃
＊638	白竜橋	富山県	96,300	4@23,825	16,500	100	1/24	〃
639	金山谷2号橋	富山県	41,051	40,151	11,000	110~140	1/37~1/29	〃
＊640	佐梨川橋	新潟県	63,100	28,000 +34,000	15,500 ~18,500	71.8~134.3	1/43~1/23	〃
641	亀見橋（一期）	新潟県	24,700	23,900	7,000	80.1~94.2	1/30~1/25	〃
642	下小笠川2号橋	中部地整浜松工事	40,300	39,300	14,800	94~128.4	1/42~1/31	〃
643	黒川橋（二期）	静岡県	33,800	32,800	8,900	130~230	1/25~1/14	〃
644	和田浜橋	静岡県焼津市	24,700	24,000	8,700	60~90.3	1/40~1/27	〃
645	妙覚橋	愛知県	30,400	29,520	7,200	65~90	1/45~1/33	〃
646	丸山橋	岐阜県	48,200	47,200	12,000	152~166.5	1/31~1/28	〃
＊647	宮前橋	岐阜県高山市	53,300	2@26,100	6,200	68.6~110	1/38~1/24	〃
648	中島橋	三重県鈴鹿市	40,200	39,200	7,000	100.8 ~136.3	1/39~1/29	〃
＊649	高桶橋	近畿地整琵琶湖工事	73,900	36,371 +36,419	11,000	126.4~215	1/29~1/17	〃
650	新守山川橋	滋賀県	27,500	26,740	6,200	64~90.2	1/42~1/30	〃
651	東除川橋	大阪府羽曳野市	18,800	18,140	12,800	55.7~68.8	1/33~1/26	〃
＊652	小岸橋	関西電力	58,000	2@28,650	5,200	90~118.9	1/32~1/24	〃
653	下岡橋（二期）	兵庫県	43,000	41,542	13,700 ~19,534	130~145	1/32~1/29	〃
654	4－2号橋	兵庫県姫路市	24,000	23,000	5,200	59.8~115.6	1/38~1/20	〃
655	清姫覗橋	和歌山県	32,000	31,100	4,665 ~6,587	140	1/22	〃
656	上竹矢跨道橋	中国地整 松江国道工事	31,300	30,420	7,000	110	1/28	〃
＊657	宮の前線	山口県新南陽市	102,300	30,500 +40,300 +30,500	14,800	90~130	1/38~1/26	〃
＊658	新板島橋	四国地整大洲工事	129,999	21,899 +3@28,500 +21,899	12,000	103.2~154	1/25~1/17	〃
＊659	撫養橋（二期）	四国地整徳島工事	74,000	21,900 +29,000 +21,900	8,400	67~100	1/36~1/24	〃
660	飯尾川橋	徳島県	42,000	40,958	8,200	100~146	1/41~1/28	〃
＊661	加持川橋	高知県	78,000	40,750 +36,150	8,200	101.9~180	1/38~1/21	〃
662	長堂川1号橋	沖縄県	32,000	31,200	6,200	85~136	1/37~1/23	〃
663	新ヌッチ橋	北海道	46,200	45,000	16,000	137.5 ~215.2	1/33~1/21	〃
664	浜名橋	北海道江差町	33,520	31,920	5,200	99.5~172	1/32~1/19	〃
665	奴津知橋	小樽開発建設部	42,000	40,900	18,800	139.6 ~168.3	1/29~1/24	〃
＊666	臨港大橋	青森県	89,100	2@43,800	11,000	138.8~231	1/32~1/19	〃
667	安達太良橋(下り線)	東北地整福島工事	39,100	38,200	12,500	150	1/25	2002完工
＊668	神明橋	茨城県	100,000	32,500 +33,800 +32,500	9,200	70~150	1/47~1/22	〃
669	上平橋	群馬県	31,200	30,400	9,200	69~100	1/44~1/30	〃
＊670	渚大橋	千葉県銚南町	50,500	2@25,000	7,700	73.3~160	1/34~1/16	〃
＊671	新一宮橋	千葉県	90,000	27,262 +34,500 +27,250	6,200	59.1~116	1/50~1/26	〃
672	新四海橋	埼玉県	38,661	37,667	10,500	111~118	1/34~1/32	〃
673	小菅橋	関東地整 荒川下流工事	35,500	34,600	8,700	130	1/27	〃
674	松任連絡横断橋	日本道路公団	61,000	60,000	4,800	220~255	1/27~1/24	〃
675	亀見橋（二期）	新潟県	24,700	23,900	18,000	80.1~94.2	1/30~1/25	〃
676	梅ノ木跨線橋(二期)	石川県	38,000	36,800	6,500	130	1/28	〃
＊677	孫田橋	石川県金沢市	66,000	2@32,200	7,700 ~9,449	79~158.6	1/41~1/20	〃
678	八幡橋	富山県	36,000	35,200	14,800	138	1/26	〃
679	第2上条跨線橋	ＪＲ東日本	43,000	41,590	14,800	80~200	1/52~1/21	〃
680	清洲一宮線 一宮IC(その2)	名古屋高速道路公社	28,500	27,354	35,908	140	1/20	〃
681	小牧IC連絡路橋	日本道路公団	23,200	22,500	8,300	55.4~130	1/41~1/17	〃
682	23号西の川側道橋	中部地整 名四国道工事	39,700	38,300	8,500	130	1/29	〃
＊683	豊田橋	静岡県	99,000	3@32,400	16,800	91.4~237.1	1/35~1/14	〃
684	稚児橋	静岡県	42,800	41,790	14,800	93.5~143	1/45~1/29	〃
685	翁川橋	静岡県	32,330	31,430	10,250	95~137	1/33~1/23	〃
686	平和橋	静岡県浜松市	25,000	24,200	14,800	65~80.9	1/37~1/30	〃
＊687	広見橋（一期）	岐阜県	99,800	3@36,800	9,000 ~10,500	93.1~144	1/40~1/26	〃
＊688	茨木鮎川線安威川橋	大阪府茨木市	78,000	2@38,500	20,800	75.3~175	1/51~1/22	〃
689	大門川雑賀橋	和歌山県	25,200	24,400	9,200	62.8~102.9	1/39~1/24	〃
＊690	川会橋	兵庫県村岡町	52,000	2@25,600	6,200	85~100	1/30~1/26	〃
691	明神橋	兵庫県	25,600	25,540	6,200	65~97.6	1/39~1/26	2002完工
692	向洋橋	中国地整広島国道工事	33,200	32,300	10,000	115	1/28	〃
＊693	沖洲橋	徳島県	81,500	26,350 +27,500 +26,350	13,450	67.2~100.5	1/40~1/27	〃
＊694	ほたる橋	徳島県	75,000	2@36,925	8,200	100~138	1/37~1/27	〃
＊695	祓川橋	徳島県鳴門市	72,500	2@36,175	8,200	75~129.8	1/48~1/28	〃
696	八渕橋	徳島県池田町	37,900	37,000	7,700 ~11,260	75.5~122.3	1/49~1/30	〃
697	明見川橋(左側線)	四国地整 土佐国道工事	48,000	20,150, 26,200	4,125	120 110	1/17, 1/24	〃
698	明見川橋(右側線)	四国地整 土佐国道工事	48,000	20,150, 26,200	6,037 ~6,405	120 120	1/17, 1/22	〃
＊699	元橋	四国地整 土佐国道工事	221,000	44,700 +3@44,000 +43,696	12,250 ~15,826	155~200	1/28~1/22	〃
700	新大正橋1期	福岡県	30,000	29,200	15,390	76~109.5	1/38~1/27	〃
＊701	南浜1号橋	沖縄総合事務局	56,000	2@27,500	40,800	90~105	1/31~1/26	〃
＊702	南浜2号橋	沖縄総合事務局	49,000	2@24,100	31,800	90~110	1/27~1/22	〃
703	南浜3号橋	沖縄総合事務局	33,490	32,590	31,790	120	1/27	〃
＊704	真嘉比高架橋	沖縄県	114,000	33,950 +45,000 +33,950	8,700	130~180	1/29~1/21	2003完工
705	ハイシ橋	沖縄県	27,865	26,999	11,000 ~13,598	120	1/22	〃
706	安達太良橋(上り線)	東北地整福島工事	39,100	38,200	12,500	150	1/25	〃
707	馬内橋	茨城県	29,000	28,112	6,200	63~149	1/45~1/19	〃
708	鎮目大橋	山梨県	38,000	36,900	19,450 ~19,750	130~190	1/28~1/19	〃
＊709	布施宿滝谷橋	群馬県	52,600	2@25,750	10,250	120	1/21	〃
710	東土川橋	京都府京都市	25,500	24,600	11,800	59.2~85.8	1/42~1/29	〃
＊711	自然田高架橋A橋	近畿地整 浪速国道工事	84,000	23,000 +37,000 +23,000	10,600	120~200	1/23~1/14	〃
＊712	自然田高架橋B橋	近畿地整 浪速国道工事	118,000	23,100 +3@23,600 +23,100	10,600	120	1/20	〃
＊713	菟砥川高架橋	近畿地整 浪速国道工事	128,500	31,500 +56,000 +40,000	10,600	125~240	1/34~1/18	〃
＊714	久三橋	和歌山県	51,400	2@25,300	10,750	62~135.1	1/41~1/19	〃
＊715	明神橋	高知県	58,000	2@28,500	7,200	70.7~157	1/40~1/18	〃
716	柳橋	北海道深川市	36,600	35,700	16,300	170	1/21	〃
＊717	江地橋	山形県	50,000	2@24,650	8,200	64.7~111.5	1/38~1/22	〃
＊718	耳語橋	福島県	65,000	2@31,900	18,800	110	1/29	〃
＊719	鎧塚橋	栃木県	54,100	2@26,250	9,020	65~115	1/40~1/23	〃
720	戸沢橋	長野県	34,000	33,100	5,200	130~142.3	1/25~1/23	〃
721	うなづき橋	富山社会保険事務所	26,300	25,400	6,200 ~8,200	100.1 ~112.2	1/25~1/23	〃
＊722	浅野川橋梁	石川県金沢市	93,000	42,374 +49,121	19,800	115.6~201	1/40~1/23	〃
＊723	新川橋	静岡県	68,000	2@33,400	27,800	80.2~124	1/42~1/27	〃
＊724	勝草橋	静岡県藤枝市	95,600	29,700 +35,000 +29,700	19,800	95.9~183.1	1/33~1/17	〃
725	Fランプ第二橋	愛知県道路公社	36,300	35,180	8,010	145~164	1/24~1/21	〃
＊726	平和橋	愛知県道路公社	55,200	28,870 +25,325	16,800	73~110	1/37~1/25	〃
＊727	貝吹橋	愛知県	51,800	25,550 +25,550	6,200	58.1~152.1	1/44~1/17	〃
728	今宮橋	岐阜県	32,300	31,300	8,200	59~110.8	1/53~1/28	〃
729	稲荷橋	岐阜県	31,400	30,600	9,200	100~120	1/31~1/26	〃
＊730	綾井橋	近畿地整大戸川ダム工事	57,400	26,700 +29,700	8,200	70~141.8	1/40~1/20	〃
731	南橋	京都府京都市	28,100	27,300	5,200	109.5 ~129.1	1/25~1/21	〃
732	野田橋	大阪府	23,100	22,300	5,200	50.2~76.7	1/44~1/29	〃
＊733	臘ケ橋（二期）	大阪府	46,000	19,250 +25,980	14,600	53.7~97.4	1/42~1/23	〃
＊734	郷荘橋	大阪府	54,500	2@26,600	10,500	56.1~98.3	1/47~1/27	〃
735	御里橋	近畿地整和歌山工事	29,000	28,200	11,390	92.1~99.5	1/31~1/28	〃
＊736	徳蔵橋	和歌山県南部川村	126,000	37,800 +47,000 +39,800	8,200	95.3~195	1/44~1/21	〃
737	三幡橋	兵庫県	38,200	37,300	10,250	111.7 ~129.8	1/33~1/29	〃
＊738	金華橋	兵庫県上郡町	151,000	33,800 +2@40,800 +33,800	11,000 ~25,097	120~180	1/31~1/21	〃
＊739	福島橋	徳島県	56,000	15,600 +24,000 +15,600	15,200	65	1/28	〃
740	新大正橋(二期)	福岡県	30,000	29,200	15,390	76~109.5	1/38~1/27	〃
＊741	新黒島橋	宮崎県	107,000	51,387 +52,785	15,111 ~50,500	155~270	1/34~1/19	〃
＊742	西岡橋（一期）	北海道札幌市	62,400	26,000 +35,000	7,760	160	1/19	2004完工
＊743	安達橋	福島県	173,300	42,600 +2@43,300 +42,600	18,800 ~19,800	68.5 ~200.4	1/63~1/21	〃
744	鎗溝橋	首都高速道路公団	20,700	20,000	5,200 ~8,200	59.3 ~70	1/34~1/29	〃
745	新宿橋	神奈川県	38,500	37,600	13,800	119.6 ~148	1/31~1/25	2004完工
746	元平沼橋	神奈川県横浜市	28,100	27,400	10,000	70.6 ~116.7	1/39~1/23	〃
747	野村跨線橋	富山県	34,000	33,000	21,800	110	1/30	〃
748	波除橋歩道橋	石川県金沢市	40,100	39,100	3,800	75 ~120	1/52~1/33	〃
＊749	港橋	静岡県	75,500	2@37,250	12,800	110	1/34	〃
750	広瀬橋	静岡県	37,000	36,000	12,800	171	1/21	〃
＊751	坪井高架橋	静岡県	83,050	25,500 +35,000 +21,500	17,100	120	1/23	〃
＊752	清水橋（一期）	静岡県	81,800	23,130 +31,000 +26,650	7,850	100	1/27	〃
＊753	みなと橋	静岡県下田市	68,000	2@33,200	14,800	70 ~172.5	1/47~1/19	〃
＊754	永久橋	中部地整庄内川工事	130,200	39,650 +49,600 +39,650	11,500	70~166.7	1/61~1/26	〃
＊755	神明橋	岐阜県	137,000	41,850 +52,000 +41,850	14,300	80~185.8	1/57~1/24	〃
756	名倉橋	岐阜県上之保村	38,700	37,700	6,200	86~140.7	1/44~1/27	〃
＊757	池田橋	三重県	64,000	2@31,500	12,000	65~123.1	1/48~1/26	〃
＊758	内池橋	滋賀県日野町	84,000	26,400 +30,000 +26,400	11,750	120 ~160	1/23~1/17	〃
759	上ノ太子駅前橋梁	近畿地整大阪国道	21,000	20,100	17,550 ~27,630	90	1/22	〃
＊760	金剛大橋	大阪府	124,620	30,500 +2@31,150 +30,500	5,650	110 ~140	1/28~1/22	〃
761	筑紫大橋	奈良県	26,400	25,700	6,500 ~7,788	54.6~105.9	1/47~1/24	〃
762	御里橋（二期）	近畿地整和歌山工事	29,000	28,200	11,390	92~99.5	1/31~1/28	〃
＊763	八幡橋	和歌山県	107,157	24,377	9,777 ~29,168	110~173	1/22~1/14	〃
				2@40,800	9,651 ~9,750	145~185	1/28~1/22	〃
＊764	百合地橋	兵庫県豊岡市	52,820	25,980 +25,617	8,200	70~139.8	1/37~1/18	〃
765	下石井巌井線橋梁	岡山県岡山市	39,500	38,041	16,529 ~17,305	72~205	1/53~1/19	〃
766	古川大橋	香川県	26,500	25,700	52,800 ~60,968	124.5~130	1/21~1/20	〃
767	出水橋	香川県三木町	26,412	25,150	11,641 ~9,772	79~113	1/32~1/22	〃
＊768	山瀬橋	徳島県	46,022	2@22,550	4,200 ~4,906	58.4~104.9	1/39~1/21	〃
769	大津橋	高知県	29,000	28,200	15,250 ~25,100	94.1~117	1/30~1/24	〃
770	大谷川橋	大分県	38,200	36,700	8,200	76~109.5	1/48~1/34	〃
＊771	16条橋	北海道帯広市	99,600	28,700 +40,400 +28,700	19,000	74.4~150	1/44~1/22	2005完工
772	小鶴跨道橋	東北地整仙台河川国道	35,900	35,000	27,000	130	1/27	〃
＊773	福室跨線橋(7工区)	宮城県仙台市	210,000	3@30,350	16,000	100~150	1/30~1/20	〃
＊774	福室跨線橋(8工区)	宮城県仙台市	210,000	36,850 +40,000 +39,200	16,000	150	1/26	〃
775	4－1号橋	福島県	35,500	34,600	15,500	125	1/28	〃
776	花貫立体跨線橋	茨城県	32,700	31,560	12,400	120	1/26	〃
777	菊沢川放水路橋	栃木県	46,600	45,500	7,200	140.7~238.1	1/32~1/19	〃
778	大堀川A橋	都市再生機構	31,947	30,745	15,400	150	1/20	〃
779	大堀川B橋	都市再生機構	33,200	32,000	19,000	130	1/25	〃
780	大堀川C橋	都市再生機構	29,200	28,000	19,000 ~42,029	120	1/23	〃
781	大堀川D橋	都市再生機構	29,800	28,800	10,000	96.2~116.9	1/30~1/25	〃
782	大宮中幸町線橋梁	神奈川県川崎市	35,800	34,900	8,700	125	1/28	〃
783	中村橋（一期）	神奈川県横浜市	30,000	29,200	11,625	59.7~98.4	1/49~1/30	〃
＊784	新金橋	新潟県 栃尾市	42,000	20,853 +20,347	15,300 ~30,000	67.1~110.5	1/31~1/19	〃
＊785	渋江川橋	富山県	57,223	27,401 +27,418	25,800	130	1/21	〃
＊786	清水橋（二期）	静岡県	87,500	28,800 +31,000 +26,700	7,530	100	1/29	〃
787	和泉橋	静岡県伊東市	24,900	24,092	17,629 ~26,719	90	1/27	〃
788	42号港橋側道橋	近畿地整 紀南河川国道	47,000	46,000	3,800	97.7~164.6	1/47~1/28	〃
789	黒川2号橋	和歌山県	32,000	30,979	9,200	80~180	1/39~1/17	〃
790	三枚橋	兵庫県揖保川町	28,000	27,200	11,000	85~117	1/32~1/23	〃
＊791	三宮橋	島根県	75,000	34,800 +39,000	4,380	125	1/30	〃
＊792	西地橋	徳島県	62,500	2@30,800	8,200 ~8,903	124.6~157.4	1/25~1/20	〃
＊793	石越橋	徳島県	54,000	2@26,950	5,200	60~127.3	1/45~1/21	〃
＊794	舟入川橋	高知県	138,650	31,600 +34,050 +40,400 +31,600	8,500	130	1/26	〃
＊795	港大橋	大分県	63,200	2@31,050	15,200	89.9~125.2	1/35~1/25	〃
＊796	竹浦橋歩道橋	北海道開発局室蘭道路	112,400	3@37,000	3,800	140	1/26	2006完工
＊797	西岡橋（二期）	北海道札幌市	62,400	26,000 +35,000	7,800	160	1/19	〃
798	曾波神大橋	ＪＲ東日本	30,000	29,075	12,800	108	1/27	〃
＊799	付替県道2号橋	関東地整 湯西川ダム	64,000	2@31,250	12,800	150	1/21	〃
＊800	堀之内橋(上下線)	関東地整 相武国道	59,300	24,300 +33,750	22,500	150	1/19	2006完工
801	太夫塚跨線橋	栃木県	24,700	23,700	23,500	75	1/32	〃
＊802	鎧塚橋（二期）	栃木県	54,100	2@26,250	7,800	65~115	1/40~1/23	〃
803	八高橋	埼玉県	19,800	18,950	2,800	70	1/27	〃
804	中村橋（二期）	横浜市	30,000	29,200	7,400	59.7~98.4	1/49~1/30	〃
＊805	弁天橋	新潟県	74,450	36,343 +36,284	16,800	89.8~155	1/40~1/23	〃
806	山本橋	静岡県	36,000	34,598	15,017 ~2,0768	145	1/24	〃
＊807	大治橋	愛知県	99,200	30,000 +38,000 +30,000	12,300	73~136.9	1/45~1/24	〃
808	定国橋	愛知県岡崎市	29,900	29,000	7,200	75~119.1	1/39~1/24	〃
＊809	二ツ屋橋	愛知県	56,200	2@27,400	10,100	80.9~130	1/34~1/21	〃
810	新川橋	和歌山県	29,400	28,500	7,000	65~116.5	1/44~1/24	〃
811	落合新橋	和歌山県広川町	28,500	27,700	9,750	70~170	1/40~1/16	〃
812	菰川橋（一期）	奈良県	15,400	14,640	9,900	75~85.4	1/20~1/17	〃
＊813	桑原橋	大阪府	52,000	2@25,500	11,000	95	1/27	〃
＊814	清水橋	兵庫県	61,300	2@30,150	11,300	100.4~169.1	1/30~1/18	〃
815	田尻橋	兵庫県	29,400	28,600	4,200	95	1/30	〃
＊816	高津第2高架橋	中国地整 浜田河川国道	51,700	23,650 +27,000	14,890	140	1/18	〃
＊817	安来大橋	島根県安来市	90,500	27,000 +35,000 +27,000	17,800	75.5~140	1/39~1/21	〃
＊818	幡生高架ONランプ橋	山口県	79,326	43,525 +34,701	9,800	140~203.8	1/28~1/19	〃
＊819	幡生高架橋	山口県		126,500	43,350 +52,000 +29,850	10,500	210~260	1/20~1/16	〃
				129,364	44,848 +52,529 +30,687	6,500	210~260	1/20~1/16	〃
＊820	沖州橋（二期）	徳島県	81,500	26,350 +27,500 +26,350	19,350	67.2~100.5	1/40~1/27	〃
＊821	飯尾川大橋	徳島県	59,000	2@29,000	12,073	65~108.1	1/45~1/27	〃
＊822	新開橋	長崎県	60,400	2@29,700	10,500	90.1~160.4	1/33~1/19	〃
823	中島橋	千葉県	36,000	35,120	11,250	98.4~134.3	1/36~1/26	2007完工
＊824	三和橋（一期）	東京都葛飾区	119,000	32,400 +53,000 +32,400	15,100	110~170	1/36~1/23	〃
825	昭代橋	静岡県	30,900	30,000	10,250	100	1/30	〃
826	お夏橋	静岡県	39,000	38,100	11,000	110.9~186.6	1/34~1/20	〃
827	茨木ヒルズ橋梁	大阪府茨木市	30,000	28,700	11,000	60~121	1/48~1/24	〃
＊828	川渕橋	兵庫県	51,000	2@25,000	5,200 ~5,976	64.7~99.3	1/39~1/25	〃
＊829	上飯尾川大橋	徳島県	58,000	2@28,350	7,200	59.9~126.5	1/47~1/22	〃
＊830	横見橋	徳島県阿南市	109,304	41,750 +33,100 +33,150	11,500	115~180.4	1/31~1/20	〃
＊831	新小戸の橋	宮崎県宮崎市	46,000	2@22,550	16,800	75	1/30	〃
＊832	新中洲橋	九州地整 鹿児島国道	83,100	41,900 +39,600	11,500	82~201	1/50~1/20	〃
833	妙見2号橋	鹿児島県	54,000	52,800	11,250	230	1/23	〃
834	三川橋	北海道由仁町	28,100	27,000	11,550	80~94.5	1/34~1/29	2008完工
835	宮内跨道橋	東北地整 山形河川国道	41,100	40,000	12,200	165	1/24	〃
＊836	福田橋	山形県山形市	107,800	32,000 +42,500 +32,000	15,800 ~18,800	75.2~182.6	1/47~1/19	〃
837	田部屋橋	福島県福島市	30,000	28,900	25,800 ~29,785	130~145	1/22~1/20	〃
838	油井川橋	福島県	51,500	50,300	11,000	154.4~205	1/33~1/25	〃
＊839	大正橋	栃木県	58,500	2@28,700	15,800	96~127.7	1/30~1/22	〃
840	伊勢崎街道ご道橋	群馬県	19,837	19,137	10,200 ~13,235	74.4~84.9	1/26~1/23	〃
＊841	一宮橋	千葉県	98,700	3@32,400	15,800 ~18,300	95~173.9	1/34~1/19	〃
＊842	土合橋	新潟県	54,500	2@26,800	6,200	60~145	1/45~1/18	〃
＊843	大久保橋	福井県	73,000	40,950 +30,750	7,700	73~187.2	1/49~1/19	〃
＊844	長良橋	愛知県名古屋市	94,600	28,550 +36,000 +28,550	20,000	110~145	1/28~1/21	〃
845	新大井橋	愛知県	39,060	38,200	12,800	100~130	1/38~1/29	〃
＊846	永良橋	愛知県	53,400	2@26,050	6,200	55~105.4	1/47~1/25	〃
847	天王橋	愛知県	26,400	25,600	8,700	64~80.5	1/40~1/32	〃
848	岩崎川橋	愛知県	37,684	36,584	36,746	99.2~128	1/37~1/29	〃
849	鹿化橋（一期）	中部地整 三重河川国道	26,500	25,700	8,100	87~93.8	1/30~1/27	〃
850	天白橋（一期）	中部地整 三重河川国道	30,000	29,200	8,410	115.6~124.5	1/25~1/23	〃
＊851	三徳川横手橋	中国地整 倉吉河川国道	104,000	25,700 +26,000 +26,000 +25,700	10,500	100~164.7	1/26~1/16	〃
852	三津大川橋	中国地整 広島国道	24,000	23,140	18,250	90	1/26	〃
＊853	新堀通り橋	高知県	54,000	16,900 +35,500	27,800	114.2~70	1/37~1/23	〃

＊は連続桁を示す（2022年3月：299件）

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
854	土手内中西外線橋梁	愛媛県松山市	32,000	31,000	14,500 ～15,089	120	1/26	2008完工
855	雁来川橋	北海道開発局	30,000	19,600	26,300	115	1/17	2009完工
856	東野橋	栃木県大田原市	32,600	31,600	10,750	119.5~129.3	1/26~1/24	〃
857	上山下橋	神奈川県南足柄市	35,400	34,600	10,750	99.5~117.3	1/35~1/29	〃
858	上麻生高架橋	神奈川県川崎市	34,000	32,670	18,000	120	1/27	〃
＊859	幸田橋	千葉県	37,300	2@18,150	10,050	67.1~88.6	1/27~1/20	〃
860	大堀川A橋（上り）	都市再生機構	40,452	42,826	15,350	150	1/29	〃
861	東伏見橋（一期）	東京都	25,200	16,436	23,513 ～27,555	80	1/21	〃
862	賀川橋（一期）	関東地整 甲府河川	25,500	24,700	14,495	64.5~122.5	1/38~1/20	〃
863	新湯沢橋	山梨県	28,000	27,100	7,500	95	1/29	〃
864	市場橋	埼玉県滑川町	32,800	31,743	10,750	113.7~138.1	1/28~1/23	〃
＊865	剣橋	新潟県	55,200	27,054 +27,143	10,500	70~105	1/39~1/26	〃
＊866	新井郷川ONランプ橋	北陸地整 新潟国道	64,300	2@31,500	10,000 ～13,577	112~155	1/28~1/20	〃
＊867	大新田橋	新潟県	54,500	2@26,800	6,200	85~150	1/32~1/18	〃
＊868	百川橋	北陸地整 新潟国道	87,000	2@42,650	14,450	134.9~197	1/32~1/22	〃
＊869	泉橋	福井県	143,500	30,720 +62,300 +48,520	10,500 ～16,227	55.5~191	1/85~1/25	〃
870	枡形橋	岐阜県高山市	40,500	39,600	7,700 ～8,260	90~157.1	1/44~1/25	〃
＊871	高塚西高架橋	静岡県浜松市	71,300	21,200 +28,000 +21,200	16,000	100	1/23	〃
872	稗島副道橋	NEXCO西日本	29,000	28,050	11,000	130	1/22	〃
873	曇川側道橋	兵庫県	42,500	40,900	12,250	155~169.9	1/26~1/24	〃
＊874	千鳥橋	兵庫県	59,600	2@28,950	12,000 ～20,886	112.2~142.4	1/26~1/20	〃
875	菰川橋（二期）	奈良県	15,400	13,940	20,900 ～21,029	75.4~85.8	1/18~1/16	〃
876	佐田1号橋	奈良県	37,900	36,800	8,200 ～10,000	109.1~181	1/34~1/20	〃
＊877	汐入橋	近畿地整 紀南河川国道	60,400	2@29,700	14,750 ～18,142	62.9~128	1/47~1/23	〃
＊878	中央橋	広島県安芸太田町	61,000	2@29,950	8,500	60~149.5	1/50~1/20	〃
879	苅屋川橋	徳島県	30,200	29,300	3,700 ～5,052	74.7~160	1/39~1/18	〃
＊880	加茂野橋	徳島県	58,000	28,290 +28,390	6,200	57.6~145.8	1/49~1/19	〃
＊881	桜間橋	徳島県	57,500	2@28,100	5,200	60.7~125.7	1/46~1/22	〃
882	野口橋	香川県	29,000	28,200	4,600	110	1/26	〃
＊883	寄松橋	四国地整 大洲河川国道	68,000	2@33,350	10,500	125	1/27	〃
＊884	七ツ橋	宮崎県	84,900	2@41,400	9,750 ～12,556	110.2~198.8	1/38~1/21	〃
885	蔡温橋	沖縄県	17,000	16,340	18,800 ～23,362	75	1/22	〃
＊886	田沢橋	北海道江差町	51,700	2@25,000	7,200	95~125	1/26~1/20	2010完工
887	十日市橋	東北地整 青森河川国道	44,000	43,400	12,900	158.2~172	1/28~1/25	〃
＊888	安政橋	新潟県	123,000	39,650 +41,000 +39,650	16,800	179.2~215	1/22~1/19	〃
889	土沢ＩＣ橋	栃木県道路公社	36,000	35,000	12,500	120	1/29	〃
890	都幾川橋	埼玉県ときがわ町	30,700	30,600	9,000	78.1~107	1/38~1/28	〃
891	野友橋	茨城県鉾田町	41,500	40,500	10,500	114~162	1/36~1/25	〃
892	別荘川橋	富山県	40,300	39,299	17,800	150~175	1/26~1/22	〃
＊893	伏見川橋	石川県金沢市	95,600	42,000 +52,300	9,000	78.5~220	1/60~1/21	〃
894	田子の浦橋	静岡県	50,400	49,200	18,500	172.9~211	1/28~1/23	〃
895	相良大須賀線 橋梁（亀惣橋）	静岡県	32,000	30,100	11,750	126.9~161	1/24~1/19	〃
896	扇川歩道橋（内回り）	NEXCO中日本 名古屋支社	39,500	38,000	3,800	72.2~153	1/53~1/25	〃
897	扇川歩道橋（外回り）	NEXCO中日本 名古屋支社	37,500	36,100	3,800	70.2~124	1/51~1/29	〃
898	方嶺橋（一期）	愛知県	29,500	28,700	7,300 ～11,200	86~111	1/33~1/26	〃
＊899	清六橋	岐阜県岐南町	31,000	15,100 +14,500	11,000	54.4~127	1/27~1/12	〃
900	鹿化橋（二期）	中部地整 三重河川国道	26,500	25,700	12,700	87~94	1/30~1/27	2010完工
901	天白橋（二期）	中部地整 三重河川国道	30,000	29,200	10,790	115.6~125	1/25~1/23	〃
＊902	平篠橋	滋賀県	48,830	2@23,690	6,200 ～8,623	64.9~94	1/37~1/25	〃
＊903	上郡橋	兵庫県	180,500	27,217 +3@41,500 +27,250	17,800 ～33,486	94.5~190	1/38~1/19	〃
＊904	下加茂橋	兵庫県	52,600	26,200 +25,300	13,800 ～15,800	55.9~106	1/46~1/24	〃
＊905	銀橋	兵庫県	54,100	2@26,500	11,300 ～26,385	61.2~112	1/43~1/24	〃
＊906	桑間橋	兵庫県	55,300	26,952 +26,888	15,800	94.4~115	1/29~1/23	〃
＊907	みなべ新橋	和歌山県みなべ町	191,000	36,200 +40,000 +49,000 +37,000 +27,200	9,700 ～18,592	74.9~200	1/51~1/19	〃
＊908	松永西跨線橋	広島県	168,340	35,350 +2@38,000 +28,000 +27,350	15,890	70~153	1/48~1/22	〃
＊909	美国漁港橋	北海道開発局 小樽建設部	87,600	27,500 +31,000 +27,500	10,000	130	1/22	2011完工
910	星川側道橋	関東地整 北首都国道	38,950	37,850	8,700 ～17,508	135.1~158.7	1/29~1/24	〃
911	倉松川橋（南側）	関東地整 北首都国道	34,900	33,700	15,250 ～12,250	140	1/24	〃
912	久喜白岡 Aランプ第1橋	NEXCO東日本 関東支社	33,000	31,900	8,605 ～8,702	120	1/27	〃
913	東伏見橋（二期）	東京都	25,200	16,436	48,974 ～53,830	80	1/21	〃
914	境橋	東京都	44,800	43,700	7,300	67~165	1/65~1/26	〃
915	南星橋（一期）	富山県高岡市	26,000	25,200	11,600	114.1~129.6	1/22~1/19	〃
＊916	新河津橋	静岡県	55,700	2@27,200	16,800 ～16,877	79.5~96	1/34~1/28	〃
＊917	新間宮 北側跨線橋	静岡県	146,000	26,150 +27,000 +32,000 +30,000 +29,150	8,500	120	1/24	〃
918	方嶺橋（二期）	愛知県	29,577	28,700	8,100 ～10,962	87~110.7	1/33~1/26	〃
919	野中橋	岐阜県多治見市	28,700	27,900	2,990 ～3,925	73.7~113.6	1/38~1/25	〃
＊920	八木川ランプ橋	近畿地整 豊岡河川国道	67,000	32,900 +33,000	15,120 ～16,870	88.9~170	1/37~1/19	〃
921	びわ湖地球市民の森 歩道橋	滋賀県	33,000	32,000	3,800	79.1~120	1/41~1/27	〃
922	物部橋	京都府綾部市	28,700	27,800	7,700	54.7~95.6	1/51~1/29	〃
＊923	小新屋橋	兵庫県丹波市	54,900	2@27,000	10,250 ～12,121	75~121.7	1/36~1/22	〃
＊924	南海跨線橋	和歌山県橋本市	66,900	2@32,800	10,050	114.8~170	1/29~1/19	〃
925	養翠橋（ヨウスイ）	和歌山市	25,005	24,000	6,200	72.7~105.6	1/33~1/23	〃
＊926	桂橋	大分県豊後高田市	84,800	26,000 +31,600 +26,000	11,150 ～13,150	70~143.3	1/40~1/19	〃
927	大井川橋	沖縄県	29,600	28,638	15,300	110~123.8	1/26~1/23	〃
＊928	本町橋	宮城県	70,500	2@34,700	18,800	115~202.5	1/30~1/17	2012完工
929	棒川橋	埼玉県	33,400	32,500	15,300	100~128	1/33~1/25	〃
＊930	三和橋（二期）	東京都葛飾区	119,000	32,400 +53,000 +32,400	2,900	110~170	1/36~1/23	〃
＊931	森川橋	静岡県	110,000	33,300 +42,000 +33,290	17,800	79.1~158	1/46~1/23	〃
＊932	新間宮 南側跨線橋	静岡県	146,000	26,150 +27,000 +32,000 +30,000 +29,150	8,500	120	1/24	〃

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
933	広幡橋（その1）	静岡県	46,200	45,000	7,850	148.6~190	1/30~1/24	2012完工
934	広幡橋（その2）	静岡県	46,200	45,000	7,850	148.6~190	1/30~1/24	〃
935	重行橋	近畿地整 和歌山河川国道	29,000	27,600	15,500	105	1/26	〃
＊936	大坪橋	兵庫県	64,500	2@31,750	4,000	63.6~141.9	1/50~1/22	〃
＊937	下山脇橋	兵庫県	64,500	2@31,700	6,200	100~146	1/32~1/22	〃
＊938	源田池橋	兵庫県	71,000	2@34,900	23,700	180	1/19	〃
939	曇川橋梁	兵庫県加古川市	32,700	32,600	12,300	145	1/22	〃
＊940	大石橋	兵庫県加東市	50,000	2@24,540	10,300	79~120.8	1/20~1/31	〃
＊941	鴨島中央橋	徳島県吉野川市	66,500	2@18,000 +29,500	14,800	60.7~150	1/36~1/15	〃
942	鍵掛橋	徳島県	28,000	27,200	4,600 ～4,638	100	1/27	〃
＊943	三島橋	山口県	93,500	28,450 +35,000 +28,450	11,500	60~132.2	1/51~1/23	〃
＊944	吉田橋	北海道開発局 函館開発建設部	125,900	37,000 +47,000 +40,000	12,800	104.9~160	1/39~1/26	2013完工
945	姥岩橋跨道橋	東北地整 青森河川国道	44,500	43,500	7,000	142.3~190	1/31~1/23	〃
946	大野目副道橋	東北地整 山形河川国道	29,100	28,200	7,200	107.9~146.6	1/26~1/19	〃
＊947	山賀橋	岩手県盛岡市	76,200	22,900 +29,113 +22,871	16,600 ～17,657	87~102	1/29~1/24	〃
＊948	新内橋（一期）	山形県	86,000	43,494 +43,504	16,700	114~200	1/38~1/22	〃
949	南星橋（二期）	富山県高岡市	26,000	25,200	10,200	114.1~129.6	1/22~1/19	〃
＊950	巴川・長尾川橋梁	静岡県静岡市	79,500	40,150 +37,650	22,800	120	1/32	〃
951	有海跨線橋	愛知県	31,400	30,300	17,700	140	1/22	〃
952	一色跨線橋	滋賀県	17,500	16,700	10,130	75	1/22	〃
＊953	笹部橋	京都府京都市	57,000	2@28,000	6,200	70.2~124.6	1/40~1/22	〃
954	中田橋	兵庫県	30,500	28,700	12,800	107.6~131.1	1/27~1/22	〃
＊955	赤松橋	兵庫県	85,800	42,050 +42,300	5,200	150~200.3	1/28~1/21	〃
956	曽我川橋	奈良県	36,400	35,400	7,500	99.9~121.6	1/35~1/29	〃
＊957	久保橋	香川県	53,000	2@25,900	6,700	63.2~112.5	1/41~1/23	〃
＊958	堂見橋	中国地整 太田川河川	81,500	40,155 +40,150	8,500	67.6~160	1/59~1/25	〃
＊959	拝田橋	大分県	99,400	37,600 +31,100 +29,500	11,750 ～14,750	100~167.3	1/33~1/20	〃
＊960	蘭栄橋	北海道開発局 網走開発建設部	128,000	31,150 +32,000 +32,000 +31,150	7,700	97.9~150	1/32~1/21	2014完工
＊961	新川さくら並木橋	北海道札幌市	99,300	32,500 +32,700 +32,500	16,300 ～19,300	88.9~166.5	1/37~1/20	〃
962	賀川橋（二期）	関東地整 甲府河川国道	25,500	24,700	8,305	64.5~122.5	1/38~1/20	〃
＊963	五輪堂橋	茨城県	125,600	4@31,000	9,200	115~	1/27	〃
964	宇治山橋	神奈川県海老名市	26,300	25,000	9,500	135	1/19	〃
965	広幡橋（二期）	静岡県	46,200	45,000	13,500	148.6~190	1/30~1/24	〃
966	むさづくり橋	石川県金沢市	29,000	28,100	8,250	60~108.1	1/47~1/26	〃
967	高山大橋（一期）	近畿地整 奈良国道	27,100	26,338	20,200 ～22,705	74~143	1/36~1/18	〃
＊968	本町橋	近畿地整 姫路河川国道	109,000	32,800 +42,000 +32,800	9,850	125.2~175	1/29 ~1/20	〃
969	改進橋（一期）	大阪府	23,200	22,300	10,100	80.5~87.8	1/28 ~1/25	〃
＊970	多賀橋	兵庫県	70,320	34,354 +34,350	8,200	105.2~162.7	1/33 ~1/21	〃
＊971	佐用大橋	兵庫県	64,100	2@31,600	8,500	78.4~160	1/40 ~1/20	〃
＊972	檜瀬橋	徳島県	45,500	2@22,300	4,200	58.4~103.8	1/38 ~1/21	〃
＊973	綾坂橋	香川県	76,400	23,300 +29,000 +23,300	6,200	58~120	1/43 ~1/21	〃
＊974	不動橋	青森県平川市	50,500	2@24,750	10,500 ～27,433	115.0	1/22	2015完工
975	新乙部橋	岩手県宮古市	34,300	33,200	11,500	120.0	1/28	〃
976	倉松川橋（北側）	関東地整 北首都国道	35,500	34,300	12,953 ～13,731	140	1/25	2015完工
977	富士見橋	関東地整 長野国道	25,900	25,000	12,900	63.7 ~94.4	1/39 ~1/26	〃
＊978	池田橋	茨城県	111,000	33,000 +43,600 +33,000	10,500	98.6~182.5	1/37 ~1/20	〃
979	学校橋	栃木県	30,200	29,200	11,000	89.0 ~109.6	1/33 ~1/27	〃
＊980	上木平成大橋	石川県加賀市	75,600	22,800 +28,400 +22,800	10,000 ～23,500	85.6 ~130.0	1/29 ~1/19	〃
981	惣則橋	NEXCO中日本 名古屋支社	25,800	24,840	7,700	90	1/28	〃
982	波静橋	三重県紀宝町	29,500	28,600	6,700	89.1 ~110.8	1/32 ~1/26	〃
983	高山大橋（二期）	近畿地整 奈良国道	27,100	26,000	17,472 ～18,398	102.0 ~118.0	1/25 ~1/22	〃
984	鳴瀧橋	京都府京都市	28,800	27,800	7,200	119.7 ~125.0	1/23 ~1/22	〃
985	改進橋（二期）	大阪府	23,200	22,300	2,700	80.5 ~87.8	1/28 ~1/25	〃
986	演習橋（一期）	大阪府高槻市	22,700	21,940	10,701 ～20,474	95.0 ~105.0	1/23 ~1/21	〃
＊987	竹野新橋	兵庫県	92,800	25,100 +38,000 +28,500	11,250 ～12,145	66.9 ~129.5	1/46 ~1/24	〃
988	新笹ヶ丘橋	兵庫県	29,005	28,020	10,000 ～14,265	62.0 ~140.0	1/45 ~1/20	〃
989	新瀧麓橋	和歌山県	31,600	30,700	6,200	119.0 ~139.6	1/26 ~1/22	〃
＊990	酒見橋	福岡県	67,300	32,652 +32,895	10,500 ～25,330	98.4~160	1/33 ~1/20	〃
991	島松橋	北海道	39,100	38,000	10,000	175	1/22	2016完工
＊992	蟹田跨線橋	青森県	104,000	31,150 +40,000 +31,150	12,150	165~205	1/21 ~1/17	〃
993	元町橋	岩手県	17,000	16,300	15,000	79.6 ~90.4	1/20 ~1/18	〃
994	新地跨線橋	福島県	34,000	33,000	11,000	81.3 ~123.0	1/41 ~1/27	〃
995	砂子田橋	福島県	32,600	31,600	14,800 ～19,197	110.0 ~130.0	1/29 ~1/24	〃
996	大富希望の橋	福島県新地町	41,100	40,095	10,150	190.0	1/21	〃
＊997	泉橋（一期）	群馬県前橋市	60,300	2@29,150	6,115	120.0	1/24	〃
998	川妻橋	埼玉県久喜市	27,300	26,400	14,800	78.8~129.4	1/34 ~1/20	〃
999	演習橋（二期）	大阪府高槻市	22,700	21,940	14,678 ～28,929	100.0 ~115.0	1/22 ~1/19	〃
＊1000	新大洲橋（一期）	広島高速道路公社	55,300	2@26,750	12,025	115.0 ~145.0	1/23 ~1/18	〃
＊1001	長与橋	長崎県長与町	38,000	2@18,600	21,800 ～38,544	73.0 ~109.0	1/25 ~1/17	〃
＊1002	美国橋	北海道開発局 小樽開発建設部	70,400	3@23,000	16,800	110.0	1/21	2017完工
＊1003	吾妻橋	北海道	63,400	2@31,000	12,000	99.0 ~136.6	1/31 ~1/23	〃
＊1004	北釜橋	宮城県名取市	68,500	2@34,100	10,950	80.0 ~150.0	1/43 ~1/23	〃
＊1005	大子橋	茨城県	71,000	34,944 +34,890	11,500 ～12,950	140.0 ~180.0	1/25 ~1/19	〃
1006	小俣立体橋	栃木県	27,000	25,183	11,916 ～12,295	87.1~177.9	1/29~1/14	〃
1007	市道G198号橋 ACランプ橋	NEXCO中日本 東京支社	21,247	18,937	30,657	130.0	1/15	〃
1008	市道G198号橋 BDランプ橋	NEXCO中日本 東京支社	21,247	18,937	26,154	120.0	1/16	〃
1009	富士見橋 （函南展望歩道橋）	いずもんかんなみ パートナーズ	32,382	31,500	4,800	115.0~	1/27~	〃
＊1010	結幸高架橋	滋賀県	258,500	28,250 +39,000 +36,000 +35,500 +25,000 +38,500 +31,000 +23,650	7,870 ～10,196	120~160	1/27 ~1/20	〃
＊1011	御薗橋（一期）	京都府京都市	70,000	2@34,450	13,400	83.6 ~144.5	1/41~1/24	〃
＊1012	阿野橋	徳島県	108,000	33,300 +36,600 +36,700	9,970	88.4 ~170.0	1/40 ~1/21	〃
1013	日掛橋	大分県	35,600	34,600	5,200	67.8 ~140.2	1/51~1/25	〃
＊1014	錦江橋	大分県杵築市	169,700	29,050 +3@36,700 +29,050	11,500 ～12,986	98.8 ~170.0	1/34 ~1/20	〃
1015	湯河原橋	東北地整 山形河川国道	40,400	38,600	13,300	73.1~126.4	1/53~1/31	2018完工

＊は連続桁を示す（2022年３月：299件）

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
1016	小国川橋	東北地整 福島河川国道	42,000	40,600	16,800	170.0~230.0	1/24 ~1/18	2018完工
1017	大島橋	宮城県	30,600	29,600	5,200	98.3 ~127.4	1/30 ~1/23	〃
1018	小泉橋	宮城県	29,100	28,100	6,700	98.4 ~124.7	1/29 ~1/23	〃
1019	大沢橋	宮城県	27,300	26,397	10,500	130.0 ~145.2	1/20 ~1/18	〃
1020	江尻橋	宮城県	31,300	30,388	10,500	105.0~140.0	1/29 ~1/22	〃
＊1021	箱塚橋	宮城県多賀城市	56,500	27,700 +27,650	12,500 ~37,221	108.7~159.4	1/25 ~1/17	〃
＊1022	八幡跨線橋	宮城県多賀城市	87,000	20,200 +33,000 +32,150	12,400 ~15,374	100.0~170.0	1/28 ~1/17	〃
＊1023	中貝山運河橋	宮城県名取市	49,100	2@24,050	11,750	130.0	1/19	〃
＊1024	寺島橋	宮城県岩沼市	55,500	27,000 +26,550	13,000	88.5~150.0	1/30 ~1/18	〃
＊1025	相野釜橋	宮城県岩沼市	68,600	2@33,800	10,500 ~19,986	63.2 ~165.4	1/53 ~1/20	〃
＊1026	気仙沼大橋	宮城県気仙沼市	105,000	31,350 +41,000 +31,350	20,800	159.7~180.0	1/22 ~1/19	〃
1027	中島大橋	福島県	36,800	35,700	10,500	135.0~145.0	1/26 ~1/25	〃
1028	三本杉橋	茨城県	33,500	32,700	6,200	78.6~113.4	1/42 ~1/29	〃
＊1029	坂浜橋	東京都	80,000	39,500 +39,503	17,000	130.0 ~200.0	1/30 ~1/20	〃
1030	八田橋（上流側）	富山県富山市	36,042	31,900	10,845	105.0 ~110.0	1/30 ~1/29	〃
＊1031	土橋竜神跨線橋	愛知県豊田市	144,000	23,200 +3@32,000 +23,200	11,905 ~14,850	130.0 ~160.0	1/22 ~1/18	〃
1032	僧坊橋	京都府	36,800	35,700	14,650	79.0 ~174.4	1/45 ~1/20	〃
1033	福田橋	京都府	38,000	36,897	8,200	88.6 ~163.8	1/42 ~1/23	〃
1034	境端橋	京都府	31,000	30,100	8,500	94.2 ~110.1	1/32 ~1/27	〃
1035	米山橋	兵庫県宍粟市	26,500	25,700	8,200	72.0 ~129.9	1/36 ~1/20	〃
＊1036	笠田中跨線橋	和歌山県	127,900	23,500 +2@37,000 +28,000	7,620	130.0 ~166.6	1/24 ~1/19	〃
＊1037	新正原橋	島根県	106,500	34,850 +35,300 +34,850	7,700	118.8 ~207.0	1/29 ~1/17	〃
＊1038	七條橋	徳島県上坂町	46,000	22,400 +22,700	5,200	58.0 ~122.7	1/39 ~1/18	〃
1039	新富沢橋	環境省 福島地方 環境事務所	41,200	39,715	12,700	142.7 ~216.0	1/28 ~1/18	2019完工
＊1040	大窪橋	福島県	55,100	2@26,900	12,800	78.9~116.2	1/34 ~1/23	〃
1041	いわき市 12号橋	福島県いわき市	26,700	26,053	6,200	78.0~120.0	1/33 ~1/22	〃
＊1042	森戸橋	埼玉県坂戸市	117,500	35,500 +44,500 +35,500	10,500	135.0 ~150.0	1/29 ~1/26	〃
1043	北の橋	富山県	37,200	36,213	20,200	97.4 ~145.0	1/37 ~1/25	〃
＊1044	十三石橋	富山県	104,400	26,300 +50,400 +26,300	12,000 ~20,043	58.4 ~198.9	1/59 ~1/17	〃
＊1045	上川橋	長野県	82,000	24,800 +31,000 +24,800	16,550	89.0 ~140.6	1/30 ~1/19	〃
1046	三渡橋	三重県	67,000	2@33,000	7,500	98.4~165.0	1/34 ~1/20	〃
＊1047	新内橋（二期）	山形県	89,000	2@43,500	17,100	114.0~200.0	1/38 ~1/22	2020完工
＊1048	七窪蛇田線橋梁	宮城県石巻市	40,000	20,150 +18,500	15,800	65.0~132.3	1/30 ~1/15	〃
＊1049	新東名橋	宮城県東松島市	40,000	18,500 +20,100	13,000 ~15,748	67.9~95.6	1/28 ~1/20	〃
1050	下増田高架橋	宮城県名取市	35,000	33,737	12,500	103.0~135.3	1/33 ~1/25	〃
1051	新利根川側道橋	茨城県	34,000	33,000	6,200	58.2~138.7	1/57 ~1/24	〃
＊1052	木田余跨線橋	茨城県	107,000	32,300 +41,000 +32,300	11,650	170.0	1/21	〃
1053	下太田橋	栃木県	34,400	33,495	11,510	104.2~144.6	1/32 ~1/23	〃
1054	八田橋（下流側）	富山県富山市	36,342	32,200	10,845	105.0 ~111.0	1/31 ~1/29	〃
＊1055	大島橋	富山県富山市	78,000	28,233 +28,803 +19,800	24,800	120.0 ~130.0	1/21 ~1/20	〃
1056	北江間オンランプ橋	静岡県道路公社	38,000	37,000	5,950	129.0 ~216.0	1/29 ~1/17	〃
＊1057	御側橋	三重県	95,600	30,900 +32,000 +30,900	11,500	113.1 ~183.2	1/28 ~1/17	〃
＊1058	新切目歩道橋	近畿地整 紀南河川国道	150,000	49,700 +51,000 +47,700	3,800	119.0 ~190.0	1/42 ~1/26	〃
＊1059	御薗橋（二期）	京都府京都市	70,000	2@34,450	10,400	83.6 ~144.5	1/41 ~1/24	〃
＊1060	曙橋	宮城県気仙沼市	131,000	40,000 +49,600 +40,000	20,800 ~28,202	108.6 ~211.5	1/40 ~1/20	2021完工
＊1061	小名浜11号橋	NEXCO東日本 東北支社	139,000	31,000 +3@27,000 +25,000	13,180 ~13,563	110.0 ~140.0	1/25 ~1/20	2021完工
＊1062	泉橋（二期）	群馬県前橋市	60,300	2@29,150	6,385 ~6,619	120.0	1/24	〃
＊1063	刈谷SIC オアシス跨道橋	愛知県刈谷市	59,000	20,500 +37,300	12,410	150.0~170.0	1/19 ~1/17	〃
1064	下橋（仮称）	和歌山県	24,900	24,000	6,700	51.6 ~106.4	1/47 ~1/23	〃
＊1065	塚地橋	広島県広島市	44,100	2@21,550	4,200	57.5 ~110.1	1/37 ~1/20	〃
＊1066	肱川橋	四国地整 大洲河川国道	184,000	42,800 +2@48,500 +42,800	15,300 ~17,918	60.5 ~212.1	1/75 ~1/22	〃
＊1067	綾川城山橋	香川県	72,500	20,800 +25,000 +25,300	12,800	60.6 ~130.1	1/39 ~1/18	〃
＊1068	春日川橋	香川県	55,700	2@27,400	22,800	90.0 ~125.6	1/30 ~1/22	〃
1069	福富橋	熊本県	29,600	28,600	7,200	80.0~99.4	1/36 ~1/29	〃
＊1070	塩屋橋	大分県	54,500	2@26,750	10,500 ~11,079	94.0 ~138.7	1/28 ~1/19	〃
1071	琵琶橋	福島県南相馬市	35,900	22,350 11,950	7,200	100.0 60.2 ~99.9	1/22 1/20~1/12	2022完工
1072	琵琶二号橋	福島県南相馬市	38,800	15,150 22,050	7,200	60.2~100.0 100.0	1/25 ~1/15 1/22	〃
1073	3号跨道橋	関東地整 高崎河川国道	21,200	20,400	6,800	57.4~99.9	1/36 ~1/20	〃
＊1074	法雲寺橋	関東地整 甲府河川国道	66,500	2@32,650	15,110	118.9 ~180.1	1/27 ~1/18	〃
＊1075	宮瀬橋	福島県	103,900	22,800 +2@28,450 +22,800	11,000 ~14,344	94.5 ~135.0	1/27 ~1/19	2022施工中
1076	梅沢橋	福島県	28,400	27,600	7,200	110.0	1/25	〃
＊1077	中橋	栃木県	53,300	26,150 +26,150	6,300	60.1 ~124.0	1/44 ~1/21	〃
＊1078	殿入高架橋 本線上り	関東地整 相武国道	65,133	25,352 +21,045 +17,337	8,750	90.0 ~120.0	1/24 ~1/18	〃
＊1079	殿入高架橋 本線下り	関東地整 相武国道	64,867	25,248 +20,956 +17,263	8,750	90.0 ~120.0	1/24 ~1/18	〃
＊1080	殿入高架橋 連結側道上り	関東地整 相武国道	65,313	25,419 +21,105 +17,389	10,900	90.0 ~120.0	1/24 ~1/18	〃
＊1081	殿入高架橋 連結側道下り	関東地整 相武国道	64,686	25,180 +20,895 +17,211	10,900	90.0 ~120.0	1/23 ~1/18	〃
＊1082	芦川橋（一期）	山梨県	52,000	25,400 +25,400	7,835 ~12,838	84.3 ~125.0	1/30 ~1/20	〃
＊1083	若宮橋	近畿地整 京都国道	55,500	2@26,550	16,300	120.0	1/22	〃
1084	住吉橋（下り線）	近畿地整 大阪国道	34,000	33,000	20,650	124.0 ~154.5	1/27 ~1/21	〃
＊1085	あけぼの橋	大阪府茨木市	79,000	25,450 +26,000 +25,450	10,000	94.8 ~168.3	1/27 ~1/15	〃
1086	三田西インター線橋梁	兵庫県	23,000	22,000	19,180	80.0	1/28	〃
＊1087	加古川小野線 AB-1ランプ橋	兵庫県	110,000	15,850 +25,300 +34,000 +33,200	15,150 ~26,370	110.0 ~170.0	1/25 ~1/16	〃
＊1088	出合橋	兵庫県	93,500	28,000 +36,000 +28,000	8,500	70.5 ~131.1	1/43 ~1/23	〃
＊1089	茶ノ木跨線橋 （太子御津線）	兵庫県	130,000	39,350 +50,000 +39,350	11,300	117.3 ~224.0	1/37 ~1/19	〃
1090	花王橋	花王株式会社	29,100	28,100	9,200 ~14,000	77.8 ~133.9	1/36 ~1/21	〃
＊1091	芦田川前原橋	中国地整 福山河川国道	63,500	31,200 +31,200	6,200 ~12,664	100.0 ~152.2	1/31 ~1/20	〃
＊1092	岩国港臨港 道路（その1）	中国地整 港湾空港部	211,100	42,700 +43,000 +43,000 +42,700	8,890	140.0	1/31	〃
＊1093	新竹原橋	岡山県	62,941	30,609 +30,832	6,200 ~7,836	68.6 ~107.6	1/45 ~1/29	〃
1094	河島橋	広島県広島市	18,800	18,120	5,200	62.0 ~80.6	1/29 ~1/22	〃
＊1095	久万川橋	高知県	83,466	27,450 +27,350 +27,150	10,325 ~14,660	70.3 ~144.6	1/39 ~1/19	〃
＊1096	港橋	大分県	94,100	27,750 +37,000 +27,750	10,500 ~10,540	62.6 ~150.0	1/49 ~1/21	〃
＊1097	呑吐路橋	長崎県	64,000	31,500 +31,500	7,400	95.0 ~167.2	1/33 ~1/19	〃

2 鉄道橋実績

No.	件名	発注先	橋長(mm)	支間(mm)	幅員(mm)	構造高(cm)	H／L	備考
1	高山線速星駅側線橋	富山県	18,636	18,000	単線	72.2	1/25	1973完工
2	第一南豊田架道橋	鉄道建設公団 名古屋支社	30,900	30,000	複線	173	1/17	1975完工
3	第2女沼架道橋	日本国有鉄道 東京第3工事局	30,000	2@14,100	複線	125	1/12	1976完工
4	井端架道橋	鉄道建設公団 新潟支社	35,000	34,200	単線	128	1/27	1978完工
5	新馬場大森高架橋 B1、B7～B18	京浜急行電鉄	総延長 192,350	17,300 13,600 14,300 13,500	複線 〃 〃 〃	125 〃 〃 〃	1/14,1/11	1980完工
6	本千葉架道橋	千葉急行電鉄	18,950	18,130	複線	120	1/15	〃
7	京浜急行高架橋 B54、R2	京浜急行電鉄		15,000	複線	125	1/11	1981完工
				18,000	〃	〃	1/14	〃
8	京浜急行高架橋 B28	京浜急行電鉄	19,000	18,300	複線	125	1/15	1983完工
9	新川橋	静岡県	50,000	49,200	単線	230	1/21	〃
10	国道152B.V.	静岡県	40,000	39,200	単線	200	1/20	〃
11	近畿阿倍野橋架道橋	近畿日本鉄道	34,970	34,170	単線2連	230	1/15	1984完工
12	鮫洲第3架道橋	京浜急行電鉄	12,000	11,300	複線	125	1/9	〃
13	立会川第2架道橋	京浜急行電鉄	29,000	28,200	〃	160	1/18	〃
14	分木橋	静岡県	40,000	39,200	単線	200	1/20	1985完工
15	京浜急行高架橋 B74	京浜急行電鉄	25,000	24,300	複線2連	125	1/19	〃
16	京浜急行高架橋 B19～B23	京浜急行電鉄	総延長 69,345	16,645	複線	125	1/13	〃
				2@14,300	〃	〃	1/11	
				2@10,300	〃	〃	1/8	
17	京浜急行高架橋 R4、B155	京浜急行電鉄	総延長 30,000	2@14,300	複線	125	1/11	1986完工
18	京浜急行高架橋 R92、B100、B103	京浜急行電鉄		25,000	24,300	複線	1/19	1987完工
				17,000	16,300	〃	1/13	
				16,000	15,300	〃	1/12	
19	第5公庄B.V.	鉄道建設公団 大阪支社	37,480	36,500	単線	270	1/14	〃
20	前川橋梁1期	近畿日本鉄道	17,800	17,000	単線	60	1/28	〃
21	〃 2期	近畿日本鉄道	17,800	17,000	単線	60	1/28	1988完工
22	京浜急行高架橋 B1、B7～B21 下り線	京浜急行電鉄	総延長 235,695	17,300 7@13,600 13,550 5@14,300 16,645 10,300	複線 〃 〃 〃 〃 〃	125 〃 〃 〃 〃 〃	1/14 1/11 〃 〃 1/13 1/8	1990完工
23	京浜急行高架橋 B156	京浜急行電鉄	15,000	14,300	複線	100	1/14	〃
24	京浜急行高架橋 （B156下り線）	京浜急行電鉄	15,000	14,300	複線	100	1/14	1992完工
25	茂呂高架橋PB	鉄道建設公団 関東支社	40,490	39,410	複線	220	1/18	〃
26	関空南海OB	日本鉄道建設公団	36,000	35,160	複線	200	1/18	1993完工
27	南海泉佐野PB	南海電気鉄道	27,000	25,800	複線	120	1/22	1994完工
28	今泉第2架道橋	西日本鉄道		24,300	23,279	単線	100	1/23	〃
				20,300	19,282	単線	100	1/19	
29	築地Bv	鉄道建設公団 北陸新幹線建設局	22,000	21,100	複線	125	1/17	1996完工

3 建築ばり実績

No.	件名	施主	設計	施工	スパン	はり成	H／L	備考
1	富山県議事堂新築工事	富山県	富山県建築設計管理協同組合	佐藤工業㈱	18.00m	0.60m	1/31	1970完工
2	高岡商工会議所新築工事	高岡市商工会議所	高岡市設計連合	佐藤工業㈱	18.00m	0.80m	1/23	1973完工
3	富山軽金属新築工事	富山軽金属㈱	太田建築設計室	佐藤工業㈱	21.60m	0.75m	1/29	1970完工
4	富山県立第2少年自然の家新築工事	富山県	富山県建築設計監理協同組合	川田工業㈱	15.65m	0.80m	1/20	1980完工
5	金沢温水プール新築工事	金沢市	㈱釣谷建築設計事務所	清水建設㈱	24.00m	0.98m	1/25	1972完工
6	松任市民会館	石川県松任市	五井建築設計研究所	川田工業㈱	18.00m	0.77m	1/23	1975完工
7	富山県大門町庁舎新築工事	大門町	新建築設計事務所、創建築事務所設計共同体	鹿島建設㈱	17.00m	0.90m	1/18.9	1982完工
8	高岡地域地場産業センター新築工事	高岡地域地場産業	高岡地域地場産業センター設計連合	松島工業㈱	21.00m	1.20m	1/17.5	1983完工
9	菊池ビル新築工事	菊地健一	川田工業㈱	川田工業㈱	12.00m	0.75m	1/16	〃
10	富士前銅業ビル新築工事	大日本コンサルタント㈱	川田工業㈱	川田工業㈱	14.00m	0.80m	1/17.5	1982完工
11	高岡龍谷高校校舎新築工事	高岡龍谷高校	創建築設計事務所	佐藤工業㈱	19.15m	1.30m	1/14.7	1983完工
12	トナミ運輸㈱神戸営業所新築工事（地下駐車場、増設）	トナミ運輸㈱	泰成（たいせい）設計事務所	川田工業㈱	15.71m	1.121m	1/14	1985完工
13	三協アルミ工業本社ビル新築工事	三協アルミ工業㈱	太田建築設計室	佐藤工業㈱	17.00m	0.90m	1/19	1984完工
14	東和興産・日本アイ・ビー・エム大和研究所ビル新築工事	日本アイ・ビー・エム㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	13.74m	0.70m	1/19	1985完工
15	興和火災海上保険㈱旧吉センター建設工事	興和火災海上保険㈱	㈱東畑建築事務所 ㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	12.00m	0.80m	1/15	1986完工
16	ロイヤルホテル増築工事	ロイヤルホテル	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	15.50m	0.85m	1/18.2	〃
17	いたみ東京第一ホテル新築工事	いたみ東京第1ホテル	㈱安井建築設計事務所	前田建設工業㈱	19.70m	1.30m	1/15	〃
18	（仮称）日本生命光明池ビル	日本生命	竹中工務店	竹中・奥村・藤木JV	21.60m	1.00m	1/21.6	1987完工
19	大門総合会館建設工事	大門町	新建築設計事務所	前田建設工業JV	12.00m	0.70m	1/17	〃
20	出町中学校体育館新築工事	出町中学校	新建築設計事務所	砺波工業㈱	16.425m	0.80m	1/20.5	〃
21	高岡高校体育館新築工事	富山県	新建築設計事務所	砺波工業㈱	15.425m	0.80m	1/19	〃
22	福光庁舎新築工事	福光町	押田建築設計事務所	佐藤工業㈱	16.20m	0.80m	1/20	〃
23	第一生命札幌北3西3ビル新築工事	第一生命	㈱竹中工務店	竹中・住友・地崎・伊藤JV	11.18m	0.65m	1/17.2	1988完工
24	（仮称）豊田日生ビル新築工事	豊田産業㈱・日本生命	清水建設㈱	清水・奥村JV	14.30m	0.90m	1/15.9	〃
25	P&G明石事務所棟増築工事	P&G	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.00m	0.75m	1/21.3	〃
26	神戸商工会議所会館新築工事	神戸商工会議所	㈱安井建築設計事務所	竹中・鹿島・明和・林JV	20.60m	1.20m	1/17.2	〃
27	奥能登グランドホテル高洲園増築工事	高洲園	㈱小河建築設計事務所	戸田建設㈱	19.40m	1.00m	1/19.4	〃
28	（仮称）東和興産・日本アイ・ビー・エム大和ビル2期工事 A棟	日本アイ・ビー・エム㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	14.06m	0.73m～0.85m	1/19.3～1/16.5	1989完工
29	（仮称）東和興産・日本アイ・ビー・エム大和ビル2期工事 B棟	日本アイ・ビー・エム㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.00m～19.52m	1.00m	1/16～1/19.5	〃
30	アングルビル新築工事	㈱アングル	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	17.00m	0.80m	1/21.3	〃
31	ラビーヌCOMビル新築工事	㈱ラビーヌ	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	18.90m	0.89m	1/21.2	〃
32	丹羽不動産本町センチュリービル新築工事	丹羽不動産㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.70m 15.50m	0.77m 0.77m	1/21.7 1/20.1	〃
33	三菱倉庫大阪事務センター新築工事	三菱倉庫㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	25.00m	1.00m	1/25	〃
34	進和江坂ビル新築工事	進和不動産㈱	清水建設㈱	清水建設㈱	17.70m	0.85m	1/20.8	〃
35	玉手山学園（仮）中央本館新築工事	関西女子短大	㈱都市建築総合事務所	大末建設㈱	18.00m	1.00m～1.30m	1/18～1/13.8	〃
36	国民会館住友生命ビル新築工事	国民会館	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	18.50m	0.84m～0.89m	1/22～1/20.8	1990完工
37	アクス京都駅前ビル新築工事	アクス㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.70m	1.00m	1/16.7	〃
38	三宮富士ビル新築工事	富士銀行	㈱竹中工務店	竹中・鉄建・高松JV	18.75m	0.92m	1/20.4	〃
39	みなとみらい横浜21集じんセンター新築工事	横浜市	㈱東畑建築事務所	清水・飛鳥・日成JV	19.00m	1.115m 1.055m	1/17 1/18	1989完工
40	千葉経済短期大学渡り廊下	千葉経済短期大学	川田工業㈱	㈱中野組	11.835m	0.70m	1/17	〃
41	常盤ビル新築工事	上新電機	㈱小河建築設計事務所	㈱森組	17.00m	0.80m	1/21.3	1990完工
42	野州町立温水プール新築工事	野州町	㈱内堀建築設計事務所	㈱大橋組	24.00m	1.58m	1/15.2	〃
43	淀屋橋戸田ビル新築工事	戸田商店	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	11.00m	0.80m	1/13.8	〃
44	下総センター建物新築工事	東新建物	東電設計㈱	㈱竹中工務店	21.00m	1.15m	1/18.3	1991完工

No.	件名	施主	設計	施工	スパン	はり成	H／L	備考
45	ハーバーランドB工区新築工事	三菱倉庫㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	8.40m	0.60m	1/14	1991完工
46	N-6 計画新築工事	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	23.10m	1.07m	1/21.6	〃
47	新大阪センチュリービル新築工事	ワールド住友生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	20.25m	0.95m	1/21.3	〃
48	岡崎本社ビル新築工事	岡崎鉱産物㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	19.00m	0.90m	1/21.1	〃
49	なにわビル新築工事	大阪織物染色共同組合	㈱小河建築設計事務所	不二建設㈱	13.25m	0.73m	1/18.2	〃
50	蚕糸共同神戸ビル新築工事	蚕糸共同㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	21.55m	0.965m	1/22.3	1992完工
51	日経千里ビル新築工事	日経千里開発㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	18.90m	1.00m	1/18.9	〃
52	日生明石ビル新築工事	日本生命保険相互会社	㈱竹中工務店	竹中・塩谷JV	15.00m	0.885m	1/16.9	〃
53	MMビル新築工事	明治ナショナル	㈱小河建築設計事務所	㈱新井組	18.00m	0.945m	1/19	〃
54	塩野義製薬本社ビル新築工事	塩野義製薬	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	21.90m	0.925m	1/23.7	〃
55	OSビル新築工事	OS㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	12.59m	0.90m	1/14	〃
56	京都銀行コンピューターセンター	京都銀行	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	13.35m	0.95m	1/13.9	1993完工
57	大織健保会館新築工事	大阪織物健康保険組合	㈱小河建築設計事務所	清水建設㈱	17.80m	0.70m	1/25.4	〃
58	太子町庁舎(仮)万葉ホール	太子町	㈱佐藤総合計画	竹中・大末JV	16.00m	0.71m	1/22.5	〃
59	赤坂8丁目新坂40ビル建替計画	㈱コムロ	清水建設㈱	清水建設㈱	11.95m	0.80m	1/14.9	〃
60	トナミ運輸神戸支社	トナミ運輸	川田工業㈱	川田・森長JV	20.50m	1.75m	1/11.7	1994完工
61	(仮称)近畿ギャラン・明生ビル	近畿三菱自動車販売・明治生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	20.60m	0.77m	1/26.8	1995完工
62	第一生命梅田ビル	第一生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	19.40m	0.75m～0.85m	1/25.9 1/22.8	〃
63	関空複合管理棟その2	関西国際空港株式会社	MHS・OFD JV	竹中JV	21.00m	1.05m	1/20	〃
64	泉佐野市総合文化センター	泉佐野市	㈱東畑建築事務所	大林JV	16.50m	0.86m	1/19.2	〃
65	柏原市郵便局庁舎	郵政省	郵政省	大末JV	12.10m	0.67m	1/18	〃
66	東京ファッションタウン中央ブリッジ	東京ファッションタウン㈱	㈱日本設計	清水JV	20.00m	0.70m	1/28.6	〃
67	西梅田C街区ビル	阪神電鉄㈱	㈱竹中工務店	竹中JV	21.00m	1.35m	1/15.5	1996完工
68	ナゴヤドーム人工地盤	ナゴヤドーム建設協議会・㈱ナゴヤ球場	㈱竹中工務店	竹中JV	14.19m	1.00m	1/14.2	〃
69	ナゴヤドーム	ナゴヤドーム建設協議会・㈱ナゴヤ球場	㈱竹中工務店	竹中JV	19.40m	0.95m	1/20.4	〃
70	第一楼江戸町店	第一楼	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	12.00m	0.45m	1/26.7	〃
71	KKR加賀ホテル	KKR加賀ホテル	㈱小河建築設計事務所	佐藤・真柄JV	21.04m	0.90m	1/23.4	〃
72	グランド六甲	小泉製麻	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	13.80m	1.22m	1/11.3	1997完工
73	難波長ビル	長期信用銀行	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	10.00m	0.50m	1/20	〃
74	大阪国際空港連絡橋	建設省空港局	大阪航空局飛行場部土木建築課	㈱鴻池組	41.41m	1.33m	1/31.1	〃
75	トナミ運輸㈱川崎支店	トナミ運輸	川田工業㈱	東急・川田JV	27.00m	0.950m	1/28	〃
76	京都FTビル	富士銀行・東京建物	㈱竹中工務店	竹中JV	14.50m	0.89m 0.99m	1/16.3 1/14.7	1998完工
77	福島5丁目計画	阪神電鉄㈱	㈱竹中工務店	竹中JV	19.72m	1.25m 1.65m	1/15.8 1/12	〃
78	㈱さとうベネック本社ビル	㈱さとうベネック	㈱さとうベネック	㈱さとうベネック	10.31m 15.91m	0.70m 0.75m 1.10m	1/14.7 1/13.7 1/14.5	〃
79	三社電機	三社電機	㈱小河建築設計事務所	㈱竹中工務店	15.60m	0.80m	1/19.5	〃
80	松菱通再開発ビル	再開発組合	㈱贊同人建築研究所	大林JV	13.50m	0.80m	1/16.9	〃
81	伊丹市立労働福祉会館	伊丹市	㈱梓設計	フジタJV	22.26m	1.00m	1/22.3	2000完工
82	大阪明治生命館新築工事	明治生命保険相互会社	㈱竹中工務店	竹中JV	22.00m	0.90m	1/24.5	〃
83	NTT DoCoMo YRPオフィス棟(仮称)新築工事	NTT DoCoMo	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	清水・熊谷・東急・鴻池・京急建設共同企業体	18.00m	0.90m	1/20	2001完工
84	NTT DoCoMo 品川ビル(仮称)新築工事	NTT DoCoMo	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	鹿島・大林・清水・フジタ・前田・安藤・三井・ナカノ・共立・長谷工共同企業体	28.80m 25.60m	0.975m	1/29.5 1/26.3	〃
85	NTT札幌病院新築工事(II期)	日本電信電話㈱	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	竹中・共立・地崎JV	22.30m	1.00m	1/22.3	2002完工
86	カノープス本社増築工事	カノープス	㈱竹中工務店	竹中JV	17.10m	0.70m	1/24.4	2003完工
87	NTTさいたま新都心(仮称)新築工事	NTT東日本	㈱エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ	鹿島JV	18.00m	0.975m	1/18.5	2004完工
88	高麗橋ビル新築工事	オリックスエスリート	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	㈱竹中工務店	27.38m 23.38m	0.985m 0.975m	1/27.8 1/24	〃
89	兵庫医科大学体育館・大講堂	兵庫医科大学	㈱東畑建築事務所	鹿島JV	24.00m	1.050m	1/22.9	2004完工
90	(仮称)江原センター新築工事	クレディセゾン	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	清水建設㈱	17.60m 18.25m	0.800m 0.650m	1/22 1/28.1	〃
91	(仮称)林テレンプISセンター新築工事	林テレンプ	㈱青島設計	鹿島建設㈱	19.49m	0.700m	1/27.8	2005完工
92	京都御池中学校・複合施設建設工事	京都市他	㈱類設計室	竹中JV	26.65m	1.300m	1/20.5	〃
93	(仮称)江守商事本社ビル	江守商事	㈱プランテック総合計画事務所 ㈱アルファ構造デザイン事務所	熊谷組	16.00m	0.800m	1/20	〃
94	(仮称)新千里文化センター新築工事	千里新都市開発㈱	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	16.30m	0.500m 0.700m	1/32 1/23	2007完工
95	関西ユビキタス	ウラクアオヤマ	プランテック	大成建設	22.00m	0.700m	1/31	〃
96	IPU環太平洋大学武道館	環太平洋大学	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	15.70m	0.800m	1/19.6	2008完工
97	(仮称)明治安田生命東陽町ビル新築工事	明治安田生命	㈱竹中工務店	㈱竹中工務店	28.80m	1.100m	1/26	2011完工
98	(仮称)青山学院大学A棟新築工事	青山学院大学	㈱日建設計	清水建設㈱	16.90m	1.125m	1/15	〃
99	名古屋大学(東山)トランスフォーマティブ生命分子研究所新営その他工事	名古屋大学	㈱久米設計	㈱鴻池組	23.00m	0.800m 0.750m	1/29 1/31	2015完工
100	(仮称)渋谷一丁目建替プロジェクト	董花	㈱三菱地所設計	㈱大林組	15.725m	0.900m	1/17	〃
101	(仮称)フクダ電子本郷事業所新築工事	フクダ電子	㈱三菱地所設計	鹿島建設㈱	12.80m	0.700m	1/18	2021完工
102	中外製薬横浜研究拠点プロジェクト建設	中外製薬	㈱日本設計	鹿島建設㈱	19.80m	1.090m	1/18	〃
103	(仮称)川田建設研修所建設工事	川田建設㈱	泉房好建築設計事務所	川田建設㈱	12.00m	0.675m	1/18	〃